

ID	Szerződés	2006				2007				2008				2009				2010				2011			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Co-02 Pajzsindító műtárgy																								
2	Co-02 Alagúthajtás																								
3	Co-02 Gellért tér																								
4	Co-03 Kelenföld																								
5	Co-04A Tétényi út																								
6	Co-04B Bocskai út																								
7	Co-04C Móricz Zsigmond körtér																								
8	Co-05A Fővám tér																								
9	Co-05B Kálvin tér																								
10	Co-06A Rákóczi tér																								
11	Co-06B Népszínház utca																								
12	Co-06C Keleti pu.																								
13	Co-07 Belső Beépítés																								
14	Co-08 Pályaépítés																								
15	Co-09 Rendszerek, áramellátás																								
16	Co-10 Járművek																								
17	Co-11 Járműtelep																								
18	Próbaüzem, utasforgalom indítása																								

A projektütemterv folyamatos aktualizálás alatt áll.

Színmagyarázat:

:Kivitelezés

: Közbeszerezési eljárás

: Nem megkötött szerződés

: 2005.dec.-i ütemterv