

Budapest Főváros Önkormányzata Városüzemeltetési Főosztály
Németh László főosztályvezető részére
Budapest
Városház u. 9-11

1052

Másolatot kap:
Enviroduna Kft. – Csuka Ákos főmérnök
Budapest
Curia utca 3.

1053

Tárgy: **2021. évi Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatos a kadályoztatás lejelentése**

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Fővárosi Önkormányzat és Fővárosi Vízművek Zrt. között a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen történő 2021. évben a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt munkák kivitelezésének elvégzésére” tárgyában 2021.04.06. napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek (Szerződésszám: 61/495-9/2021) 4.2. pontja alapján szeretnék akadályoztatásunkat lejelenteni az alábbi feladat esetén:

5. Irányítástechnikai eszközök pótlása - 5.1 Telepi vezérlő PLC-k cseréi II. ütem (PLC programozás, SCADA integráció)

Tárgyi Vállalkozási szerződés keretében Vállalkozó feladata a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2021. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése” tárgyú megvalósítási megállapodásban szereplő „Irányítástechnikai eszközök pótlása - Telepi vezérlő PLC-k cseréi I. ütem” feladathoz kapcsolódóan a kivitelezés során beépítésre kerülő PLC-k felprogramozása és azok üzemirányítási rendszerbe történő illesztése. A PLC-k az MM keretében leszállításra kerültek és azon PLC-k programozási feladatait Vállalkozó ütemezetten végzi.

A feladatok megvalósítása során az MM keretén belüli kivitelezést végző vállalkozó jelezte, hogy a kivitelezése megvalósításához az anyagbeszállító egyes részegységek (DO kártyák) leszállítását nem tudja határidőben teljesíteni, ezért a feladattal nem tud időben végezni, kezdeményezte azon feladat véghatáridejének módosítását. Vállalkozó VSZ-ben vállalt feladatának teljesítése függ az MM-ben lévő feladat megvalósításától, az abban lévő részegységek üzembe helyezésétől. Vállalkozó VSZ keretén belül a PLC programozási feladatait elvégezte. A PLC programok a feladat véghatáridejére elkészültek és műhelyben tesztelésre kerültek. Beépítésük azonban csak a fent megjelölt DO kártyák leszállítását követően és azzal együtt lehetséges.

A fent kialakult helyzet miatt kérjük az akadályoztatás elhárításának idejéig a feladat véghatáridejének módosítását. Levelünkhöz mellékeljük a kivitelezést végző vállalkozó akadályoztatásának jelentését és az anyagszállító nyilatkozatát.

Kérjük a szerződés 5.2-es pontja szerinti állásfoglalásukat.

Budapest, 2022. 04. 14.

Üdvözlettel:

Keszler Ferenc
Vezérigazgató

Lengyel Gábor
Műszaki Beruházási Igazgató

Melléklet: 1. sz. melléklet - Kivitelezést végző vállalkozó akadályoztatás jelentése
2. sz. melléklet – Anyagszállító nyilatkozata

Feladó: Kamarás Gergely <kamaras.gergely@atysco.hu>
Küldve: csütörtök 2022. április 7 11:05
Címzett: Kiss Miklós László
Másolatot kap: 'Matus Zsolt'
Tárgy: BKSZT PLC csere anyagihiány
Mellékletek: Nyilatkozat_szall_keses_220407.pdf

Kedves Miklós!

Én a fent csatolt nyilatkozatot kaptam most a Schneidertől a munkához szükséges, még hiányzó PLC modulokkal kapcsolatosan.

Természetesen mi mindent megteszünk, hogy az anyagok beérkezését követően a lehető leghamarabb befejezhessük a munkát,
de a modulok hiányában semmiképp sem tudjuk tartani az eredeti szerződéses határidőt.
Nálunk az összes még ki nem cserélt PLC konfiguráció össze van állítva, az FVM részéről a programok is fel vannak rájuk töltve, csak az említett 12 db kimeneti modul hiányzik.

A tényleges befejezés idejét a többszöri csúszás után csak nagy bizonytalansággal tudnám meghatározni, ezért szeptember végét javaslom új határidőnek.
(Az anyagok beérkezését követően kb. két hétre van szükségünk az összes PLC cseréjéhez.)

Üdvözlettel:

Kamarás Gergely

Tervező

Mobil: (+36) 30 308-7849

E-mail: kamaras.gergely@atysco.hu



ATYS-CO Kft.

Székhely: H-1107 Budapest, Fertő utca 14. | Levelezési cím: H-1475 Budapest, Pf. 275

Telephely: H-6750 Algyő, "JURA" Ipari Park 51/A | Levelezési cím: H-6701 Szeged, Pf. 1326

Telefon: +36 1 263 21 93 | +36 1 263-02-12 | fax: +36 1 261 46 39

Web: www.atysco.hu

Nyilatkozattétel

Tisztelt Partnerünk!

Hivatkozva az ajánlatadáskor is ismert alapanyaghiányra, globális chip hiány fennállására, ezúton tájékoztatjuk, hogy az Önök által rendelt 0300699438 rendelési számon rögzített bizonyos tételek szállítási ideje a fenti okokból hosszabbodik.

A konkrét üggyel kapcsolatban:


A Fővárosi Vízművek, BKSZTT telephelyén végrehajtandó automatizálási rekonstrukció projektnek a 2021. 10.-hó 07.-én megrendelt elemeit leszállítottuk, kivéve a BMXDDO6402K referenciaszámú (64 DO alap, 24VDC, 0.1A PNP), 12 darabból álló csomagot. A termék speciális kialakítású, nagysűrűségű PLC kimeneti kártya, ezért az alapanyaghiány jobban érinti, mint a rendelésben rögzített többi terméket, emiatt a szállítást többször csúszttattuk.

A mostani legjobb tudásunk szerint ennek a terméknek a **várható szállítási ideje 2022 május hónap közepe**, de nem zárható ki ezt meghaladó szállítás sem.

Mint ahogy eddig is, most is mindent megteszünk a Fővárosi Vízművek, mint stratégiai partnerünk, illetve az AtysCo Kft, mint kiemelt rendszerintegrátor partnerünk igényei kielégítése érdekében.

Elnézést kérünk a kellemetlenségért!

Budapest, 2022. 04. 07.



Nógrádi Csaba, Schneider Electric
értékesítő mérnök

Schneider Electric

1133 Budapest, Váci út 96-98.
Tel. +36 30 2058483
csaba.nogradi@se.com