

Megkötött építési szerződések évenkénti és összesített pénzügyi teljesítései

	2006	2007	2008 *	2009	Összesen
Co-00A Baross tér 2. kijárat szerk.	2 821 853 996	148 653 836	0	0	2 970 507 832
Co-00B Baross tér 2. kijárat beép.	272 237 444	823 314 471	35 535 000	0	1 131 086 915
Co-02 Alagútépítés	7 648 006 608	10 760 862 340	9 877 473 599	0	28 286 342 547
Co-03 Kelenföld	0	1 349 000 000	3 530 180 765	0	4 879 180 765
Co-04A Tétényi út	814 304 061	1 461 269 968	367 135 810	0	2 642 709 839
Co-04B Bocskai út	1 286 718 312	3 347 001 526	1 808 960 587	0	6 442 680 425
Co-04C Mórícz Zsigmond körtér	1 683 650 922	2 095 651 181	1 861 696 201	0	5 640 998 304
Co-05A Fővám tér	1 031 734 069	697 189 498	1 800 909 148	0	3 529 832 715
Co-05B Kálvin tér	0	1 528 112 589	3 335 259 418	0	4 863 372 007
Co-06A Rákóczi tér	0	1 863 713 416	1 021 107 064	0	2 884 820 480
Co-06B Népszínház utca	602 774 260	804 006 199	792 617 381	0	2 199 397 840
Co-06C Keleti pu.	1 378 917 563	303 262 518	3 490 836 360	0	5 173 016 441
Co-07 Belső Beépítés	0	0	4 333 645 144	0	4 333 645 144
Co-09 Rendszerek	0	6 426 698 656	979 428 827	0	7 406 127 483
Co-10 Járművek	5 172 645 444	0	4 943 501 799	0	10 116 147 243
K2-A Fővám tér - Vámház krt.	0	824 144 675	1 336 515 774	0	2 160 660 449
K2-B Kálvin tér - Múzeum krt.	0	396 598 242	42 101 424	0	438 699 666
K2-C Rákóczi tér felszín	0	119 376 000	95 458 718	0	214 834 718
Összesen tárgy évben:	22 712 842 679	32 948 855 115	39 652 363 019	0	95 314 060 813

Az összegek forintban értendők

Megjegyzések:

- az összegek a teljesített kifizetéseket tartalmazzák az értéknaphoz vonatkoztatva
- az összegek nettó, ÁFA nélküli értékek
- a kifizetések értéke az aktuálisan érvényes HUF/EUR árfolyammal került átváltásra (EUR szerződések esetén)
- aktualizálva 2008. december 31-ig (*)

**Megkötött építési szerződések
időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítései**

Szerződés	2008.10.01 - 2008.10.31	2008.11.01 - 2008.11.30	2008.12.01 - 2008.12.31
Co-00A Baross tér 2. kijárat szerkezet	0	0	0
Co-00B Baross tér 2. kijárat felszín	0	0	0
Co-02 Alagútépítés	0	0	2 617 254 219
Co-03 Kelenföld	0	675 438 295	0
Co-04A Tétényi út	33 734 732	0	0
Co-04B Bocskai út	0	0	17 232 322
Co-04C Móricz Zsigmond körtér	68 505 453	0	140 509 997
Co-05A Fővám tér	0	962 237	0
Co-05B Kálvin tér	0	342 930 650	1 430 085 025
Co-06A Rákóczi tér	0	0	0
Co-06B Népszínház utca	104 676 400	0	0
Co-06C Keleti pu.	0	221 524 684	0
Co-07 Belső Beépítés	154 835 839	0	220 749 810
Co-09 Rendszerek	0	0	209 000 287
Co-10 Járművek	0	0	0
K2-A Fővám tér - Vámház krt.	391 311 667	55 680 294	512 520 725
K2-B Kálvin tér - Múzeum krt.	0	42 101 424	0
K2-C Rákóczi tér felszín	0	0	13 425 314
Összesen	753 064 091	1 338 637 584	5 160 777 699

Az összegek forintban értendők

Megjegyzések:

- az összegek a teljesített kifizetéseket tartalmazzák az értéknapi vonatkoztatva
- a kifizetések értéke az aktuálisan érvényes HUF/EUR árfolyammal került átváltásra (EUR szerződések esetén)
- az összegek nettó, ÁFA nélküli értékek

**Megkötött építési szerződések
évenkénti és összesített műszaki teljesítései a benyújtott számlák alapján**

	2006	2007	2008		Összesen		Szerződéses keretösszeg	Százalékos készenlét
Co-00B Baross tér 2. kijárat	517 314 029	649 307 886	szept.30	0	2008. szept. 30-ig	1 166 621 915	1 184 499 990	100,0%
			dec.31	0	2008. dec. 31-ig	1 166 621 915		100,0%
Co-02 Alagútépítés	4 886 842 222	13 319 033 338	szept.30	8 511 676 699	2008. szept. 30-ig	26 717 552 259	54 208 267 543	49,3%
			dec.31	10 117 061 825	2008. dec. 31-ig	28 322 937 385		52,2%
Co-03 Kelenföld	0	1 494 725 222	szept.30	3 121 325 809	2008. szept. 30-ig	4 616 051 031	13 490 000 000	34,2%
			dec.31	4 591 076 739	2008. dec. 31-ig	6 085 801 961		45,1%
Co-04A Tétényi út	1 827 143 493	814 269 144	szept.30	323 859 392	2008. szept. 30-ig	2 965 272 029	3 545 330 221	83,6%
			dec.31	424 797 300	2008. dec. 31-ig	3 066 209 937		86,5%
Co-04B Bocskai út	3 508 871 432	3 039 957 557	szept.30	543 383 153	2008. szept. 30-ig	7 092 212 142	8 342 559 700	85,0%
			dec.31	543 383 153	2008. dec. 31-ig	7 092 212 142		85,0%
Co-04C Móricz Zsigmond körtér	1 382 518 317	3 294 679 858	szept.30	880 427 828	2008. szept. 30-ig	5 557 626 003	7 409 509 687	75,0%
			dec.31	880 427 828	2008. dec. 31-ig	5 557 626 003		75,0%
Co-05A Fővám tér	4 196 254	3 351 698 230	szept.30	120 090 003	2008. szept. 30-ig	3 475 984 487	10 372 014 087	33,5%
			dec.31	2 870 049 963	2008. dec. 31-ig	6 225 944 447		60,0%
Co-05B Kálvin tér	97 181 671	2 993 490 307	szept.30	941 958 402	2008. szept. 30-ig	4 032 630 380	9 233 763 572	43,7%
			dec.31	941 958 402	2008. dec. 31-ig	4 032 630 380		43,7%
Co-06A Rákóczi tér	0	2 315 223 794	szept.30	767 020 186	2008. szept. 30-ig	3 082 243 980	6 349 000 001	48,5%
			dec.31	1 153 603 036	2008. dec. 31-ig	3 468 826 830		54,6%
Co-06B Népszínház utca	0	2 085 398 315	szept.30	153 868 874	2008. szept. 30-ig	2 239 267 189	6 027 742 595	37,1%
			dec.31	153 868 874	2008. dec. 31-ig	2 239 267 189		37,1%
Co-06C Keleti pu.	0	349 387 914	szept.30	4 636 610 176	2008. szept. 30-ig	4 985 998 090	13 789 175 633	36,2%
			dec.31	4 636 610 176	2008. dec. 31-ig	4 985 998 090		36,2%
Co-07 Belső Beépítés	0	0	szept.30	172 039 821	2008. szept. 30-ig	172 039 821	39 580 594 950	0,4%
			dec.31	172 039 821	2008. dec. 31-ig	172 039 821		0,4%
Co-09 Rendszerek	0	1 079 137 986	szept.30	1 005 735 182	2008. szept. 30-ig	2 084 873 168	28 649 638 235	7,3%
			dec.31	1 287 256 162	2008. dec. 31-ig	2 366 394 148		8,3%
Co-10 Járművek	0	0	szept.30	0	2008. szept. 30-ig	0	29 586 528 660	0,0%
			dec.31	0	2008. dec. 31-ig	0		0,0%
K2-A Fővám tér-Vámház krt.	0	0	szept.30	1 647 500 297	2008. szept. 30-ig	1 647 500 297	6 867 872 286	24,0%
			dec.31	2 595 222 406	2008. dec. 31-ig	2 595 222 406		37,8%
K2-B Kálvin tér-Múzeum krt.	0	0	szept.30	46 799 360	2008. szept. 30-ig	46 799 360	3 304 985 352	1,4%
			dec.31	1 123 704 758	2008. dec. 31-ig	1 123 704 758		34,0%
K2-C Rákóczi tér felszín	0	41 158 350	szept.30	64 906 892	2008. szept. 30-ig	106 065 242	994 800 000	10,7%
			dec.31	64 906 892	2008. dec. 31-ig	106 065 242		10,7%
Összesen	12 224 067 418	34 827 467 901	szept.30	22 937 202 074	2008. szept. 30-ig	69 988 737 393	242 936 282 512	28,8%
			dec.31	31 555 967 335	2008. dec. 31-ig	78 607 502 654		32,4%

Az összegek forintban értendők

Megjegyzések:

- az összegek a műszaki teljesítést tartalmazzák pénzben kifejezve, nem tartalmazzák az előleget és az előlegvisszafizetést
- az összegek nettó, ÁFA nélküli értékek
- az eddigi teljesítések értéke az akkor érvényes HUF/EUR árfolyammal került átváltásra
- a jelentés készítésének hónapjára vonatkozó adatok feltételezésen alapulnak
- aktualizálva 2008. december 31-ig, a december havi teljesítések várható adatok!

A műszaki előrehaladás bemutatása a 2008. szeptember 30-ig, valamint a 2008. december 31-ig elismert teljesítések alapján

