

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
253/a/2020. (III. 25.)

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

10. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	XIX-XX. ker. Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	A feladat jellege:
címe:	Budapest XIX. és XX. kerület	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	958,537	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2005-2020
-----------------------------------	---------	---	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Új építés
Az előkészítés kezdési időpontja:	2005. év 01. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2005. év 05. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2009. év 09. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2020. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	958,537
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat
üzemeltetője:	Fővárosi Önkormányzat
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	22.000 m2 zajárnyékoló fal építése a XIX. és XX. kerületben a Nagykörösi út mellett
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Budapest, XIX. és XX. ker. Nagykörösi út	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

[illegible]

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
A Nagykörösi út XIX. és XX. kerületi szakaszán évek óta visszatérő problémát jelentett a megnövekedett gépjárműforgalom által okozott zajszint határérték túllépése.

A Nagykörösi útra néző ingatlanok lakószobáiban a belső térre vonatkozó zajszint határértéket az ún. passzív zajvédelem kiépítésével értük el (ez a Főváros beruházásában az út megépítése utáni években, ill. 2002-2004 között épült meg.)

A XIX. kerületben a Vas Gereben u.-Kund u., a XX. kerületben a Fiumei u.-Kossuth u. között épült meg a zajárnyékoló fal. A II. ütem keretein belül a XIX. kerületi oldalon a Kund utca-Határ út között, míg a XX. kerületi oldalon a Kossuth u.-Határ út közötti szakaszon valósult meg a fal.

A zajárnyékoló fal megépítésével a fal mögötti lakóterületeken a lakásokban mérhető zajszint tovább csökkent, illetve a Nagykörösi úttól számított 300-400 m-en belül további lakóingatlanokra gyakorol jótékony hatást.

Az engedélyokirat 3. számú módosítását az ÁFA kulcs mértékének változása, valamint a költségvetéssel való összhang megteremtése indokolta.

Az engedélyokirat 4. számú módosítását a költségvetéssel való összhang megteremtése és a folyamatban lévő birtokvédelmi per indokolta.

A létesítmény végleges forgalomba helyezése még nem történt meg, tekintettel arra, hogy birtokvédelmi per van folyamatban, amelynek jogi rendezése miatt várhatóan nettó 3,0 millió Ft kifizetése várható.

Folyamatban lévő szerződések:

- 2010. 03. 09-én kelt, a Metróber Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megbízási Szerződés. Tárgya: XIX.-XX. kerület Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme (zajárnyékoló fal) kiviteli munkáihoz lebonyolítói feladatok ellátása 2. részfeladat
- 2010. 03. 31-én kelt, az Oviber Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megbízási Szerződés. Tárgya: XIX.-XX. kerület Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme (zajárnyékoló fal) kiviteli munkáihoz lebonyolítói feladatok ellátása 1. részfeladat
- 2010. 09. 16-án kelt, az Oviber Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megbízási Szerződés. Tárgya: XIX.-XX. kerület Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme második üteme (zajárnyékoló fal) kiviteli munkáihoz lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása

Az engedélyokirat 5. sz. módosítását a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelettel való összhang megteremtése indokolta.

Az engedélyokirat 6. számú módosítását a költségvetéssel való összhang megteremtése indokolta.

Az engedélyokirat 7. számú módosítását a folyamatban lévő peres eljárás miatt várható kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat 8. számú módosítását a folyamatban lévő peres eljárás miatt várható kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat 9. számú módosítását a folyamatban lévő peres eljárás miatt várható kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat jelen 10. számú módosításának indoka:

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. március 03. napján kelt 21.K.32.091/2015/31. számú ítéletében – a Budapest Főváros Kormányhivatalának BPB/007/00292-3/2015 számú határozatában megítélt 1.833.656 Ft kártalanításon felül - 867.097 Ft, összességében 2.700.753 Ft összegű kártalanítást állapított meg a HWP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: felperes)

részére. A felperes a megállapított kártalanítás összegével elégedetlen, így a Kúriához fordult, és a jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Kúria 2018. június 06. napján - a Kfv.II.37.587/2017/8. számú ügyben hozott döntésében - hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.32.091/2015/31. számú ítéletét és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az engedélyokirat jelen 10. számú módosítását az indokolja, hogy az új eljárás befejeztével kifizetési kötelezettség jelentkezik.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

A zajárnyékoló fal megvalósítása építési engedély köteles, a kivitelezés az építési engedélyek birtokában történt.

Az engedélyezési és kiviteli terveket a Fővárosi Önkormányzat készítette, és engedélyeztette (ezek a tervezési munkák ez idáig összesen kb. 35 millió Ft-ot jelentettek az okiratban szereplő beruházási költségen felül):

A XIX. ker. építési engedélyének száma: KA / 2124 / 0 / 2009, tárgya: A Bp. XIX. ker. Nagykörösi út, Határ út – Vas Gereben u. közötti szakaszon zajárnyékoló fal építési engedélye, melyben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a XIX. ker. Nagykörösi út Határ út-Vas Gereben u. közötti szakaszán zajárnyékoló fal létesítésére a rendelkező részben előírt feltételekkel az építési engedélyt megadta, és a XIX. ker. Újlak u. (Cukrász u.) Nagykörösi úti torkolatánál egy darab gyalogos-átkelőhely megszüntetését engedélyezte.

A XX. ker. építési engedélyének száma: KA / 3187 / 0 / 2009. tárgya: A Bp. XX. ker. Nagykörösi út, Határ út –Fiúmei u. közötti szakaszon zajárnyékoló fal építési engedélye, melyben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a XX. ker. Nagykörösi út Határ út-Fiúmei u. közötti szakaszán zajárnyékoló fal létesítésére, kapcsolódó útépítési és út megszüntetési munkákra, járda építésre az építési engedélyt megadta, és a XX. ker. Nagykörösi út 28., 76., 90., 99. és 120. számok előtt gyalogos átkelőhelyek (5 db) kijelölését és a Nagykörösi út 124. szám előtti egy darab kijelölt gyalogos-átkelőhely megszüntetését engedélyezte.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A zajárnyékoló falak élettartama - vandalizmus elmaradása esetén - 25-30 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A beruházás alapközművet, alaputat nem érint.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
A beruházás finanszírozása céljából az EGT- Norvég Alapra jelentkezést nyújtottunk be (ebből a célból a Fővárosi Közgyűlés 127 millió Ft. önrészt vállalt), azonban pályázatunk sikertelen volt.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
A beruházói feladatot a Fővárosi Önkormányzat nevében a Főpolgármesteri Hivatal látta el.

Az engedélyokirat alapján a XIX.- XX. ker. Nagykörösi út mentén a zajárnyékoló fal teljes hosszban és mindkét területben megépült.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásai szerint történt.

Jelen 10. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 89/a/2018. (02. 21.) sz. Föv. Kgy. határozattal jóváhagyott 9. számú módosítás hatályát veszti.

Dátum: 2020 ÁPR 06.

Ellenjegyző:



Nágel Iлона
aljegyző



20200402

Jóváhagyó:

a főpolgármester hatáskörében eljárva



Dr. Dorosz Dávid
főpolgármester-helyettes



2020 MÁJ 30.

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervezet
a 253/a/2020.(III.25.) sz. határozat alapján:



2020 ÁPR 03.

