

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
393/2021. (II.24.) Főv. Kgy. határozat

Ágazat: Környezetvédelmi feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

14. sz. módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	A feladat jellege:
címe:	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	15,359,621	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2013-2022
-----------------------------------	------------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Közh. 1147/2013. (VI. 12.); Közh. 382/b/2013. (III. 27.)
Megvalósításának módja:	Új építés
Az előkészítés kezdési időpontja:	2013. év 01. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2013. év 01. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2013. év 01. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2022. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	15,359,621
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat
üzemeltetője:	Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF NZrt.)
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	- Két Szemléletformáló és Újra-használati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és a XVIII. kerületben - A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett (Rákospalota) - A salak lerakásához kapcsolódóan fémleválasztó berendezés beszerzése létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben (Rákospalota) - A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	műanyag, fém frakciók válogatására szolgáló válogató mű létesítése (X. kerület) - Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése XVIII. kerületben valamint ehhez kapcsolódóan ingatlan kármentesítése és monitoring rendszer kiépítése - - Megvalósuló létesítmények üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése (gépek, biztonságtechnikai berendezések, bútorok, informatikai rendszerek stb.)
---	--

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	1151 Budapest, Károlyi S. út 166., hrsz.: 88863/5		1/1 Bp. XV. ker. Önkormányzata	földhasználat
2.	1106 Budapest, Ezüsfu u. 12, hrsz.: 42544/22		1/1 Fővárosi Önkormányzat	
3.	1186 Budapest, Besence utca 1/a, hrsz.: 156140/21		1/1 Bp. XVIII. ker. Önkormányzata	földhasználat
4.	1186 Budapest, Ipacsfa utca 14., hrsz.: 140018/2		1/1 Fővárosi Önkormányzat	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

[illegible]

2021. évben dologi nettó 988 027 ezer Ft

A feladat összköltsége a levonható fordított ÁFA-val csökkentett összeg. 2021 évben a levonható fordított áfa összege: 1 593 776 ezer Ft

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2020 tény	2021 terv	2022 terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2026 terv	2027 terv	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat	-5.857,978	8 179,781								2.321,803
b) beruházási hitel		1853,796								1.853,796
c) központi ktv. források összesen	129,936	744,483								874,419
- cél- vagy címzett támogatás										
- egyéb állami támogatás	129,936	744,483								874,419
d) EU támogatás	10.309,603									10.309,603
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
f) intézményi ktv. előirányzat										
g) egyéb külső forrás, mégpedig:										
Források összesen	4.581,561	10.778,066								15.359,621
Ebből: visszaigényelhető áfa	958,761	2630,235								1.649,519

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztás ának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése											
		2020. év				2021. év				2022. év			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a) előkészítés tényleges időtartama	Kbt vonatkozó §-a beírásával												
b) építés, bontás		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
c) gép, jármű		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
d) ingatlan kárment.		x	x	x	x	x	x	x	x				
e) műszaki-gazdasági tervezés		x	x	x	x								
f) lebonyolítás		x	x	x	x	x	x	x	x				
g) egyéb													
- telepítési hely, ingatlan megszerzés													
- immateriális javak vásárlása													
- első készletbeszerzés		x	x	x	x								
- beüzemelés (próbaüzem)						x	x	x	x	x	x		

A feladat szöveges indoklása**1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.****Műszaki szükségesség**

A HUHA égetési salakjának hasznosítható (nem mágnesezhető) fémtartalmának kinyerése nem volt megoldott, a teljes salakmennyiségből történő fémleválasztás volt szükséges.

A lomtalanítási hulladékok előkezelése (aprítása) megoldatlan volt, egy évi 15 t kapacitású aprítót kellett beszerezni.

A szelektív gyűjtési programban vállalt begyűjtéshez tartozóan nem épült ki a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatási kapacitása, és a korszerű hulladékudvarok rendszere.

A létesítésre kerülő válogatóműben kialakítandó hulladékkezelő technológiai sor 23.000 t/év szelektíven gyűjtött hulladékfeldolgozását biztosítja.

A tervezett Logisztikai és Szolgáltató Központ többfunkciós szerepet tölt be: hulladék átrakóállomás, új lakossági hulladékudvar, egyéb tárolók, valamint szociális létesítmények fogják szolgálni a dél-pesti terület térségében begyűjtött települési szilárd hulladék hatékonyabb kezelését.

Gazdasági szükségszerűség

A költség-hatékonyság növelése szempontjából az alábbiak támasztják alá a hulladék-gazdálkodási rendszer tervezett fejlesztésének szükségszerűségét:

A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével lehetővé válik a hulladékok másodlagos nyersanyagként vagy energiahordozóként történő újrahasznosíthatósága. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag felhasználás, továbbá csökkenhetnek a főként lerakással történő ártalmatlanításra fordított költségek. A csökkenő mennyiségű lerakóra kerülő hulladék miatt jelentős összegű lerakási járulék takarítható meg.

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, valamint a lomdaráló és fémleválasztó berendezések jelentős mértékű hulladékhasznosítási bevételt eredményeznek. A Logisztikai és Szolgáltató Központ megépítésével hatékonyabbá válik a dél-pesti terület térségében begyűjtött települési szilárd hulladék kezelése és a célgépek járatszervezése.

Társadalmi szükségszerűség

A korszerű hulladékgazdálkodás társadalmi szintű elfogadtatása elengedhetetlen a lakosság legszélesebb körének bevonása és aktív közreműködése nélkül. Megfelelő tájékoztatással, jó kommunikációval elérhető, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése hozzájáruljon a lakosság szemléletének megváltozásához. A tudatos lakossági magatartás így járulhat hozzá a fenntartható fejlődés sokat hangoztatott elméletétől annak gyakorlati megvalósításához.

A feladat I. szakasza az ún. KEOP szakasz Támogatási Szerződése 2013. július 5-én került aláírásra és a későbbiekben kilenc alkalommal módosult. A KEOP szakasz keretében az alábbi létesítmények, illetve feladatok valósultak meg:

Észak-Pesti Hulladéklerakó; Válogatómű-előkészítő; Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, valamint Mechanikai előkezelő építéséhez kapcsolódó tendertervek és engedélyezési tervek készítése melyek a közbeszerzési eljárások dokumentációinak alapját képezték.

A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű területén.

A Hulladékhasznosító Műben keletkező salakból leválasztható mágnesezhető fémhulladék kinyerésére fémleválasztó berendezés beszerzése.

Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ létesítése a XV. és a XVIII. kerületben, melyek egyúttal hulladékudvar funkcióval is rendelkeznek.

A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére műanyag, fém, papír frakciók válogatására szolgáló válogató mű létesítése, melyből ebben a szakaszban a technológia nem, csak az azt befogadó csarnoképület készült el.

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központokba kerülő konténerek, bútorok, valamint audiovizuális eszközök beszerzése.

A projekt I. szakaszához kapcsolódó FIDIC szerinti műszaki ellenőri, mérnöki feladatok ellátása.

A projekt megvalósítása során felmerülő kötelező tájékoztatás, PR és marketing szolgáltatás, valamint megelőzési célú PR és szemléletformálás kommunikációs szolgáltatás.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló feladat KEOP szakasza 2015. december 31-én lezárult.

1637/2018. (XII.5) Korm. határozatban foglaltak alapján a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződéstől a Támogató elállt 2018. december 17. napján.

A feladat II. szakaszának, az ún. KEHOP szakasz Támogatási Szerződése 2016. november 23-án került aláírásra,

1. sz. módosítása 2017. december 14-én, Projekt fizikai befejezésének határideje 2019. október 31. napjára módosul

2. sz. módosítás 2018. augusztus 10-én került aláírásra, Önerő támogatás igénybevétele miatt szükségessé vált a Projekt forrásainak módosítása

3. sz. módosítása 2018. december 5-én került aláírásra, a Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. december 31. napjára módosul

4. sz. módosítása 2018. december 17-én került aláírásra. Tekintettel arra, hogy a projekt esetében az összes felmerült és igazolt költség 2014. január 1. napját követően merült fel, a Kormány a 1637/2018.(XII.5) Korm. határozatában döntött a forrásszerkezet módosításáról. A 4. számú módosítással egyidejűleg a Támogató a Korm. határozatnak megfelelően az I. szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződéstől elállt azzal, hogy a szakaszolt Projekt I. szakaszának (KEOP) összes

- felmerült és elszámolt költsége a KEHOP Projekt részeként kerül finanszírozásra. A Kedvezményezett nem éri pénzügyi hátrány, a támogatás mértéke, az elszámolható költségek köre nem változik. (Visszaszakaszolás)
5. számú módosítás 2019. február 21-én lépett hatályba, amelyben a Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2021. december 31. napjára módosult.
6. számú módosítás 2019. július 31. napján lépett hatályba, a módosítás azért vált szükségessé, mert a Logisztikai és Szolgáltató Központ kivitelezéséről szóló Vállalkozási Szerződés megkötését, ahhoz szükséges támogatásból finanszírozható fedezet megteremtését a Támogatási Szerződés forrás szerkezetének átalakítása tette lehetővé.

A II. szakasz az alábbi projektelemekből áll:

Logisztikai és Szolgáltató Központ: A Budapest XVIII. kerület Ipacsfa utcai ingatlanon megvalósuló létesítmény többfunkciós szerepet fog betölteni: hulladék átrakóállomás, új lakossági hulladékudvar, egyéb tárolók, valamint szociális létesítmények fogják szolgálni a dél-pesti terület térségében begyűjtött települési szilárd hulladék hatékonyabb kezelését. Megépítésével hatékonyabb járatszervezés alakítható ki a környező területek hulladékszállításában.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Ingatlanon az LSZK tenderterveinek elkészítése részeként elvégzett felmérés során vételezett talajmintákon a tervezéssel megbízott UTIBER Kft. szennyezést tapasztalt. Az észlelt szennyezésről az FKF Nonprofit Zrt., mint a telephely üzemeltetője előzetes tájékoztató jellegű méréseket végzett, amelyek a szennyezés tényét megerősítették.

A vizsgálati eredmények ismeretében Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala bejelentést tett a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2016. január 11-i keltezésű (PE/KTF/678-3/2016. ügyiratszámú) levelében foglaltak szerint intézkedésre okot adó körülmény kármentesítési szempontból nem állt fenn. Ezzel egyidejűleg a bejelentést áttette a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához (a továbbiakban: FKI-KHO), aki a FKI-KHO:1741-2/2016. sz. végzésében a tényállás tisztázása érdekében akkreditált szervezet által végzett mintavételezéseket és minőségvizsgálatokat írt elő. A végzésben foglaltak teljesítéseként az FKF Nonprofit Zrt. 2016. március hónapban 3 ponton 5 m-es talpmélységű fúrásokat készített.

Az FKI-KHO: 1741-6/2016. számú határozatában foglaltak szerint a vizsgálati eredmények alapján tárgyi területen szennyezettség valószínűsíthető, ezért a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezte a környezetvédelmi hatóságnál.

Tekintettel arra, hogy az Ingatlan is érintett a Cséry-telepen végzett tevékenységből eredeztethető szennyezettséggel, illetve a detektált szennyezettség nem köthető az FKF Nonprofit Zrt. által végzett tevékenységhez, a környezetvédelmi hatóság a Cséry-telepre vonatkozó hatályos (KTVF: 1116-9/2013. sz.) kármentesítési kötelezésen felül a telephelyre vonatkozó külön kármentesítési eljárást nem indított.

A Cséry-telep kármentesítésének előkészítése jelenleg is folyamatban van, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálást követően a Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala a Cséry-telep (hrsz.:140018/3) kármentesítése tárgyában a PE-06/KTF/6288-9/2017. ügyiratszámú határozatában egyetemlegesen kötelezte a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t (továbbiakban: FTSZV Kft.) és a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-t (továbbiakban: MNV Zrt.) beavatkozási terv készítésére és kármentesítési monitoring kiépítésére. A határozat a szennyezéssel érintett ingatlanok között szerepelteti a Logisztikai és Szolgáltató Központ helyszínül szolgáló Ingatlant is. A Cséry-telep dokumentációjának 11. fejezete részletesen levezeti, hogy a Tervező véleménye szerint a kármentesítésre kötelezettek anyagi teherviselése (a szennyezések időbeli és térbeli keletkezésének extrapolálásával) 99%-ban az MNV Zrt. és 1%-ban az FTSZV Kft. rovására arányosítható. Ez a határozat indoklás részében is szerepel.

A határozat, a kármentesítési monitoring rendszer kiépítésén kívül, további kötelezettségként beavatkozási terv készítését is előírja.

Tekintettel arra, hogy a Logisztikai és Szolgáltató Központ felépítését követően a kármentesítés már nem végezhető el, a Projekt keretén belül szükséges a beavatkozás elvégzése. Ezért szükségessé vált az Ingatlan kármentesítésnek a Cséry - teleptől elkülönülten történő kezelése.

Az FKF Nonprofit Zrt. megbízásából a NATURAQUA Kft. elkészítette az Ingatlanra vonatkozó *Részletes tényfeltárási-tényfeltárási záródokumentáció, beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv* elnevezésű tervdokumentációt.

A tervdokumentáció ismeretében az MNV Zrt.-vel előzetes egyeztetést kezdeményeztünk, melynek során az MNV Zrt. kifejezte azon szándékát, hogy az Ingatlan kármentesítési költségeinek fővárosi finanszírozását a teljes Cséry-telepet érintő kármentesítés vonatkozásában előteljesítésként kívánja elismerni.

- Budapest Főváros Önkormányzata, mint ingatlan tulajdonos által 2017. március 10-én került benyújtásra a környezetvédelmi hatósághoz az Ingatlan kármentesítési dokumentációja az FTSZV Kft.-nek és az MNV Zrt.-nek az egyetemleges kötelezettséget elismerő hozzájáruló nyilatkozatával együtt.
- A Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2017. május 10-én kelt PE-06/KTF/12258-16/2017. ügyiratszámú jogerős határozatában a Budapest, Ipacsfa utca 14. sz. (140018/2 hrsz.) ingatlan vonatkozásában is egyetemlegesen kötelezte a FTSZV Kft-t és az MNV Zrt-t beavatkozás végzésre, kármentesítési monitoring rendszer megvalósítására és a beavatkozás alatti kármentesítési monitoring végzésére.
- A 1143/2017.(08.30.) számú határozat hozatalát követően a Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a PE-06/KTF/12258-26/2017. ügyiratszámú kiadott a jogutódlást megállapító végzésre a kármentesítés elvégzésére az MNV Zrt. mellett, az FTSZV Kft. helyett Budapest Főváros Önkormányzatát kötelezte a kármentesítés elvégzésére.
- A kármentesítési beavatkozásra kötelező PE-06/KTF/12258-16/2017. sz. határozat alapján megvalósítandó beavatkozás kizárólag a Projekt keretében megvalósuló Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítésével valósítható meg, az a telekingatlan kármentesítésétől elválaszthatatlan része, hiszen a beavatkozásra elkészült és a hatóság részére benyújtott Tényfeltárási Záród Dokumentáció alapján a Logisztikai és Szolgáltató Központ kivitelezésével valósul meg a felülről jövő csapadék talajba történő bemosódása és ez által valósul meg a telekingatlanon talajába található szennyeződő anyagok bemosódásának megakadályozása a talajvízbe. A telekingatlan kármentesítésével valósul meg a csapadékvíz elvezetése, valamint a résfal építésével lesz biztosított a telekingatlan talajvízszint körbezárása és a szennyezett talajvíz kizárása.
- A Projekt megvalósításának előrehaladása érdekében, Budapest Főváros Önkormányzata Ajánlatkérőként a Logisztikai és Szolgáltató Központ beszerzésére kármentesítési feladatokat is magába foglaló 3,2 milliárd forintos becsültértékkel közbeszerzést írt ki. A becsült érték tartalmazta a 710 millió forintos kármentesítésre vonatkozó becsült értéket is. A felhívás 2018. augusztus 18. napján jelent meg a TED-en, ajánlattételi határidő 2019. október 19. napja volt. Ebben az eljárásban 14 piaci szereplő aktív érdeklődő volt, de ajánlat nem érkezett. 2019. február 18. napján megjelent a korábbi sikertelen eljárást követő újabb felhívás. Az érdeklődő piaci szereplők közül két cég tett ajánlatot 2019. április 18. napján.
- A közbeszerzési eljárásban meghatározott értékelési szempontok és az ajánlati ár alapján a legelőnyösebb ajánlat a 6 974 millió Ft összegű ajánlat, amely alapján a telekingatlan kármentesítési feladatnak ellátására 1143/2017.(08.30.) sz. Kgy. határozatban biztosított 715 millió Ft feletti fedezett hiány 1 086 millió Ft. (A kármentesítési munkák végzésével összefüggő korábbi döntéseket a Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-i ülésén hozta meg (1143/2017. (VIII. 30.); 1144/2017. (VIII. 30.); 1145/2017. (VIII. 30.); 1146/2017. (VIII. 30.); 1147/2017. (VIII. 30.) sz. Főv. Kgy. határozatok). A Fővárosi Közgyűlés a kármentesítési munkákhoz szükséges fedezet kiegészítést a 575/2019. (V.29) határozatával teremtette meg.
- A „KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Budapest XVIII. ker. Ipacsfa utca 14. (hrsz 140018/2) ingatlanon Logisztikai és Szolgáltató Központ kivitelezése és a létesítmény helyszínén szolgáló telekingatlan kármentesítése, valamint a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése” tárgyú Vállalkozási Szerződés 2019. október 8. napján került aláírásra. A Szerződés szerint a kivitelezés 2021. október 7. napjáig tart.

Nagy válogatómű technológia: A Budapest, X. kerület Ezüstfa utcai ingatlanon létesítendő válogatóműben kialakítandó hulladékkezelő a KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0002 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során begyűjtésre kerülő műanyag, kompozit és fém hulladékok kezelését fogja végezni. A feladat KEOP szakaszában épült csarnoképület kibővítésével egyidejűleg kerül sor a műanyag-fém válogatósorkiépítésére. A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére szolgáló válogatóműbe (X. kerület. Ezüstfa utca 12.) technológiai berendezések beszerzésére kerül sor a Projekt KEHOP szakaszában. Az I. szakaszban megépült csarnoképület bővítése és az új válogatósor beszerzése európai uniós (KEHOP) támogatás igénybevételel történik. Az IH álláspontja szerint a nagy válogatómű csarnoképület bontása a projekt keretében nem támogatható, így annak forrásait központi támogatásból kellett biztosítani. A csarnoképület bővítése és a műanyag és fém válogatósor egy közbeszerzés keretében került beszerzésre. A KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében, Budapest X. ker. Ezüstfa utca 12. (hrsz. 42544/22) ingatlanon létesítendő válogatómű technológia berendezéseinek kialakítása, szállítása, telepítése és az ingatlanon meglévő Épület bővítése” tárgyú Vállalkozási Szerződés 2020. szeptember 23. napján került aláírásra. A Szerződés szerint a Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 465 naptári napon belül köteles a próbaüzem megkezdésére alkalmas állapotot elérni.

A Szerződés a Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása hatályba lépésével lép hatályba 2021. napján.

A papír válogatósor jelen projekt keretében nem kerül beszerzésre, mert az eredeti műszaki tartalommal szemben a BUFA kézi papír válogatósor áttelepítését nem támogatja az NHKV, helyette új igényként gépi papír válogatósor telepítését irányozta elő.

Létesítmények üzemeltetéséhez szükséges eszközök: A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, a Logisztikai és Szolgáltató Központ, valamint a Nagy válogatómű üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése.

A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói, műszaki szakértői tevékenység, valamint FIDIC szerinti **műszaki ellenőri, mérnöki feladatok** ellátása.

A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja 2022. december 01.

Az okirat 14. sz. módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:

- A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja 2021. december 3.-ról 2022. december 01-re módosult a nagyválogató projektelem, valamint a Létesítmények üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzések tervezett befejezési határidejével összhangban.
- A Nagyválogató projekt megvalósíthatósága érdekében a csarnoképület bontási feladatainak fedezetére – a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. október 15-i ülésén született döntésnek megfelelően 200 000 000 Ft többlet támogatást kap a Fővárosi Önkormányzat központi költségvetési forrásból. Ezzel az összeggel a beruházás összköltségét megemelni szükséges.
- A beruházás műszaki tartalma változik, a projekt elemei közül törlésre kerül finanszírozási és műszaki/megvalósíthatósági okok miatt a Rádiófrekvenciás edényzet azonosító rendszer (RFID), valamint a Nagyválogatómű projektelemen belül a papír válogatósor.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

Logisztikai és Szolgáltató Központ esetében minden engedély rendelkezésre áll, ezek a következők:

- a) Kiállító: Bp. XVIII. Kerület Építésügyi hatóság; Tárgy: Logisztikai és Szolgáltató Központ 2011. évi építési engedély; Ügyiratszám: 23/0441-11/2011.; Kiállító: Bp. XVIII. Kerület Építésügyi hatóság; Tárgy: Építési engedély Jogutódlás tudomásul vétele; Ügyiratszám: 23/23927-2/2013. Kiállító: Bp. Főváros Kormányhivatala V. ker. Hivatala; Tárgy: Építési engedély 2016. évi 1. sz. módosítása; Ügyiratszám: BP-05/07/00206-6/2016.; Kiállító: Bp. XVIII. Kerület Polgármesteri és Jegyzői Kabinet Iroda Főépítész; Tárgy: BP. XVIII. Kerület - településképi véleményezés; Ügyiratszám: 9/689-34/2016; Kiállító: Bp. Főváros Kormányhivatala V. ker. Hivatala; Tárgy: Építési engedély 2016. évi 2. sz. módosítása; Ügyiratszám: BP-05/07/02598-24/2016.; Kiállító: Bp. Főváros Kormányhivatala V. ker. Hivatala; Tárgy: Építési engedély 2016. évi 1. sz. módosításának jogerőre emelkedés; Ügyiratszám: BP-05/07/00206-10/2016.
- b) Kiállító: Bp. XVIII. Kerület Műszaki csoport; Tárgy: BP. XVIII. Kerület - közútkezelői hozzájárulás; Ügyiratszám: 13/28308-1/2016
- c) Kiállító: Budapest Közút Zrt.; Tárgy: Budapest Közút Zrt. - forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás; Ügyiratszám: 465/5732-2/2016
- d) Kiállító: Bp. XVIII. Kerület Polgármestere; Tárgy: BP. XVIII. Kerület - Tulajdonosi hozzájárulás; Ügyiratszám: 14/27860-2/2016
- e) Kiállító: Pest Megyei Kormányhivatal; Tárgy: EVD előzetes vizsgálati eljárás határozata; Ügyiratszám: PE/KTF/16028-15/2016.
- f) Kiállító: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Tárgy: Olajfogó berendezés és utószűrő medence bontásának vízjogi létesítési engedélye; Ügyiratszám: FKI-KHO:4377-3/2015; Kiállító: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Tárgy: Olajfogó berendezés és utószűrő medence bontásának vízjogi megszüntetési engedélye; Ügyiratszám: FKI-KHO:3112-19/2017
- g) Kiállító: KDVKTVF; Tárgy: Vízjogi létesítési engedély (2012. évi); Ügyiratszám: KTVF:38791-13/2012.; Kiállító: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Tárgy: Vízjogi létesítési engedély 2015 évi módosítása; Ügyiratszám: FKI-KHO:1084-8/2015.; Kiállító: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Tárgy: Vízjogi létesítési engedély 2016 évi módosítása; Ügyiratszám: FKI-KHO:6266-22/2016; Kiállító: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Tárgy: Vízjogi megszüntetési és vízjogi létesítési engedély; Ügyiratszám: FKI-KHO:6514-14/2017; Kiállító: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Tárgy: Vízjogi megszüntetési és vízjogi létesítési engedély; Ügyiratszám: FKI-

KHO:6514-14/2017; Kiállító: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Tárgy: Vízjogi létesítési engedély 2018 évi módosítása; Ügyiratszám: FKI-KHO: 1363-2/2018.; Kiállító: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Tárgy: Vízjogi megszüntetési és vízjogi létesítési engedély módosítása (Név változtatás); Ügyiratszám: FKI KHO: 1073-1/2018; Kiállító: Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala, Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám (140018/2 hrsz.) alatti ingatlan területén folyamatban lévő kármentesítés, beavatkozás végzésére, kármentesítési monitoring rendszer megvalósítására és beavatkozás alatti kármentesítési monitoring végzésére kötelező határozat módosítása; Ügyiratszám: PE-06/KTF/01770-9/2020.

- h) Kiállító: FTSZV Kft.; Tárgy: FTSZV Kft. - befogadói nyilatkozat; Ügyiratszám: N0099/2015
- i) Kiállító: BFVK Zrt.; Tárgy: BFVK Zrt. - befogadói nyilatkozat; Ügyiratszám: 4218-1/2017.
- j) Kiállító: FCSM Zrt.; Tárgy: FCSM Zrt. - befogadói nyilatkozat; Ügyiratszám: I-2017957120; Kiállító: FCSM Zrt.; Tárgy: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - befogadói nyilatkozat; Ügyiratszám: I-2016943146; Kiállító: FCSM Zrt.; Tárgy: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - befogadói nyilatkozat (2017.05.11.); Ügyiratszám: I-2017856560
- k) Kiállító: Bp. Főváros Kormányhivatala V. ker. Hivatala; Tárgy: Használatbavételi engedély; Ügyiratszám: BP-05/07/02571-25/201
- l) Kiállító: KTVF; Tárgy: környezetvédelmi engedély; Ügyiratszám: KTVF: 8142-10/2013.
- m) Kiállító: FCSM Zrt.; Tárgy: FCSM Zrt. Tájékoztatás a kármentesítési beavatkozásról; Ügyiratszám: I-2017893093
- n) Kiállító: MÁV; Tárgy: Vasúti sínpar bontás_MÁV üzemeltetői hozzájárulás; Ügyiratszám: 36974-1/2016/MAV
- o) Kiállító: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Tárgy: Vasúti sínpar bontási engedély; Ügyiratszám:UVH/VF/601/1/2017; Kiállító: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Tárgy: Vasúti sínpar bontási engedély kijavítása; Ügyiratszám: VHF/13228/2017-NFM
- p) Kiállító: FTSZV Kft.; Tárgy: FTSZV Kft. Tulajdonosi hozzájárulás; Ügyiratszám: N0331/2016
- q) Kiállító: Pest Megyei Kormányhivatal; Tárgy: kármentesítési monitoring záró dokumentáció elbírálása, kármentesítés lezárása (korábbi kis kiterjedésű, lokális szénhidrogén szennyezés); Ügyiratszám: PE/KTF/2810-14/2016; Kiállító: Pest Megyei Kormányhivatal; Tárgy: Beavatkozás végzésére, kármentesítési monitoring rendszer megvalósítására és beavatkozás alatti kármentesítési monitoring végzésére kötelező határozat; Ügyiratszám: PE-06/KTF/12258-16/2017. sz. határozat
- r) Kiállító: Pest Megyei Kormányhivatal; Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély; Ügyiratszám: PE/KTF/41276-6/2016
- s) Kiállító: ELMŰ Hálózati Kft.; Tárgy: 34627/10 sz. trafó állomás bontása, áthelyezése; Ügyiratszám:HCSO/1874-1/2016
- t) Kiállító: Antenna Hungaria Zrt.; Tárgy: Közműegyeztetés; Ügyiratszám: 43.253
- u) Kiállító: DIGI Kft.; Tárgy: Közműegyeztetés; Ügyiratszám: 43.253
- v) Kiállító: FTSZV Kft.; Tárgy: FTSZV Kft. - befogadói nyilatkozat; Ügyiratszám: N0322/2016
- w) Kiállító: GTS Hungary Kft.; Tárgy: Közműegyeztetés; Ügyiratszám: 438/2016
- x) Kiállító: Invitel Zrt.; Tárgy: Közműegyeztetés; Ügyiratszám: 571/2016
- y) Kiállító: Novotron Zrt.; Tárgy: Közműegyeztetés; Ügyiratszám: 43.253
- z) Kiállító: ELMŰ Hálózati Kft.; Tárgy: Elmű - Közmű egyeztetési nyilatkozat; Ügyiratszám: Nr.:335449/1; Kiállító: ELMŰ; Tárgy: ELMŰ Hálózati Kft. – Közmű egyeztetési nyilatkozat; Ügyiratszám: Nr:59269/1

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

Projektelemenként változó élettartam, ugyanakkor minden projektlem tekintetében a teljes Projekt zárását követően indul el a fenntartási kötelezettség, a fenntartási időszak 5 év.

A 2019. június 26-án aláírt *Haszonélvezeti jogot alapító és egyéb, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” tárgyú uniós forrásból megvalósuló projekttel kapcsolatos kérdéseket rendező megállapodás* IV. 17. pontja szerint a Projekt megvalósítása során már beszerzett és beszerzendő, hulladékgazdálkodási eszközök üzemeltetése és fenntartása az FKF Nonprofit Zrt. feladatát képezi a Keretszerződés alapján.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

-

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

Dátum:

Dátum:

Ellenjegyző:



Nágel Ilona
aljegyző

2021.03.03.

Jóváhagyó nevében:
A főpolgármester hatáskörében eljárva



2M 2M

Tüttő Kata
városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes

2021. MÁRC. 13.

Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel
megegyező a 393/2021.(III.24.) határozat alapján.



Németh László
vezető

2021. MÁRC. 03. 6.

dr. Bakos Richárd
osztályvezető

2021. MÁRC. 03.

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
393/2021. (II.24.) Föv. Kgy. határozat

Ágazat: Környezetvédelmi feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

7. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	A feladat jellege:
címe:	Budapest közigazgatási területe	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Nem kötött
--	------------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal
címe:	Budapest, 1052 Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	45,329	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2015-2021
-----------------------------------	--------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Új építés
Az előkészítés kezdési időpontja:	2015. év 03. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2021. év 3. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2015. év 06. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2021. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	45,329
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat
üzemeltetője:	Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.)
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása, 2014. évi pótlás 159 db 240 literes és 100 db 120 literes tartály beszerzése, 2015. évi pótlás 171 db 240 literes és 147 db 120 literes tartály beszerzése; 2016. évi pótlás 838 db 120 literes és 161 db 240 literes tartály beszerzése; 2017. évi pótlás 212 db 240 literes és 298 db 120 literes tartály beszerzése; 2018. évi pótlás 625 db 120 literes és 281 db 240 literes tartály beszerzése; 2019. évi pótlás 292 db 120 literes és 237 db 240 literes tartály beszerzése; a 2020 évi pótlás 271 db 120 literes és 189 db 240

literes tartály beszerzése	
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti	Igen
célt megvalósít-e:	

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Budapest Főváros közigazgatási területe		Fővárosi Önkormányzat	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2020 tény	2021 tervek	2022 tervek	2023 tervek	2024 tervek	2025 tervek	2026 tervek	2027 tervek	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)										
b) építés, bontás										
c) gép, jármű	23,091	12,602								35,693
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés										
f) lebonyolítás										
g) egyéb										
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék										
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	23,091	12,602								35,693
II. általános forgalmi adó	6,234	3,402								9,636
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen	29,325	16,004								45,329

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2020 tény	2021 tervek	2022 tervek	2023 tervek	2024 tervek	2025 tervek	2026 tervek	2027 tervek	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat	29,325	16,004								45,329
b) beruházási hitel										
c) központi ktv. források összesen										
- cél- vagy címzett támogatás										
- egyéb állami támogatás										
d) EU támogatás										
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
f) intézményi ktv. előirányzat										
g) egyéb külső forrás, mégpedig:										
Források összesen	29,325	16,004								45,329
Ebből: visszaigényelhető áfa	6,234	3,403								9,637

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja Kbt vonatkozó §-a beírásával	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése															
		2020. év				2021. év				2022. év				2023. év			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a) előkészítés tényleges időtartama		x	x	x													
b) építés, bontás																	
c) gép, jármű			x	x	x	x	x	x	x								
d) ingatlan kárment.																	
e) műszaki- gazdasági tervezés																	
f) lebonyolítás																	
g) egyéb																	
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																	
- immateriális javak vásárlása																	
- első készletbeszerzés																	
- beüzemelés (próbaüzem)																	

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
Budapesten a települési hulladékáram kezelése (gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása) nagyrészt a területileg illetékes közszolgáltató (FKF Nonprofit Zrt.), kisebb részben egyéb szolgáltatók által valósul meg. A szelektív gyűjtési módok közül jelen feladat szempontjából legjelentősebb az FKF Nonprofit Zrt. által működtetett házhoz menő gyűjtés.

A Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Nonprofit Zrt. között 2018. március 21. napján létrejött "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 8. sz. módosítása értelmében a hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében bekövetkezett hiány esetén Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik a hulladékgazdálkodási eszközök pótlásáról azzal, hogy a hiány keletkezéséből adódó kárát az FKF Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási eszközök újkori, aktuális beszerzési értékén pénzben megtéríti Budapest Főváros Önkormányzatának.

A beszerzést terhelő ÁFA összegét Budapest Főváros Önkormányzata az Áfa tv. 120.§-a alapján levonásba helyezheti tekintettel arra, hogy a pótoltt hulladékgazdálkodási eszközök az FKF Nonprofit Zrt. részére a 2011. október 12. napján megkötött és többször módosított a "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló Megállapodásban rögzített használati jog ellenérték fejében kerülnek átadásra üzemeltetés céljából.

A Megállapodás szerint a megtérítés összegének megállapítása során nem vehető figyelembe a kár összegének azon része, amely Budapest Főváros Önkormányzatának részére máshonnan megtérül. Fentiek alapján az FKF Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási eszközök újkori, aktuális beszerzési értékének nettó összegét téríti meg Budapest Főváros Önkormányzatának.

Az FKF Nonprofit Zrt. által megküldött 2014. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint "A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" című projekt során beszerzett összesen 403.000 db (320 000 darab 120 literes és 83 000 db 240 literes) szelektív hulladékgyűjtő edényből 100 db 120 literes és 159 db 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből adódóan hiányzik. A Megállapodás 7. sz. módosítása értelmében a 100 db 120 literes és 159 db 240 literes hulladékgyűjtő edényeket Budapest Főváros Önkormányzata szerzi be. Az eszközök 2015. évi becsült értéke a 120 literes szelektív tartályok esetében 7 400 Ft/db, a 240 literes szelektív tartályok esetében 11 482 Ft/db, így a beszerzés becsült értéke összesen nettó 2 565 638 Ft + 10% tartalék, mindösszesen nettó 2 822 202 Ft.

A beszerzés megtörtént, a szerződés 2015. október 8-án aláírásra került. A szerződés nettó ellenértéke 2.781.320 Ft. A pénzügyi kifizetés 2016. januárjában megtörtént. Az engedélyokirat módosítása a pénzügyi költségvetéssel való egyezőség miatt volt szükséges.

Szükséges volt az engedélyokirat 2. számú módosítása, tekintettel arra, hogy az FKF Nonprofit Zrt. által megküldött 2015. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett összesen 403.000 db (320 000 darab 120 literes és 83 000 db 240 literes) szelektív hulladékgyűjtő edényből 147 db 120 literes és 171 db 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből adódóan hiányzott. A Megállapodás 7. sz. módosítása értelmében a 147 db 120 literes és 171 db 240 literes hulladékgyűjtő edényeket Budapest Főváros Önkormányzata szerezte be. Az eszközök 2016. évi becsült értéke a 120 literes szelektív tartályok esetében 8 290 Ft/db, a 240 literes szelektív tartályok esetében 12 980 Ft/db, így a beszerzés becsült értéke összesen nettó 3 438 210 Ft + 10% tartalék, mindösszesen nettó 3 782 031 Ft. A beszerzés megtörtént, a szerződés aláírása 2017. március 9. napján megtörtént. A szerződés nettó ellenértéke 2 532 840 Ft. Az engedélyokirat 3. számú módosítása a pénzügyi költségvetéssel való egyezőség miatt szükséges.

Szükséges volt az engedélyokirat 3. számú módosítása tekintettel arra, hogy az FKF Nonprofit Zrt. által megküldött 2016. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett összesen 403.000 db (320 000 darab 120 literes és 83 000 db 240 literes) szelektív hulladékgyűjtő edényből 838 db 120 literes és 161 db 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből adódóan hiányzott. A Megállapodás 7. sz. módosítása értelmében a 999 db hulladékgyűjtő edényt Budapest Főváros Önkormányzata szerezte be. Az eszközök 2017. évi becsült értéke az indikatív árajánlatok alapján a 120 literes tartályok esetében 6 900 Ft/db, a 240 literes szelektív tartályok esetében 9 533 Ft/db, így a beszerzés becsült értéke összesen nettó 7 317 013 Ft + 10% tartalék, mindösszesen nettó 8 048 714 Ft. A beszerzés megtörtént, a szerződés 2017. augusztus 25-én aláírásra került. A szerződés nettó ellenértéke 6 911 110 Ft. A pénzügyi kifizetés 2017 hónapjában megtörtént. Az engedélyokirat 3. számú módosítása szükséges volt továbbá a pénzügyi költségvetéssel való egyezőség miatt, tekintettel arra, hogy a 2. számú módosításban jelzett 147 db 120 literes és 171 db 240 literes hulladékgyűjtő edények beszerzési eljárása elhúzódott, és pénzügyi kifizetés 2016 helyett csak 2017-ben történt.

Szükséges volt az engedélyokirat 4. számú módosítása, tekintettel arra, hogy az FKF Nonprofit Zrt. által megküldött 2017. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett összesen 403.000 db (320 000 darab 120 literes és 83 000 db 240 literes) szelektív hulladékgyűjtő edényből 298 db 120 literes és 212 db 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből és selejtezésből adódóan hiányzott. A Megállapodás 7. sz. módosítása értelmében az 510 db hulladékgyűjtő edényt Budapest Főváros Önkormányzata szerezte be. Az eszközök 2018. évi becsült értéke Budapest Főváros Önkormányzatának korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése alapján a 120 literes tartályok esetében 6 970 Ft/db, a 240 literes szelektív tartályok esetében 10 327 Ft/db, így a beszerzés becsült értéke összesen nettó 4 266 384 Ft + 10% tartalék, mindösszesen nettó 4 693 022 Ft. A beszerzés megtörtént, a szerződés 2018. augusztus 1-jén aláírásra került. A szerződés nettó ellenértéke 3 867 340 Ft. A pénzügyi kifizetés 2018 augusztus hónapjában megtörtént.

Szükséges volt az engedélyokirat 5. számú módosítása, tekintettel arra, hogy az FKF Nonprofit Zrt. által megküldött 2018. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett összesen 403.000 db (320 000 darab 120 literes és 83 000 db 240 literes) szelektív hulladékgyűjtő edényből 625 db 120 literes és 281 db 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből és selejtezésből adódóan hiányzik. A "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. módosítása 2018. március 21-én lépett hatályba. A Megállapodás értelmében a 906 db hulladékgyűjtő edényt Budapest Főváros Önkormányzata szerzi be. Az eszközök 2019. évi becsült értéke Budapest Főváros Önkormányzatának korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése alapján a 120 literes tartályok esetében 6 825 Ft/db, a 240 literes szelektív tartályok esetében 10 060 Ft/db, így a beszerzés becsült értéke összesen nettó 7 092 485 Ft + 10% tartalék, mindösszesen nettó 7 801 734 Ft. A beszerzés megtörtént, a szerződés 2019. június 26-án aláírásra került. A szerződés nettó ellenértéke 6 997 865 Ft. A pénzügyi kifizetés 2019 október hónapjában megtörtént.

Szükséges volt az engedélyokirat 6. számú módosítása, tekintettel arra, hogy az FKF Nonprofit Zrt. által megküldött 2019. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett összesen 403.000 db (320 000 darab 120 literes és 83 000 db 240 literes) szelektív hulladékgyűjtő edényből 292 db 120 literes és 237 db 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből és selejtezésből adódóan hiányzik. A "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz.

módosítása 2018. március 21-én lépett hatályba. A Megállapodás értelmében a 529 db hulladékgyűjtő edényt Budapest Főváros Önkormányzata szerzi be. Az eszközök a 2020 évben beadott érvényes, legkedvezőbb ajánlat alapján Budapest Főváros Önkormányzatának korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése alapján a 120 literes tartályok esetében 8 480 Ft/db, a 240 literes szelektív tartályok esetében 11 970 Ft/db, így a beszerzés becsült értéke összesen nettó 5.313.050 Ft. A beszerzés megtörtént, a szerződés 2021. január 29-én aláírásra került. A szerződés nettó ellenértéke 5.313.050 Ft. A pénzügyi kifizetés 2021 április hónapjában lesz esedékes.

Az engedélyokirat 7. számú módosítása és a feladat összköltségének megemlése szükséges, tekintettel arra, hogy az FKF Nonprofit Zrt. által megküldött 2020. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett összesen 403.000 db (320 000 darab 120 literes és 83 000 db 240 literes) szelektív hulladékgyűjtő edényből 271 db 120 literes és 189 db 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből és selejtezésből adódóan hiányzik. A "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. módosítása 2018. március 21-én lépett hatályba. A Megállapodás értelmében a 460 db hulladékgyűjtő edényt Budapest Főváros Önkormányzata szerzi be. Az eszközök 2020. évi becsült értéke a 2020 évben beadott érvényes, legkedvezőbb ajánlat alapján Budapest Főváros Önkormányzatának korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése alapján a 120 literes tartályok esetében 8 480 Ft/db, a 240 literes szelektív tartályok esetében 11 970 Ft/db, így a beszerzés becsült értéke összesen nettó 4 560. 410 Ft + 5% tartalék, mindösszesen nettó 4.788.431Ft.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
"A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása" című feladat keretében megvalósuló beruházás nem hatósági engedély köteles.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
Az edényzet várható hasznos élettartama 12 év, így beruházási költségük 12 évente pótlási költségként merül fel.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer jellegéből adódóan a környezet állapotára gyakorolt várható hatásai a következők:
Feladat végrehajtásának nincs hatása környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére, tekintettel arra hogy hulladéktároló edényzet pótlására kerül sor.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához nemcsak több eszköz fenntartására és működtetésére, hanem több eszközpótlásra is szükség van.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Ezen 7. számú engedélyokirat elfogadásával a 2020. március 11-én aláírt 145/g/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 6. számú módosított engedélyokirat hatályát veszti.

Dátum:

Ellenjegyző:
Főjegyző megbízásából:


Nágel Iloha
aljegyző



Jóváhagyó nevében:
Főpolgármester megbízásából:


Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes



Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveg
megegyező a 2021.03.12. (11.34) határozattal



Németh László
1. főosztályvezető

2021. MÁRC 03. d.

dr. Bakos Richárd
osztályvezető

2021. MÁRC 03.

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
393/2021. (II.24.) Föv. Kgy. határozat

Ágazat: Környezetvédelmi feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

3.sz. módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (KEHOP-3.2.1.)	A feladat jellege:
címe:	Budapest	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Nem kötött
--	------------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	9.354,630	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2017-2021.
-----------------------------------	-----------	---	------------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Vásárlás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2017. év 10. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2020. év 02. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2020. év 03. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2021. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	9.354,630
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	FKF Nonprofit Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	566,905
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	A projekt keretében vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas, részben alacsony padlós, két, illetve háromtengelyes, összesen 98 db + 12 db opciós tételként lehívható hulladékbegyűjtő célgép beszerzésére kerül sor.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Budapest Főváros közigazgatási területe	FKF Nzrt.	Fővárosi Önkormányzat	

A feladat szöveges indoklása**1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

Összhangban az Országos Közsolgáltatási Hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott követelményekkel, a fajlagos megfelelési célok elérése érdekében a hulladékgyűjtési eszközpark (járművek) fejlesztése, korszerűsítése szükséges Budapest Főváros Önkormányzatának területén. A projekt keretében vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas, részben alacsony padlós, két, illetve háromtengelyes hulladékgyűjtő célgépek beszerzésére kerül sor. A fejlesztés célja a lakossági szolgáltatás színvonalának növelése, a környezeti eredmény javítása (káros anyag kibocsátás csökkentése), valamint a közszolgáltatás költséghatékonyságának javítása.

A FKF Nonprofit Zrt több mint 400 darabos hulladékgyűjtő célgép flottával rendelkezik, ugyanakkor az állomány jelentős százaléka már elöregedett. A gépek jelentős része 14 évnél régebbi beszerzéséből származik, melyek üzemeltetési költsége már rendkívül magas, így mindenképpen indokolt az állomány korszerűsítése. A korszerű energiatakarékos célgépekkel megvalósítható az üzemeltetési költségek, és a környezetszennyezés csökkentése.

Az engedélyokirat 1. sz. módosítása volt szükséges, tekintettel arra, hogy a TSZ 1. sz. módosításában foglaltaknak megfelelően a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2019. december 01-re módosult.

A járműbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképp 2020. február 12-én került sor a Fővárosi Önkormányzat és a nyertes ajánlattevők között az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződés tárgya összesen 98 db + további 12 db opciós tételként lehívható hulladékgyűjtő célgép beszerzése.

Az engedélyokirat 2. sz. módosítás szükségessé vált, tekintettel arra, hogy a TSZ 3. sz. módosításában foglaltaknak megfelelően a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. december 01-re módosult.

Az engedélyokirat jelen (3. sz. módosítása) indoka, hogy a beszerzett célgépek átadása folyamatosan történik, azonban még nem zárult le teljeskörűen 2020-ban. A TSZ 4. sz. módosításában foglaltaknak megfelelően a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2021. december 01-re módosult, mellyel összefüggésben szükséges az engedélyokirat 3. sz. módosítása.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A beruházás hatósági engedélyhez nem kötött.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A beruházás keretében beszerzett célgépek tervezett amortizációs ideje 5 év. A célgépek felújítási gyakorisága 6-7 év

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A feladat jellegéből adódóan a környezet állapotára gyakorolt várható hatások a következők:

- A gyűjtési rendszer korszerűsítésével várhatóan csökken a rendszer által nem kezelt települési hulladékok mennyisége, ez az illegális lerakás mértékének csökkenését és a felszíni és felszín alatti víz szennyezés kockázatának csökkenését eredményezheti.
- A szelektíven gyűjtött és azt követően hasznosított, illetve hasznosításra átadott hulladékok másodnyersanyagként való felhasználása kedvezően hat az erőforrás felhasználásra, jelentősen hozzájárul a fenntartható fejlődés biztosításához.
- A megvalósuló rendszerrel a lerakásra kerülő hulladék mennyisége jelentősen csökken. Ez egyrészt a lerakó területigényének csökkenését és ezáltal a területhasználat kedvező irányba való változását vonja maga után, másrészt a kevesebb szerves anyag lerakása révén a CH₄ kibocsátás csökkenésével a CO₂ egyenértékben mért kibocsátás csökkenthető.
- A lakosság tájékoztatásának, a szelektív gyűjtés hatékonyság-emelésének hatására a lakosság várhatóan környezettudatosabb életmódot fog folytatni, ezáltal elősegítve az élhetőbb, tisztább környezet kialakítását.

A felsorolt pozitív hatások mellett a hulladékgazdálkodási rendszer működtetése és a beruházás elvégzése során a járművek, és gépek üzemeltetésekor többlet kibocsátások adódnak, ezek hatásai azonban elenyészők az előzőekben bemutatott hatásokhoz képest. A fővárosi infrastruktúra terhelését a beszerzendő járművek várhatóan nem befolyásolják számottevően.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A projektben beszerzendő célgépek becsült fenntartási -éves átlag- költsége üzemanyag fogyasztás nélkül 172 647 ezer Ft, az üzemanyag fogyasztással terhelt költség 566 905 ezer Ft. A Főváros tulajdonába kerülő eszközök (célgépek) a hasznélvezeti jogra vonatkozó megállapodással, illetve üzemeltetési szerződés keretében fognak az FKF Nzt. üzemeltetésébe kerülni.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
A projekt a KEHOP-3.2.1. konstrukció keretében „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” címmel került támogatásra.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
--
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A projektben létesítmények kialakítása nem szerepel, így az akadálymentes építmények kialakítása nem releváns.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történhet. Ezen 3. sz. engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a 2020. szeptember 21-én aláírt 1067/2020. (VIII.27.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 2. számú módosított engedélyokiratot. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 jelű, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt Támogatási szerződése az okirat mellékletét képezi.

Dátum: Budapest., 2021.**Ellenjegyző:**

Nágel Ilona
aljegyző

Jóváhagyó:

a főpolgármester hatáskörében eljárva

Tütti Kata
főpolgármester-helyettes



Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel
megegyező a 333/2021 (II.24.) határozat alapján.

Németh László
főosztályvezető

2021. MÁRC. 03.



dr. Bakos Richárd
osztályvezető

2021. MÁRC. 03.