

Létesítmény átadás-átvételi jegyzőkönyv

A 2013. júniusi dunai árvíz következtében keletkezett károkkal kapcsolatban helyreállított létesítmények átadás-átvételi eljárásáról

Felvéve: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 166/F számú helyiség

Fővárosi Vízművek Zrt. (Átadó) részéről:

Név: Debreczeny László
Elérhetőség: debreczenyl@vizmuvek.hu

Budapest Főváros Önkormányzata (Átvevő) részéről:

Név: Németh László
Elérhetőség: nemethl@budapest.hu

BM feladat megnevezés: CSEPEL CSÁPOSKÚT 1-9.SZ

BM feladat sorszáma: 1-9

Szakértői anyag sorszáma: 1BP

Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. március 12. napján megállapodást kötött a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok vonatkozásában.

Szakértői anyag szerinti műszaki tartalom:

A Csepeli csápos kutak (1-9-ig) környezetében megnövekedett talajvízszint miatt a kútpalást betonpórusain beszivárgott a víz. A fal felületén a festés elvált, 2 méter magasságban a falat újra kell festeni.

Szakértői anyag szerint elvégzendő feladat:

- fal festése 2 m magasságig. 283 m²
- glettelés javítás (2%): 4,20 m²

Ténylegesen elvégzett műszaki tartalom, megállapítások, eredmények:

Műszaki tartalom	Eltérés indoka
Fal festése: 283 m2 2 méter magasságig.	A teljesítés megtörtént, azonos műszaki tartalommal, magasabb fajlagos munkaóra felhasználással, ezáltal magasabb egységáron: többslet költség.
glettelés javítás: 4,20 m2 2 méter magasságig.	
Fal festése: 810 m2 2 méter magasság fölött.	A kutak 2 méteres magassága fölött: többslet munka.
glettelés javítás: 16,2 m2 2 méter magasság fölött.	

A többslet munka és a többslet költség szükségességének részletes indoklását jelen jegyzőkönyv mellékletéül szolgáló „Eltérési Jegyzőkönyv” tartalmazza.

Átadó tudomásul veszi, hogy jelen jegyzőkönyv, illetve az ahhoz kapcsolódó „Eltérési jegyzőkönyv” nem teremt jogalapot a többslet költségek leszámolásához Átvevő felé. A többslet költségek elszámolása a „Teljesítési Igazolásban” meghatározottak szerint történhet és a végső jogalapot a Közgyűlés döntése fogja megteremteni.

Feladat jellege: Karbantartás

Átadó kijelenti, hogy a Létesítmény működőképes, műszakilag megfelelő állapotban kerül átadásra, a tárgyi Létesítmény jelenleg üzemel.

Átadó kijelenti, hogy a tárgyi munkához tartozó *belső munkaóra elszámolási bizonylat összesítőben* szereplő tételes költségek, a jelen jegyzőkönyv szerinti helyreállítási munkát a helyreállításhoz szükséges összes munkával együtt tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy jelen jegyzőkönyv aláírásával a Létesítmény átadás-átvétele történik meg.

Jelen jegyzőkönyv a résztvevők képviselői által történt aláírás napján lép hatályba, 5 eredeti példányban készül, amelyből az Átadót 1, az Átvevőt 4, eredeti példány illet meg.

Budapest, 2016. _____

Átadó részéről:




Debreczeny László

Fővárosi Vízművek Zrt.

Víztermelési Osztály

Átvevő részéről:




2016 ÁPR 19.

Németh László

Budapest Főváros Önkormányzata

Városigazgatóság Főosztály



Gonczlik Tamás
2016 ÁPR 19.

Kellemen-Válóczi Zsuzsanna
2016 ÁPR 19.

Eltérési jegyzőkönyv

A 2013. júniusi dunai árvíz következtében keletkezett károkkal kapcsolatban helyreállított
létesítmények átadás-átvételi eljárásáról

Fővárosi Vízművek Zrt.

Melléklet kárigény emelkedésének műszaki indoklásával

Kárigény sorszáma (szakértői jegyzőkönyv szerinti sorszám): 1. Budapest
Önkormányzati tábla szerinti sorszám(ok): 1-9.

Bejelentett kárigény:

A Csepeli csáposkutak 1-9, (hrsz.: 200024/3.): A Csepeli 1-9.-kutak falának belső az árvíz miatt megemelkedett talaj és a dunavíz külső hatása miatt átnedvesedett. A kutak belső falát 2 méter magasan újra kell festeni, vakolat és glettelés javításokkal

Bejelentett kárösszeg:	285 100 Ft + ÁFA	Bruttó 362 077 Ft
Megítélt támogatás:	285 100 Ft + ÁFA	Bruttó 362 077 Ft
Javítás tényleges költsége:	1 216 033 Ft + ÁFA	Bruttó: 1 544 362 Ft
Növekmény:	930 933 Ft + ÁFA,	Bruttó: 1 182 285 Ft

A költség növekmény indoklása:

Többlet költség (2 méter magaságig):

Az árvíz felmérés során, a kutakban az alsó 2 méteres sávban tapasztaltunk olyan arányú átázást és festék elválást, amit mindenképpen javítani kell.

A munkavégzés az átázott falak és a még helyenként meglévő felületi nedvesedés miatt a tervezettnél jóval nehezebb volt, egyes felületek többszöri átkenésére volt szükség.

Munkaóra felhasználás:

Javítás tényleges költsége: 64,26 óra *4 900 Ft rezsióradíj = 314 855 Ft+ÁFA

Növekmény, többlet mennyiség: 6,07 óra *4 900 Ft rezsióradíj = 29 755 Ft+ÁFA

Többllet munka(2 méter fölötti rész):

A későbbiekben a teljes magasságig átázott betonfal miatt, azonban a 2 méter fölötti felületről is elvált a festék és ~2%-ban a felület táskásodása is elindult. A többllet felületen is azonos javítási feladat szükségessé vált, ami többllet munkaóráként jelentkezett.

A munkavégzés az átázott falak és a még helyenként meglévő felületi nedvesedés miatt a tervezettnél jóval nehezebb volt, egyes felületek többszöri átkenésére volt szükség, illetve a többllet munkavégzés magassága miatt állványozási feladatot is jelentett.


Javítás tényleges költsége: 183,91 óra *4 900 Ft rezsióradíj = 901 178 Ft+ÁFA

Növekmény, többllet munka 183,91 óra *4 900 Ft rezsióradíj = 901 178 Ft+ÁFA

A munkát a Vízművek Üzemfentartási osztálya végezte, saját dolgozókkal. Az elszámolt költség a saját teljesítmény elszámolási bizonylat alapján történt: 248,17 óra. * 4 900 Ft rezsióradíj = 1 216 033 Ft+ ÁFA.

Budapest, 2016. _____

Átadó részéről:



Debreczeny László

Fővárosi Vízművek Zrt.

Víztermelési Osztály

