

Létesítmény átadás-átvételi jegyzőkönyv

A 2013. júniusi dunai árvíz következtében keletkezett károkkal kapcsolatban helyreállított létesítmények átadás-átvételi eljárásáról

Felvéve: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 166/F számú helyiség

Fővárosi Vízművek Zrt. (Átadó) részéről:

Név: Debreczeny László
Elérhetőség: debreczenyl@vizmuvek.hu

Budapest Főváros Önkormányzata (Átvevő) részéről:

Név: Németh László
Elérhetőség: nemethl@budapest.hu

BM feladat megnevezés:

BM feladat sorszáma: 16

Szakértői anyag sorszáma: 115BP

Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. március 12. napján megállapodást kötött a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok vonatkozásában.

Szakértői anyag szerinti műszaki tartalom:

110 m3 töltőanyag beépítése erodált felületre rézsűkiképzéssel

Szakértői anyag szerint elvégzendő feladat:

Munka	Egységár	Mennyiség	Egység	Összesen
Föld töltés helyszínre szállítás	4500	110	m3	495 000 Ft
Föld beépítés profilozás és rézsű képzés	3000	110	m3	330 000 Ft
Árvízvédelmi felület kiképzés geodrénnel erősítve	1750	100	m2	175 000 Ft
Összesen				1 000 000 Ft

Ténylegesen elvégzett műszaki tartalom, megállapítások, eredmények:

Műszaki tartalom	Eltérés indoka
Föld töltés helyszínre szállítás 42 m3	Megvalósult kisebb mennyiség magasabb fajlagos áron
Föld beépítés profilozás és rézsű képzés 78,4 m3	Megvalósult kisebb mennyiség magasabb fajlagos áron
Árvízvédelmi felület kiképzés 180m2	A teljesítés megtörtént
Tuskó kisézése 3,1 m3	A fenti munkák elvégzéséhez szükséges részfeladat, többlet költség
Tereprendezés 420 m2	A fenti munkák elvégzéséhez szükséges részfeladat, többlet költség
Fűvesítés 420 m2	A fenti munkák elvégzéséhez szükséges részfeladat, többlet költség
Kőterítés rézsűre 50 cm vastagságban 90 m3	Többletmunka

A **többlet mennyiség** illetve **többlet munka** és az azzal kapcsolatos **többletköltség** szükségességének részletes indoklását jelen jegyzőkönyv mellékletéül szolgáló „Eltérési Jegyzőkönyv” tartalmazza.

Átadó tudomásul veszi, hogy jelen jegyzőkönyv, illetve az ahhoz kapcsolódó „Eltérési jegyzőkönyv” nem teremt jogalapot a többlet költségek leszámításához Átvevő felé. A többlet költségek elszámolása a „Teljesítési Igazolásban” meghatározottak szerint történhet és a végső jogalapot a Közgyűlés döntése fogja megteremteni.

Feladat jellege: Karbantartás

Átadó kijelenti, hogy a Létesítmény működőképes, műszakilag megfelelő állapotban kerül átadásra, a tárgyi Létesítmény jelenleg üzemel.

Átadó kijelenti, hogy a tárgyi munkához tartozó kivitelezői szerződésben szereplő tételes költségvetési kiírás a jelen jegyzőkönyv szerinti helyreállítási munkát a helyreállításhoz szükséges összes munkával együtt tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy jelen jegyzőkönyv aláírásával a Létesítmény átadás-átvétele történik meg.

Jelen jegyzőkönyv a résztvevők képviselői által történt aláírás napján lép hatályba, 5 eredeti példányban készül, amelyből az Átadót 1, az Átvevőt 4, eredeti példány illet meg.

Budapest, 2016. _____


Átadó részéről:



Debreczeny László


Fővárosi Vízművek Zrt.

Víztermelési Osztály



Átvevő részéről:

2016 ÁPR 19.



Németh László

Budapest Főváros Önkormányzata

Városigazgatóság Főosztály

Gonczlik Tamás
2016 ÁPR 19.

Kellemen-Völöczki Zsuzsanna
2016 ÁPR 19.

Eltérési jegyzőkönyv

Fővárosi Vízművek Zrt.

Melléklet kárigény emelkedésének műszaki indoklásával

Kárigény sorszáma (szakértői jegyzőkönyv szerinti sorszám): 115BP

Önkormányzati tábla szerinti sorszám(ok): 16

Bejelentett kárigény:

(115-ös sor) Bal part bújtató (76502/1 HRSZ) külső részü eróziós kár volt látható. A helyreállítandó területhez 110 m³ talajpótlás szükséges.

Bejelentett kárösszeg:	1 000 000 + ÁFA	Bruttó	1 270 000
Megítélt támogatás:	1 000 000 + ÁFA	Bruttó	1 270 000
Javítás tényleges költsége:	2 028 085 + ÁFA	Bruttó	2 575 668

A költség növekmény indoklása:

A kiemelt létesítmény károsodása az erózió által , biztonságosabb és azonnali védelmi készség helyreállítást követelt.

Árvízi védőtöltés és profil kialakítás építésének alapfeltétele a szerves anyag (tuskó) mentesítés és tereprendezés.

Javítás tényleges költsége::	1 268 471 Ft + ÁFA,	Bruttó: 1 610 958 Ft
Növekmény:	268 471 Ft + ÁFA,	Bruttó: 340 958 Ft

Többletmunka indoklása:

A kár felmérésekor a károsodott terület 90%-os előntés alatt volt. Ezért a felmérés nem tartalmazta a reális kárt és a kár által jelentett kockázatot.

Tekintettel a Duna árterületére a nagyvízi mederben ív alakú szűkülés van, amely fokozott eróziós hatásnak teszi ki a bújtatót árvíz esetén. Ezért szükséges volt kőborítás alkalmazása, amely erózióállóbb és azonnali védelmet nyújt.

ebr42 164656

Javítás tényleges költsége: 759 614Ft + ÁFA
Növekmény: 759 614 Ft + ÁFA,

Bruttó: 964 710Ft
Bruttó: 964 710Ft

Ez többlet munkát és többlet költséget eredményezett .

Budapest, 2016. _____

Átadó részéről:

Kala

