

Létesítmény átadás-átvételi jegyzőkönyv

A 2013. júniusi dunai árvíz következtében keletkezett károkkal kapcsolatban helyreállított létesítmények átadás-átvételi eljárásáról

Felvéve: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 166/F számú helyiség

Fővárosi Vízművek Zrt. (Átadó) részéről:

Név: Debreczeny László
Elérhetőség: debreczenyl@vizmuvek.hu

Budapest Főváros Önkormányzata (Átvevő) részéről:

Név: Németh László
Elérhetőség: nemethl@budapest.hu

BM feladat megnevezés: CSÁPOSKÚT 10., 11.SZ.

BM feladat sorszáma: 56-57

Szakértői anyag sorszáma: 1PM

Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. március 12. napján megállapodást kötött a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok vonatkozásában.

Szakértői anyag szerinti műszaki tartalom:

A Csepeli csápos kutak (10-11-ig) környezetében megnövekedett talajvízszint miatt a kútpalást betonpórusain beszivárgott a víz. A fal felületén a festés elvált, 2 méter magasságban a falat újra kell festeni.

Szakértői anyag szerint elvégzendő feladat:

- festés kutakban 2 méter magasságig: 62 m2
- glettelés javítás (2%): 2,7 m2

Ténylegesen elvégzett műszaki tartalom, megállapítások, eredmények:

Műszaki tartalom	Eltérés indoka
Fal festése: 62 m ² 2 méter magasságig.	A teljesítés megtörtént, azonos műszaki tartalommal, magasabb fajlagos munkaóra felhasználással, ezáltal magasabb egységáron: többslet költség
glettelés javítás. 2,7 m ² . 2 méter magasságig	
Fal festése: 90 m ² 2 méter magasság fölött	A kutak 2 méteres magassága fölött: többslet munka
glettelés javítás. 7,8 m ² . 2 méter fölött	

A többslet munka és többslet költség szükségességének részletes indoklását jelen jegyzőkönyv mellékletéül szolgáló „Eltérési Jegyzőkönyv” tartalmazza.

Átadó tudomásul veszi, hogy jelen jegyzőkönyv, illetve az ahhoz kapcsolódó „Eltérési jegyzőkönyv” nem teremt jogalapot a többslet költségek leszámításához Átvevő felé. A többslet költségek elszámolása a „Teljesítési Igazolásban” meghatározottak szerint történhet és a végső jogalapot a Közgyűlés döntése fogja megteremteni.

Feladat jellege: Karbantartás

Átadó kijelenti, hogy a Létesítmény működőképes, műszakilag megfelelő állapotban kerül átadásra, a tárgyi Létesítmény jelenleg üzemel.


Átadó kijelenti, hogy a tárgyi munkához tartozó belső munkaóra elszámolási bizonylat összesítőben szereplő tételes költségek, a jelen jegyzőkönyv szerinti helyreállítási munkát a helyreállításhoz szükséges összes munkával együtt tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy jelen jegyzőkönyv aláírásával a Létesítmény átadás-átvétele történik meg.

Jelen jegyzőkönyv a résztvevők képviselői által történt aláírás napján lép hatályba, 5 eredeti példányban készül, amelyből az Átadót 1, az Átvevőt 4, eredeti példány illet meg.

Budapest, 2016. _____


Átadó részéről:




Debreczeny László

Fővárosi Vízművek Zrt.

Víztermelési Osztály



Átvevő részéről:



Németh László

Budapest Főváros Önkormányzata

Városigazgatóság Főosztály

Gonczi Tamás
2016 APR 19.

Kélemen-Válóczi Zsuzsanna
2016 APR 19.

Eltérési jegyzőkönyv

A 2013. júniusi dunai árvíz következtében keletkezett károkkal kapcsolatban helyreállított létesítmények átadás-átvételi eljárásáról

Fővárosi Vízművek Zrt.

Melléklet kárigény emelkedésének műszaki indoklásával

Kárigény sorszáma (szakértői jegyzőkönyv szerinti sorszám): 1. Pest megye
Önkormányzati tábla szerinti sorszám(ok): 56-57.

Bejelentett kárigény:

A Csepeli csáposkutak 10-11, (hrsz.: 0213/1.): A Csepeli 10-11. kutak falának belső az árvíz miatt megemelkedett talaj és a dunavíz külső hatása miatt átnedvesedett. A kutak belső falát 2 méter magasan újra kell festeni, vakolat és glettelés javításokkal.

Bejelentett kárösszeg:	63 350 Ft + ÁFA	Bruttó 80 455 Ft
Megítélt támogatás:	63 350 Ft + ÁFA	Bruttó 80 455 Ft
Javítás tényleges költsége:	992 495 Ft + ÁFA	Bruttó: 1 260 469 Ft
Növekmény:	929 145 Ft + ÁFA,	Bruttó: 1 180 014 Ft

A költség növekmény indoklása:**Többslet költség(2 méterig):**

Az árvíz felmérés során, a kutakban az alsó 2 méteres sávban tapasztaltunk olyan arányú átázást és festék elválást, amit mindenképpen javítani kell.

A munkavégzés az átázott falak és a még helyenként meglévő felületi nedvesedés miatt a tervezettnél jóval nehezebb volt, egyes felületek többszöri átkenésére volt szükség.

Munkaóra felhasználás:

Javítás tényleges költsége: 51,89 óra *4 900 Ft rezsióradíj = 254 276 Ft+ÁFA
Növekmény, többslet költség: 38,96 óra *4 900 Ft rezsióradíj = 190 926 Ft+ÁFA

Többslet munka (2 méter fölött):

A későbbiekben a teljes magasságig átázott betonfal miatt, azonban a 2 méter fölötti felületről is elvált a festék és ~2%-ban a felület táskásodása is elindult. A többslet felületen is azonos javítási feladat szükségessé vált, ami többslet munkaóráként jelentkezett.

A munkavégzés az átázott falak és a még helyenként meglévő felületi nedvesedés miatt a tervezettnél jóval nehezebb volt, egyes felületek többszöri átkenésére volt szükség, illetve a többslet munkavégzés magassága miatt állványozási feladatot is jelentett.


Javítás tényleges költsége: 150,66 óra * 4 900 Ft rezsióradíj = 738 219 Ft+ÁFA

Növekmény, Többslet munka 150,66 óra * 4 900 Ft rezsióradíj = 738 219 Ft+ÁFA

A munkát a Vízművek Üzemfentartási osztálya végezte, saját dolgozókkal. Az elszámolt költség a saját teljesítmény elszámolási bizonylat alapján történt: 202,55 óra. * 4 900 Ft rezsióradíj = 992 495 Ft+ ÁFA.

Budapest, 2016. _____

Átadó részéről:



Debreczeny László

Fővárosi Vízművek Zrt.

Víztermelési Osztály

