

Gergely Pál vállalkozó 2030. Érd Badacsonyi út 69. Telefon: 06 30 2569469 Nyilv. szám: 6225539		A felülvizsgálat száma : 17-10/1		Lapszám: 1.	
VILLAMOS BERENDEZÉS ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE					
JEGYZŐKÖNYV – TÁPLÁLÁS ÖNMŰKÖDŐ LEKAPCSOLÁSA					
Mérés helye: Budapesti Vállakozásfejlesztési Közalapítvány 1072. Budapest Rákóczi út 18.					
A vizsgált berendezés megnevezése: FE főelosztó, BE, PE, FSZE, 1E és 2E jelű újonnan kiépített elosztóberendezések. Megrendelő: ÉBERTVILL KFT.					
Mérést végezték:					
Név: Gergely Pál Beosztás: felülvizsgáló Vizsgabizonyítvány száma: 1989/482/9-11890		Hálózati feszültség: 3x400/230V 50Hz AC Alap érintésvédelmi mód: TN-C-S rendszer Kísérő/segítő: Ébert Zoltán			
Alkalmazott szabványok: MSZ HD 60364-6:2007 MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ-HD 60363-5-54:2012		Mérésnél alkalmazott műszer adatai: Típus: METREL EUROTTEST MI 3100s Gyári szám: 15110792 Kalibrálási adatok: 2017. szeptember 15.			
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGGLALÁSA – MINŐSÍTÉS			MEGFELELŐ		
Megjegyzések, jelmagyarázat stb.					
1	Védelmi mód: a táplálás önműködő lekapcsolása	(TN-S rendszer)			
2	Védelmi mód: kettős vagy megerősített szigetelés	(A készülékek és eszközök szemrevételezéssel ellenőrizve kettős négyzet jellel ellátva)			
3	Védelmi mód: törpefeszültség	(A készülékek és eszközök szemrevételezéssel ellenőrizve, 12V tápfeszültség)			
EPH	EPH vezető folytonosságának ellenőrzése	(Védővezető folytonos – ha érték nincs beírva, nincs értékre vonatkozó követelmény)			
PE	PE vezető folytonossága, kiállásoknál	(PE vezető kiállás helyéig folytonos, rögzített szerkezet csatlakoztatva nincsen)			
folyt.:	PE vezető folytonossága	(folytonos a védővezető a kiállás helyéig)			
ÁVK	Áram-védőkapcsoló van-e beépítve	(Amennyiben „van”, vizsgálati jegyzőkönyve külön lapon)			
Kelt: 2017. október 4.		Felelős felülvizsgáló: 			

GERGELY PÁL
 VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI
 FELÜLVIZSGÁLÓ
 ÉVÉ: 1989/482/9-11890
 Ebf: PTD0105707 7/1999-08
 VIV: B0061889 4/1997-06

GP		Munkaszám: 17-10/1		Lapszám: 2.			
VILLAMOS BERENDEZÉS ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE TÁPLÁLÁS ÖNMŰKÖDŐ LEKAPCSOLÁSA JEGYZŐKÖNYV – EREDMÉNYEK							
Sor-szám	VIZSGÁLT BERENDEZÉS ILLETVE ÁRAMKÖR	MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele, stb.)	MÓD	KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV		ÉRTÉK [Ω]	MINŐSÍTÉS
				Helye	Típus (I _n kar.)		
					ÁVK		

	Üzlettrébről nyíló 0,4kV-os főelosztó helyiség							
1	FE jelű 2 mezős lemez tokozású főelosztó berendezés	1	Főelo.	gG200A	---	folyt.	0,12	megfelelő
2	L1 fázisról mérve PE vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG200A	---	folyt.	0,12	megfelelő
3	L2 fázisról mérve PE vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG200A	---	folyt.	0,12	megfelelő
4	L3 fázisról mérve PE vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG200A	---	folyt.	0,12	megfelelő
5	L1 fázisról mérve N vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG200A	---	folyt.	0,12	megfelelő
6	L2 fázisról mérve N vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG200A	---	folyt.	0,12	megfelelő
7	L3 fázisról mérve N vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG200A	---	folyt.	0,12	megfelelő
8	Főelosztóban Daf 162 szervíz dugalj	1	helyben	C16A	van	folyt.	0,14	megfelelő
9	BE jelű lemez tokozású elosztó berendezés	1	FE elo.	gG100A	---	folyt.	0,14	megfelelő
10	L1 fázisról mérve PE vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	---	folyt.	0,14	megfelelő
11	L2 fázisról mérve PE vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	---	folyt.	0,14	megfelelő
12	L3 fázisról mérve PE vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	---	folyt.	0,14	megfelelő
13	L1 fázisról mérve N vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	---	folyt.	0,14	megfelelő
14	L2 fázisról mérve N vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	---	folyt.	0,14	megfelelő
15	L3 fázisról mérve N vezetõ, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	---	folyt.	0,14	megfelelő
	Pince							
16	PE jelű lemez tokozású elosztó berendezés	1	FE elo.	gG63A	---	folyt.	0,25	megfelelő

2017. október 4.	Felülvizsgáló:	
------------------	----------------	---

GP		Munkaszám: 17-10/1		Lapszám: 3.	
VILLAMOS BERENDEZÉS ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE TÁPLÁLÁS ÖNMŰKÖDŐ LEKAPCSOLÁSA JEGYZŐKÖNYV – EREDMÉNYEK					
Sor-szám	MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele, stb.)	MÓD	KIDOLDO SZERV- TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV		ÉRTÉK [Ω]
			Helye	Típus (I _m kar.)	
VIZSGÁLT BERENDEZÉS ILLETVE ÁRAMKÖR					
17	L1 fázisról mérve PE vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG63A	0,25
18	L2 fázisról mérve PE vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG63A	0,25
19	L3 fázisról mérve PE vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG63A	0,25
20	L1 fázisról mérve N vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG63A	0,25
21	L2 fázisról mérve N vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG63A	0,25
22	L3 fázisról mérve N vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG63A	0,25
	Földszint, lépcsőház				
23	FSZE jelű lemez tokozású elosztó berendezés	1	FE elo.	gG100A	0,17
24	L1 fázisról mérve PE vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	0,17
25	L2 fázisról mérve PE vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	0,17
26	L3 fázisról mérve PE vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	0,17
27	L1 fázisról mérve N vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	0,17
28	L2 fázisról mérve N vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	0,17
29	L3 fázisról mérve N vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG100A	0,17
	Félemelet, folyosó				
30	1E jelű lemez tokozású elosztó berendezés	1	FE elo.	gG63A	0,21
31	L1 fázisról mérve PE vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG63A	0,21
32	L2 fázisról mérve PE vezető, elosztóban	1	Főelo.	gG63A	0,21

2017. október 4.

Felülvizsgáló:

9

