

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
468/2014.(04.30.)

Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	A feladat jellege:
címe:	Budapest: II., III., IV., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII kerületei	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata
címe:	1052, Budapest Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	39 227,058 millió Ft	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2004-2016.
-----------------------------------	----------------------	---	------------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056	azonosító	számú,	jóváhagyott
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	651/2013.(04.24.)	pályázat		
Megvalósításának módja:	Új építés			
Az előkészítés kezdési időpontja	2004.			
Az előkészítés befejezési időpontja	2014.			
A kivitelezés kezdési időpontja:	2013.			
A beruházás befejezésének tervezett időpontja:	2016.			
Költségtervezés módja:	Becslés. A költség becslés alapja: a KEOP 1.2.0. pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat tervezői költségbecslése, valamint a tényleges vállalási ár a projekt építési beruházási közbeszerzési eljárásaiban nyertes vállalkozásokkal kötött szerződések szerint			
Teljes bekerülési összege (áfával):	39 227,058 mFt			
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	A Főváros területén megépítendő szennyvízelvezető rendszer (az átemelők és a kapcsolódó csatornavezetékek) Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül,			
üzemeltetője:	A projekt támogatási kérelmében vállaltak szerint, a jogszabályi és támogatási előírásoknak megfelelő üzemelési feltételeket a projekt befejezéséig kell biztosítani			
Tervezett éves fenntartási költség:	A létesítmények fenntartását a csatornahasználati díj árbevételeiből az üzemeltető finanszírozza.			

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:		Kerület	Csatornahálózat hossz [m]	átemelő [db]	
				új	átépülő
Hálózat-fejlesztés	II.		9 325,3	1	-
	III.		18 830,6	-	1
	IV.		1 387,5	-	-
	X.		1 875,5	-	-
	XI.		7 520,1		-
	XII.		6 034,4	-	-
	XIII.		2 332,0	-	-
	XIV.		353,5	-	-
	XV.		1 185,5	-	-
	XVI.		16 061,0	2	-
	XVII.		15 053,0	1	-
	XVIII.		88 749,6	4	-
	XIX.		2 762,4	-	-
	XX.		567,2	-	-
	XXII.		34 663,0	-	1
	XXIII.		10 857,0	3	-
	Összesen		217 557,6	12	2
	Vízkezelés	X.	375,0	-	-
	Főművi elemek	XXII.	15 874,0	2	2
		Budaörs	4 580,0	1	-
	Mindösszesen:		238 386,6	15	4
	Ebből a Főváros területén összesen		233 806,6	14	4
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:		Nem			

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	II. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
2.	III. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	III. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	III. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
3.	IV. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	IV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	IV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások

4.	X. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
5.	XI. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XI. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
6.	XII. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
7.	XIII. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
8.	XIV. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
9.	XV. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
10.	XVI. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XVI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XVI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
11.	XVII. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XVII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XVII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
12.	XVIII. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XVIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XVIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
13.	XIX. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XIX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XIX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
14.	XX. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
15.	XXI. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XXI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XXI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások

16.	XXII. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős és a meghosszabbítás alatt lévő vízjogi engedélyek tartalmazzák	XXII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XXII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások
17.	XXIII. kerület az érintett ingatlanok helyrajzi számait a jogerős vízjogi engedélyek tartalmazzák	XXIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	XXIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok, valamint magántulajdonosok	tulajdonosi hozzájárulás
18.	Duna folyam	KDV-KÖVIZIG	Magyar Állam	vagyongazdálkodási hozzájárulás

Feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

millió Ft

Költségek megnevezése	2013 dec. 31-ig tény	2014 tervek	2015 tervek	2016 tervek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)					
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)					
b) építés, bontás		11 989,312	9 765,209	697,647	22 452,168
c) gép, jármű					
d) ingatlan kármentesítésének költsége					
e) műszaki-gazdasági tervezés	3 871,608	45,541			3 917,149
f) lebonyolítás	232,690	637,811	876,465	53,725	1 800,691
g) egyéb	462,192	117,913	85,073	6,078	671,226
- hitelkamat					
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés					
- immateriális javak vásárlása					
- első készletbeszerzés					
h) tartalék			1 263,777	993,567	2 257,344
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	4 566,490	12 790,577	11 990,524	1 751,017	31 098,608
II. általános forgalmi adó	964,779	2 685,962	4 004,935	472,774	8 128,450
III. végleges pénzeszköz-átadás					
IV. feladat teljes költsége összesen	5 531,269	15 476,539	15 995,459	2 223,791	39 227,058

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük

millió Ft

Pénzügyi források	2013 dec. 31-ig tény	2014 terv	2015 terv	2016 terv	Összesen
a) önkormányzati ktv. Előirányzat	5 187,295	5 306,477	10 073,786	2 223,791	22 791,349
ebből a Főváros által megelőlegezendő KEHOP támogatás		2 374,791	3 177,529	520,029	6 072,349
b) beruházási hitel					
c) központi ktv. források összesen					
- cél- vagy címzett támogatás					
- egyéb állami támogatás					
d) EU támogatás (KEOP)	315,543	9 638,235	4 265,409		14 219,187
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
f) intézményi ktv. előirányzat					
g) egyéb külső forrás, mégpedig: Budaörs	28,431	51,960	105,980		186,371
h) egyéb külső forrás, mégpedig: kerületek (csatornahálózat fejlesztésre)		79,867	1 350,284		1 430,151
i) egyéb külső forrás, mégpedig: XVIII. Kerület (útfelújításra)		400,000	200,000		600,000
Források összesen	5 531,269	15 476,539	15 995,459	2 223,791	39 227,058
Ebből: visszaigényelhető áfa	964,779	2 600,923	3 962,415	472,774	8 000,891

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																											
		Kbt				2012. év				2013. év				2014. év				2015. év				2016. év				2017. év				2018. év				2019. év				2020. év				2021. év			
		vonatkozó §-a beírásával				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
a) előkészítés tényleges időtartama		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																
b) építés, bontás							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																										
c) gép, jármű																																													
d) ingatlan kárment.																																													
e) műszaki-gazdasági tervezés																																													
f) lebonyolítás			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
g) egyéb											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																													
- immateriális javak vásárlása																																													
- első készletbeszerzés																																													
- betűcímelés (próbaüzem)																																													

A feladat szöveges indoklása**1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

Magyarország EU csatlakozási tárgyalásai során a Magyar Kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a települési szennyvízelvezetés és - tisztításról szóló 91/271/EGK irányelvvel összhangban minden 15 ezer LE-nél nagyobb kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációs területen a települési szennyvizek közművel történő szennyvízelvezetését megvalósítja.

Budapest csatornázottsága átlagosan jónak tekinthető, de a csatornázottság átlagmutatóján belül jelentősek a területi eltérések, valamint jelentős fővárosi területek szennyvizei tisztítatlanul ömlenek a Dunába, ezért az elvárások teljesítése érdekében a Főváros rendeleteket alkotott, és megállapodásokat kötött Érd, Diósd, Tárnok, Budakeszi, Budaörs és Százhalombatta önkormányzataival, valamint az érdekelt fővárosi kerületi önkormányzatokkal.

2007. év végéig párhuzamosan zajlott két európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt szennyvízfejlesztési program (Budapest teljes körű csatornázása, valamint a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt) előkészítése.

2004-ben a Kohéziós Alap pályázat előírásai szerint kezdődött el a "Budapest teljes körű csatornázása" fejlesztési program előkészítése. 2006-ban elkészültek az elvi vízjogi engedélyezési tervek és az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, előzetes pénzügyi és költség-haszonelemzés, előzetes környezeti tanulmány és előzetes Kohéziós Alap támogatási kérelem, valamint az általános csatornázási tervek. 2006. év végén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) tájékoztatást adott arról, hogy a pályázati feltételrendszer alapjaiban megváltozik: a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozóan, a Kohéziós Alap pályázatokat új formában, új forrásösszetétel szerint kell benyújtani, a projekt a Környezet és Energia Operatív Program "KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás" kétfordulós pályázatán nyerhet európai uniós támogatást.

A Fővárosi Közgyűlés 2002. június 27-én döntött a Dél-budai régió szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának finanszírozásával és üzemeltetésével kapcsolatos koncepció jóváhagyásáról, amely szerint a XXII. kerületben létesítendő új szennyvíztisztító telep a fővárosi Dél-budai vízgyűjtő területének (XXII. kerület, és a XXI. kerület egy része), valamint a környező agglomerációs településeknek (Érd, Tárnok, Diósd, Budaörs) a szennyvizeit - regionális tisztítóként - fogja megtisztítani. A szennyvíztisztító telep helyijkijelölése megtörtént.

Az előkészítő vizsgálatok és az uniós szakértői tárgyalások javaslatainak figyelembevételével a program céljának megtartása mellett, a megváltozott össz- budapesti szennyvíz terhelési állapotok alapján, 2007 évben felülvizsgálatra került a műszaki koncepció a legkedvezőbb műszaki és gazdasági megoldás elérése érdekében. Az elemzés részeként készített prognózis szerint Budapesten és Budaörsön keletkező szennyvízmennyiség kezelésére - belső vízkormányzással, a Dél-budai szennyvíztisztító telep megépítése nélkül - az Észak-pesti, Dél-pesti és a Központi szennyvíztisztító telepek kapacitása elegendő lesz. Százhalombatta, Budakeszi, valamint Érd és térsége szennyvízberuházásai a Fővárostól független, önálló rendszerrel kerülnek megoldásra, amelyre a települések külön pályáznak.

Budaörs területén összegyűjtött szennyvizek a Hosszúréti patak déli oldalán elhelyezett szennyvíztisztító telepre jutnak, ahonnan a tisztított szennyvizet a Hosszúréti patakba vezetik. A telep a jelenlegi kapacitását 1992-ben érte el, azonban a kapacitásbővítések nem jártak együtt a tisztítási technológia fejlesztésével, így a telep nem tudja teljesíteni az egyre szigorodó minőségi követelményeket. Gazdaságossági számítások alapján a meglévő telep fejlesztésénél gazdaságosabb megoldást jelent a Központi Szennyvíztisztító (BKSZT) telephez történő csatlakozás.

2007 novemberében a KEOP 1.2.0 pályázati kiírásban olyan lényegi módosítás történt, ami szükségessé tette a fővárosi csatornafejlesztési projektek áttekintését, így a 2144/2007. (XII. 20.) Kgy. határozat értelmében eddig a Dél-budai szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer projektben szereplő XXI. és XXII. kerületek csatornázása és a budaörsi bevezetés összevonásra került Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projekttel. Az összevont projekt új elnevezése "Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése" lett.

Az új koncepciónak megfelelően a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 2. táblázatában a budapesti szennyvízelvezetési agglomerációk módosítása elfogadásra került.

A projekt végleges műszaki tartalma a 2144/2007. (XII.20.) Főv. Kgy. határozat alapján a beruházások összevonásának eredményeként, valamint a KEOP 1.2.0 második forduló pályázat elkészítéséhez, benyújtásához előfeltételként előírt továbbtervezésre alkalmasnak minősített (FI-51/16/2010.) Köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) alapján került meghatározásra, amellyel továbbra is teljesíthető az EU csatlakozási tárgyalások során vállalt 99,1 % csatornázottság szint elérése.

A "Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése" projekt a csatornázatlan fővárosi lakóterületek szennyvízelvezetését (kivéve a COL4 - XXI. kerületi - csatornákat, amelyek a BKSZT beruházásban kerültek megvalósításra), a fővárosi szennyvíztisztító telepek közötti vízkormányzást biztosító gyűjtőcsatornát, valamint a dél-budai szennyvizeket a Központi szennyvíztisztító telepre vezető ún. főművi rendszer budai, valamint a Duna alatti szakaszait tartalmazza. A projekt részét képezi a budaörsi bevezetés kiépítése is, azonban jelen engedélyokirat csak a Fővárosi Önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló projektelemeket tartalmazza.

A projekt célja, hogy a Főváros beépített, de csatornázatlan területein kiépüljenek a szennyvízcsatornák, és hálózatok, amelyek estében a 91/271/EGK irányelvvel és a 26/2002. (II.27.) Korm. rendelettel összhangban a csatornázás gazdaságossága igazolható.

A BKISZ projekt a korábban kétfordulós KEOP-1.2.0. pályázati konstrukció keretében előkészítési támogatásban részesült KEOP-7.1.2.0-2008-0253 azonosító számon. A Támogatási Szerződés 2009. november 16-án került aláírásra, az előkészítésre igénybevett támogatás nettó 68.428.400Ft. A Támogatási Szerződés határideje 2012. június 15. napja volt. Támogatott tevékenységek: közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzések hirdetményeinek díjai, a projekt ütemezésére a generálorganizációs és forgalomtechnikai tervezés. A Támogatási Szerződésben foglaltak teljesítése megtörtént. A záró projekt előrehaladási jelentés 2012. június 25-én benyújtásra került. A záró kifizetési kérelem benyújtása, valamint a záró kifizetés megtörtént.

A KEOP támogatási előírások szerint, amennyiben a pályázatban több önkormányzat is részt vesz, a pályázó kizárólag az önkormányzatok által alapított társulás lehetett, így a második forduló –a megvalósítás támogatására vonatkozó - pályázat csak a Budaörsrel közös önkormányzati társulás útján kerülhetett benyújtásra. Ennek érdekében 2011. augusztus 25-én a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának aláírásával a Társulás megalapítása megtörtént.

A BKISZ projekt második forduló pályázatát a Társulás 2011. december 21-én benyújtotta.

A projektet a 2013. február 28-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesítették. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató és a képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet és a Társulás, mint kedvezményezett között (a Fővárosi Közgyűlés 1298/2013. (VI.12.) Főv. Kgy. számú határozatával adott felhatalmazással) „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056” azonosító számon 2013. június 25. napján támogatási szerződés jött létre.

A projekt támogatásáról szóló kormánydöntést módosító 1606/2013. (IX.3.) Korm. hat. szerint, a projekt Támogatási Kérelme az I. és II. tenderek szerződéskötéseit követően kiküldésre kerülhet Brüsszelbe. Támogatási Kérelem brüsszeli kiküldéséhez a 2012 novemberében az NFÜ-höz benyújtott kérelem, valamint a pályázathoz készített RMT 5., 6. és 7. fejezeteinek aktualizálása megtörtént és megküldésre került az NFÜ részére 2013 szeptemberében, illetve októberében.

A Kormány a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozatával döntött továbbá a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b) pont alapján a szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza- I., II., IV tenderek valamint III tender 2. részterület - a 2007-2013. programozási időszakban a KEOP program keretében, második szakasza –III. tender 1. részterület és V. tender- a 2014-2020. programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programnak (KEHOP) program keretében valósul meg.

Figyelemmel az önkormányzati társulások működésére, valamint a víziközművek tulajdonlásával és üzemeltetésével összefüggő jogszabályi változásokra, a Társulás tagjai megvizsgálták a beruházás szervezeti kereteinek lehetséges átalakítását. E vizsgálatok alapján a tagönkormányzatok azt látták indokoltnak, hogy a közös szennyvízelvezetési agglomerációjukba tartozó projektet egymással - külön szerződésben rögzített feltételekkel – továbbra is együttműködve, de közvetlenül támogatottként (külön-külön kedvezményezettként) társulási beruházás helyett önkormányzati beruházásban valósítják meg. A Társulás elszámolással megszűnik, a teljesített beruházási kiadások a tag önkormányzatok könyveibe kerülnek. A beruházás kivitelezési feladatait a jövőben közvetlenül az önkormányzatok (Fővárosi Önkormányzat és Budaörs Város Önkormányzata) valósítják meg a rájuk jutó támogatás lehívásával, valamint az önrész biztosításával. A megvalósuló víziközmű létesítmények így közvetlenül az önkormányzatok tulajdonába kerülnek, az üzemeltetésbe adás előtt további vagyoni jogi rendezésre, tulajdon-átruházásra nincs szükség. A projekt Támogatási Szerződésének kedvezményezettjeként a fővárosi és a budaörsi önkormányzatok önállóan jelennek meg. A projekt módosított beruházási modellben történő megvalósítása érdekében a két önkormányzat Együttműködési megállapodást köt.

Fentiek alapján a 2013. június 25. napján létrejött Támogatási Szerződés módosításra kerül: a korábbi kedvezményezett Társulás helyett a Főváros és Budaörs külön kedvezményezettként való rögzítésével, továbbá a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint a projekt második szakaszára vonatkozó műszaki tartalom a Támogatási Szerződésből törlésre kerül.

A projekt második szakaszára vonatkozó KEHOP támogatási szerződés megkötésére a 2014–2020 közötti programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén kerülhet sor, az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint várhatóan 2014. második félévében. A támogatási szerződés megkötéséig a KEHOP támogatás összegét a Fővárosnak szükséges előfinanszíroznia.

A Főváros és a kerületi önkormányzatok 2005-2008. években a kerületi „belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről” tárgyban megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás”) kötöttek. A kerületekkel való korábbi szerződéses együttműködés folytatásaként a projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatos együttműködés részletes feltételei a Megállapodás módosításában került rögzítésre a Fővárosi Közgyűlés és a képviselőtestületek döntései alapján. A módosított Megállapodások szerint a kerületek a területüket érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési költség 6%-át vállalják, amelynek a fővárossal való rendezéséről külön fizetési megállapodásban kell rendelkezni.

A projekt kivitelezésének vállalkozásba adása 5 közbeszerzési eljárás keretében történik.

Az I. és II. tenderek közbeszerzési eljárásainak eredményeként a II., III., IV., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerületi csatornák építésére vonatkozó szerződéskötésekre 2013. július, augusztus, valamint december hónapokban került sor. A Társulás által megkötött szerződések alapján a projekt kivitelezése folyamatban van, illetve az I. tender a kivitelezési munkái (IV., XIII., XIV., XV., XIX., XX. kerületi csatornázás) 2014. január 29-ére, határidőre befejeződtek.

A BKISZ III. (Dél-budai gyűjtő és felvezetés és Duna meder átvezetés, valamint Éles-sarok vízközműnyás) és IV. (XXII. kerületi hálózatfejlesztés) tenderek közbeszerzési eljárásai folyamatban vannak, szerződéskötések 2014 I. félévében várhatók. A BKISZ V. tender (Budaörsi bevezetés) közbeszerzési eljárása a BKISZ III. tenderre vonatkozó szerződéskötést követően kezdhető meg, itt jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

A Fővárosi Közgyűlés 2347/2013.(XII.11.) sz. Főv. Kgy. határozatával döntött arról, elfogadja a XVIII. kerületi Önkormányzat javaslatát arra vonatkozóan, hogy a XVIII. kerületben a BKISZ projekt kapcsán érintett utcák egy részében az európai uniós támogatás terhére elszámolható nyomvonalas burkolat helyreállításon felüli karbantartás jellegű útfelújításra sor kerüljön azzal, hogy az ahhoz szükséges többletfinanszírozást a Kerület a Fővárosi Önkormányzat részére mintegy 600 millió forint összegben biztosítja. A kerületi forrás az előzetes becslések szerint várhatóan 21 km hosszban teszi lehetővé a kerületi utcák karbantartás jellegű útfelújítását. A projekt keretében támogatott nyomvonalas úthelyreállításon felüli karbantartás jellegű úthelyreállítást Kerülettel kötött Megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján szerződi le és végezteti el a csatornaépítést végző Vállalkozókkal, mivel műszakilag indokolt, hogy arra csatorna beruházás nyomvonalas helyreállításával egy időben, munkahézagok kialakítása nélkül kerüljön sor. A Kerület és a Főváros Fizesítési Megállapodásban rögzíti a kiegészítő útburkolat helyreállítási munkák megvalósításához való kerületi hozzájárulást. A Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás során létrejövő új útfelület a Kerület tulajdonát fogja képezni.

Tekintettel arra, hogy a projekt Támogatási Kérelméről az Európai Unió Bizottsága még nem határozott, valamint az előkészítés alatt lévő közbeszerzési eljárás tenderterveinek véglegesítése, továbbá az időközben lejárt vízjogi létesítési engedély (1 db-Budaörsi bevezetés) határidejének meghosszabbítása miatt a fejlesztési program előkészítése során megkötött tervezői szerződések teljesítése még folyamatban van, a szerződések lezárására várhatóan 2014. évben kerül sor. Ezen szerződéseken felüli, a projekt célkitűzésében nevesített többi előkészítési feladat végrehajtása, a szerződések lezárása megtörtént.

A BKISZ projekt hatályos Támogatási Szerződésének kedvezményezettjeként korábban a Társulás jelent meg, továbbá a projekt beruházója a Társulás volt, ezért a projekt megvalósítására vonatkozóan az 50/1998 (X.30.) Főv. Kgy. rendelet szerinti beruházási engedélykírat nem készült. A projekt kivitelezéséhez szükséges forrásokat a Társulási Megállapodás szerint biztosította a Főváros a Társulás számára, amelynek előirányzatát a Főváros fejlesztési terve tartalmazta.

2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Vízjogi létesítési engedély

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények

A várható élettartam a szennyvíz- és gyűjtő-csatornák esetében 50 év, gépészeti berendezések esetében 12 év, az elektromos berendezéseknél 15 év, míg az irányítástechnikára vonatkozóan 5 év.

A gépészeti, elektromos és irányítástechnikai eszközök rendszeres karbantartása mellett a garanciát követően, az élettartam alatt is lehetségesek kisebb alkatrészcserek. A becsült élettartam után várható egy teljes felújítás.

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függő hatása az alapközmű és alapút hálózatra, valamint a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A projekt jelentős környezetvédelmi beruházás, amely mintegy 14 ezer ingatlan rákötésével a közműves szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének jelentős javulását eredményezi.

A projekt eredményeként megszűnnek a szennyvizek ingatlanon belüli tárolásával és ezt szolgáló műtárgyak létesítésével, fenntartásával, valamint folyékony hulladék szállításával járó környezetkárosító hatások. A csatornázást követően lehetőség nyílik a föld utak szilárd burkolattal történő ellátására. A projekt célkitűzésének eredményeként Budapest vonzerejének növeléséhez is hozzájárul a projekt a városképi és használati szempontból értékes területek és a befogadó Duna folyó minőségének javítása révén.

Továbbá a budaörsi szennyvizek fővárosi bevezetésével a budaörsi szennyvizek tisztítása Budapesti Központi Szennyvíztisztító telepen fog történni, így megszüntetésre kerülhet a Hosszúréti patakot terhelő elavult, az előírt határértékeket nem teljesítő, rossz hatásfokon működő szennyvíztisztító telep.

A projekt célja:

- A környezet terhelésének csökkentése:
 - a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, a vízminőség javítása,
 - a talajszennyezés csökkentése,
 - a talajvíz-szennyezés megállítása,
 - vízbázisvédelem,
 - a csatorna-hálózat fejlesztése javítja a projekt által érintett terület infrastrukturális ellátottságát.
- Az életminőség javítása a projektterületen a fenntartható fejlődés és a szennyező fizet elvének érvényesülése mellett.

A kivitelezéskor figyelembe kell venni a közlekedés maximális biztosítását.

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása

Az üzemeltetés költségét a csatornahasználati díj árbevételéből az üzemeltető finanszírozza.

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei

A Dél-budai régió szennyvízelvezetése projektrész a 1067/2005.(VI.30.) Kormányhatározat alapján előkészítési támogatásban részesült a vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítésére. A Fővárost és Budaörsöt érintő költségekre összesen 247.114.743 Ft támogatás került lehvívásra.

A KEOP 1.2.0 pályázati konstrukció keretében az előkészítési költségekre BKISZ projektre 2009. november 16-án aláírt Támogatási Szerződésben foglaltak szerint a Budapest teljes körű csatornázása projektrész, valamint a BKISZ projekt előkészítési támogatásban részesült. Mindkét előkészítési támogatási szerződés teljesítése lezárult.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás pályázati konstrukcióra 2011. december 21-én benyújtott pályázatról hozott támogatási döntés eredményeként a projekt megvalósításának támogatásáról 2013. június 25-én aláírt támogatási szerződés rögzíti a projekt vissza nem térítendő támogatásának mértékét, amely a projekt elszámolható összköltségének 83,144858 %-a, de legfeljebb nettó 27.598.386.242 Ft.

A 2013. június 25. napján létrejött Támogatási Szerződés módosításával a korábbi kedvezményezett Társulás helyett a Főváros és Budaörs külön kedvezményezettként jelenik meg, továbbá a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint a projekt második szakaszára vonatkozó műszaki tartalom a Támogatási Szerződésből törlésre kerül, A Támogatási Szerződésből törlésre kerülő, azaz a BKISZ projekt II. szakaszát alkotó műszaki tartalom: BKISZ III. tender 1. részfeladat,- BKISZ V. tender,- a két tenderhez kapcsolódó PR, PIU és műszaki ellenőri/FIDIC Mérnök szolgáltatás,- tartalékkeret. A II. szakaszra vonatkozó KEHOP támogatási szerződés megkötéséig Budapest Főváros Önkormányzata előlegezi meg a BKISZ III. tender 1. részterületére jutó teljes beruházási költséget.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 96. §-a (4) bekezdésének j) pontja alapján a támogatható költségek önrésze ún. halasztott önerő fizetéssel kerül kiegyenlítésre. Ennek során a beruházás önerő igénye nem változik, azonban a források felhasználásának itemezése módosul. A támogatás teljes felhasználásáig a támogatható költségek 100%-ban támogatásból kerülnek kifizetésre, míg az önerőt a teljes támogatás igénybevételét követő kifizetésekre szükséges felhasználni.

Az új beruházási modell szerint a projektet közvetlenül az önkormányzatok valósítják meg, így a támogatást illetően a fővárosi és a budaörsi önkormányzat önálló kedvezményezettként jelenik meg.

A kivitelezési szerződéseket továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri, valamint a projektmenedzseri (PIU) szerződéseket az önkormányzatok saját nevükben kötik és teljesítik. Az V. tender esetében, továbbá az ahhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri, valamint a projektmenedzseri (PIU) szerződések esetében Budaörs lesz a megrendelő/megbízó, teljesíti a szerződést, fogadja és kiegyenlíti a számlákat, lehívja a támogatást, vezeti könyveiben a beruházási költségeket, gyakorolja az adóalanyisággal kapcsolatos jogokat és üzemeltetésbe adja tulajdonosként a megvalósult vízközműveket. Az I-IV. tendereknél, továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri, valamint a projektmenedzseri (PIU) szerződések esetében a Főváros ugyanígy jár el saját nevében.

A projekt szolgáltatási szerződéseinek vonatkozásában - Budaörs ellátási területére eső beruházási elemek Mérnök-felügyelet (FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr) és projektmenedzsmen (PIU) szerződések kivételével – a projekt egészére nézve a Főváros saját nevében szerzi be és bonyolítja le. Ezen szerződések: PR, valamint minden olyan szolgáltatási tárgyú szerződés, megrendelés, vagy díj (Előzetes Régészeti Dokumentáció stb.), amely a BKISZ projekt megvalósításához szükséges, és amely kizárólagosan nem köthető a Főváros, illetve Budaörs ellátási területéhez. Ezen szerződések finanszírozásának megosztása az önkormányzatok területén belül épülő létesítmények tényleges építési költségeinek a projekt teljes építési költségéhez viszonyított arányában történik.

Továbbá a fővárosra jutó önerő biztosításához a főváros és a kerületi önkormányzatok között megkötött megállapodások szerint a kerületek a területüket érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési költség 6%-át vállalják, amelynek a fővárossal való rendezéséről külön fizetési megállapodásban kell rendelkezni. A kerületek által vállalat hozzájárulás mindösszesen 1.430,151 millió Ft.

A XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a sávós/nyomvonalas útburkolat helyreállítást meghaladó útfelújítási feladatokra további 600,000 millió Ft hozzájárulás megfizetését vállalata.

7.) Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják

A 2011. december 21-én benyújtott pályázat szerinti projektjavaslat jóváhagyásáról a Kormány a 1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozatban döntött, és egyidejűleg visszavonta a projektre vonatkozó korábbi, 1072/2013.(II.21.) Korm. határozatát. A Kormány a határozatban foglalt feltételekkel hozzájárult a támogatási szerződés megkötéséhez, a támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő megküldéséhez (amennyiben a projekt becsült költségének 60%-ára sikeres közbeszerzések zajlottak le), valamint amennyiben az Európai Bizottság elutasítja vagy csökkentett mértékű támogatással hagyja jóvá a projektet, úgy felhívja a nemzetgazdasági minisztert a hiányzó támogatási összegnek a központi költségvetésből történő biztosítása érdekében.

A projekt támogatási kérelme, valamint az RMT 5., 6. és 7. fejezetei a brüsszeli kiküldés érdekében aktualizálásra, majd benyújtásra kerültek az NFÜ-höz 2013 szeptemberében illetve októberében. A támogatási kérelem brüsszeli kiküldése megtörtént.

A KEOP Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezési határideje 2015. április 30. Ezen határidőig felmerült költségek elszámolására, támogatására van lehetőség, ezt követő költségek finanszírozása teljes mértékben saját forrásból történhet, illetve a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint a 2014–2020 közötti programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén kerülhet sor a projekt második szakaszára vonatkozó KEHOP támogatási szerződés megkötésére, az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint várhatóan 2014. második félévében.

Budaörs az előkészítés során 186.371 ezer Ft-ot utal a Fővárosnak.

Egyéb rendelkezések:

Jelen engedélyokirat aláírásával a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázás előkészítése” című feladat Főv. Kgy. 651/2013.(04.24.) számú határozattal jóváhagyott 11. számú módosított célokmanya hatályát veszti.

A projekt második szakaszát érintően a Fővárosi Önkormányzat részéről - a KEHOP támogatási szerződés megkötéséig a Főváros által előfinanszírozandó támogatás terhére – történő kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket a projekt első szakaszától elkülönítetten szükséges nyilvántartani.

Az érvényes költségvetési rendelettel való egyezőség érdekében a 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 24/A. § alapján a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott okirat tervezetben található, a feladatra biztosított összeget nem érintő, 100 e Ft alatti összegű számszaki elírások, kerekítési különbözetek jelen okiratban javításra kerültek.

A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, az 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a mindenkor hatályos Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri és főjegyzői normatív utasításában foglaltak figyelembe vételével kerül sor.

Dátum: 2014.^{05.}.....hó ^{30.}..... nap


Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:


Főjegyző megbízásából:

Főpolgármester megbízásából:

Nágel István
Főjegyző
Közgazdasági és Koordinációs Igazgatóság vezetője



Dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes



Szignálta:

Király Péter
főosztályvezető

2014. MÁJ 28.

