

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:  
Tervezet

Ágazat: Környezetvédelmi feladatok

## ENGEDÉLYOKIRAT

5. számú módosítás

adatokat mft-ban kell megadni

|                               |                                                                                                                           |                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>A feladat megnevezése:</b> | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | <b>A feladat jellege:</b> |
| <b>címe:</b>                  |                                                                                                                           | Beruházás                 |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <b>A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:</b> | Kötött |
|------------------------------------------------------|--------|

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A beruházó/felújító megnevezése:</b> | Budapest Főváros Önkormányzata   |
| <b>címe:</b>                            | 1052 Budapest, Városház u. 9-11. |

|                                   |           |                                                             |           |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A feladat teljes költsége:</b> | 4.084,084 | <b>A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:</b> | 2013-2015 |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|

### A feladat adatai

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A jóváhagyott célokmanó száma és kelte:                                 | Kgy. 1147/2013. (VI. 12.); Kgy. 382/b/2013. (III. 27.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Megvalósításának módja:                                                 | Új építés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Az előkészítés kezdési időpontja:                                       | 2013. év 01. hónap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Az előkészítés befejezési időpontja:                                    | 2013. év 10. hónap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A kivitelezés kezdési időpontja:                                        | 2013. év 10. hónap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:                        | 2017. év 12. hónap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Költségtervezés módja:                                                  | Árazott költségvetés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Teljes bekerülési összege (áfával):                                     | 4 084,084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa:                                    | Fővárosi Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| üzemeltetője:                                                           | Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tervezett éves fenntartási költség:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére 40 000 t kapacitású műanyag, fém, papír frakciók válogatására szolgáló válogató mű létesítése</li> <li>- Két Szemléletformáló és Újra-használati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és a XVIII. kerületben</li> <li>- A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett (Rákospalota)</li> <li>- A salak lerakásához kapcsolódóan fémleválasztó berendezés beszerzése létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett (Rákospalota)</li> </ul> |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:        | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |                                                            |                         |                                   |                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| ssz.                                   | megnevezése, címe, hrsz.                                   | Az ingatlan jelenlegi   |                                   | az ingatlan-megszerzés módja |
|                                        |                                                            | használója/üzemeltetője | tulajdonosa                       |                              |
| 1.                                     | 1151 Budapest, Károlyi S. út 160., hrsz.: 88866/3, 88863/3 |                         | 1/1 Bp. XV. ker. Önkormányzata    | földhasználat                |
| 2.                                     | Budapest X. ker., Ezüstmű u. hrsz.: 42544/22               |                         | 1/1 Fővárosi Önkormányzat         |                              |
| 3.                                     | 1186 Budapest, Méta u., hrsz.: 156140/20 hrsz.: 156140/21  |                         | 1/1 Bp. XVIII. ker. Önkormányzata | földhasználat                |

#### A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése                         | 2014. dec.<br>31-ig tény | 2015. évi | 2016. évi | 2017. évi | További évek | Összesen  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül)             |                          |           |           |           |              |           |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül)        |                          |           |           |           |              |           |
| b) építés, bontás                             |                          | 1.521,555 |           |           |              | 1.521,555 |
| c) gép, jármű                                 | 98,000                   | 734,031   |           |           |              | 832,031   |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége        |                          |           |           |           |              |           |
| e) műszaki-gazdasági tervezés                 | 5,570                    | 70,518    |           | 39,000    |              | 115,088   |
| f) lebonyolítás *                             | 10,096                   | 162,227   |           |           |              | 172,323   |
| g) egyéb                                      | 276,879                  | 4,919     |           | 276,875   |              | 558,673   |
| - hitelkamat                                  |                          |           |           |           |              |           |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés         | 276,875                  | 4,919     |           | 276,875   |              | 558,673   |
| - immateriális javak vásárlása                |                          |           |           |           |              |           |
| - első készletbeszerzés                       |                          |           |           |           |              |           |
| h) tartalék                                   |                          | 76,078    |           |           |              | 76,078    |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) | 390,545                  | 2.569,328 |           | 315,875   |              | 3.275,748 |
| II. általános forgalmi adó                    | 105,256                  | 692,550   |           | 10,530    |              | 808,336   |
| III. végleges pénzeszköz-átadás               |                          |           |           |           |              |           |
| IV. feladat teljes költsége összesen          | 495,801                  | 3.261,878 |           | 326,405   |              | 4.084,084 |

\* 2015 évi előirányzatból nettó dologi: 150,920 ezer Ft, dologi ÁFA: 29 835 ezer Ft.

#### Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források                      | 2014. dec.<br>31-ig tény | 2015. évi | 2016. évi | 2017. évi | További évek | Összesen  |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| a) önkormányzati ktv. előirányzat      | 382,171                  | 883,427   |           | 326,405   |              | 1.592,003 |
| b) beruházási hitel                    |                          |           |           |           |              |           |
| c) központi ktv. források összesen     |                          |           |           |           |              |           |
| - cél- vagy címzett támogatás          |                          |           |           |           |              |           |
| - egyéb állami támogatás               |                          |           |           |           |              |           |
| d) EU támogatás                        | 113,630                  | 2.378,451 |           | 0         |              | 2.492,081 |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                          |           |           |           |              |           |
| f) intézményi ktv. előirányzat         |                          |           |           |           |              |           |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig:       |                          |           |           |           |              |           |
| Források összesen                      | 495,801                  | 3.261,878 |           | 326,405   |              | 4.084,084 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa           | 105,256                  | 703,080   |           | 10,530    |              | 808,336   |

|                                        | Kbt<br>vonatkozó §-a<br>beírásával | 2014. év |   |   |   | 2015. év |   |   |   | 2016. év |   |   |   | 2017. év |   |   |   | 2018. év |   |   |   | 2019. év |   |   |   | 2020. év |   |   |   | 2021. év |   |   |   | 2022. év |   |   |   | 2023. év |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|--|--|--|
|                                        |                                    | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |          |  |  |  |
| a) előkészítés tényleges időtartama    |                                    |          | x | x | x |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| b) építés, bontás                      |                                    |          |   | x | x | x        | x | x |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| c) gép, jármű                          |                                    |          |   |   | x | x        | x | x |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| d) ingatlan kárment.                   |                                    |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés          |                                    |          |   |   | x | x        | x |   |   |          |   |   |   |          |   | x |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| f) lebonyolítás                        |                                    |          |   |   |   | x        | x | x |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| g) egyéb                               |                                    |          | x | x | x | x        | x | x |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |                                    |          | x | x | x |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   | x |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása         |                                    |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| - első készletbeszerzés                |                                    |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem)               |                                    |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |

### A feladat szöveges indoklása

#### 1) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

##### Műszaki szükségszerűség

A HUHA égetési salakjának hasznosítható (nem mágnesezhető) fémtartalmának kinyerése nem megoldott, a teljes salakmennyiségből történő fémleválasztás szükséges.

A lomtalanítási hulladékok előkezelése (aprítása) megoldatlan, egy évi 15 et kapacitású aprítót kell beszerezni.

A közeljövőben lezárandó pusztázási I. ütemű depónián keletkező biogázt jelenleg csak a telephely fűtésére használja fel az FKF Zrt, ugyanakkor a keletkező depóniagáz maximális kihasználása érdekében (gázmotoros) hasznosító rendszer kiépítése szükséges.

A vegyesen gyűjtött hulladékok nem égetőbe kerülő része (~310 et jelenleg, 230 et a szelektív gyűjtési program megvalósításával) előkezelés nélkül kerül a lerakóba.

A szelektív gyűjtési programban vállalt begyűjtéshez tartozóan nem épült ki a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatási kapacitása (~77 et utóválogatást igénylő hulladék kerül begyűjtésre az előrejelzések szerint 2016-ra), és a korszerű hulladékudvarok rendszere.

##### Gazdasági szükségszerűség

A költség-hatékonyság növelése szempontjából az alábbiak támasztják alá a hulladék-gazdálkodási rendszer tervezett fejlesztésének szükségszerűségét:

A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével (pl. mechanikai előkezelő, válogatóművekben történő előkészítés – ezek megvalósítása KEHOP forrásból II. szakaszba történik meg majd) lehetővé válik a hulladékok másodlagos nyersanyagként vagy energiahordozóként történő újrahasznosíthatósága. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag felhasználás, továbbá csökkenhetnek a főként lerakással történő ártalmatlanításra fordított költségek. A csökkenő mennyiségű lerakóra kerülő hulladék miatt jelentős összegű lerakási járulék takarítható meg.

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, az előkezelő, a lomdaráló és fémleválasztó létesítmények, valamint a gázhasznosítás jelentős mértékű hulladékhasznosítási bevételt eredményeznek.

##### Társadalmi szükségszerűség

A korszerű hulladékgazdálkodás társadalmi szintű elfogadtatása elengedhetetlen a lakosság legszélesebb körének bevonása és aktív közreműködése nélkül. Megfelelő tájékoztatással, jó kommunikációval elérhető, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése hozzájáruljon a lakosság szemléletének megváltozásához. A tudatos lakossági magatartás így járulhat hozzá a fenntartható fejlődés sokat hangoztatott elméletétől annak gyakorlati megvalósításához.

*Az okirat 1. sz. módosítására az alábbiak miatt volt szükség:*

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás módosítása szükséges az önerő összege és annak fizetési ütemezése vonatkozásában. A Megállapodás szerinti használati jog ellenértéke a módosítást követően a Támogatási Szerződés szerinti önerő mértékét (nettó 551 530 418 Ft) és a Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám alatt található ingatlan (140018/2 hrsz), BKK Közút Zrt 1/2-ed rész tulajdoni hányadának megvásárlására fizetendő (nettó 276 875 000 Ft) vételárat tartalmazza. A hatályos engedélyokirat a Támogatási Szerződés szerinti önerő mértékét már tartalmazta. A fenti ingatlan vételára az engedélyokirat 1. sz. módosításának megfelelő sorain átvezetésre kerültek, melynek következtében a feladat összköltsége 276 875 000 Ft + ÁFA (351,631 m Ft) összeggel növekedett.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 96 §-a (4) bekezdésének j) pontja szerint az Önkormányzatnak lehetősége nyílt a Projekt önrészenek halasztott fizetésére, olyan módon, hogy a Projekt támogatástartalma az önerő arányos hozzárendelése nélkül is kifizethető, azzal a feltétellel, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott finanszírozási arányt a projektzárásig helyre kell állítani. Az Önkormányzat 2013. szeptember 26. Közgyűlésen határozatban döntött, hogy a kormányrendelet által biztosított halasztott önerőfizetés lehetőségét igénybe veszi, mellyel kapcsolatos változások engedélyokiraton történő átvezetésre határidőként a soron követő költségvetési rendeletmódosító közgyűlést szabta meg. Jelen engedélyokirat módosításával a "teljes költség forrásai és éves ütemezésük" tábla "önkormányzati ktv. előirányzat" és "EU támogatás" sorai közötti átcsoportosítással a halasztott önerőfizetés átvezetésre került.

Az engedélyokirat "egyéb" költségSORA alatt található "telepítési hely, ingatlanmegszerzés" sorról a 2013 évre eredetileg előirányzott 890 mFt összegből 590 mFt átcsoportosítása vált szükségessé a következő költségvetési évre, mert az előirányzathoz kapcsolódó teljesítés 2014 évben fog megvalósulni.

*Az okirat 2. sz. módosítására az alábbiak miatt volt szükség:*

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás módosítása szükséges az önerő összege és annak fizetési ütemezése vonatkozásában. A Megállapodás szerinti használati jog ellenértéke a módosítást követően a Támogatási Szerződés szerinti elszámolható költségek önerőjét (nettó 551 530 418 Ft), valamint a Logisztikai és Szolgáltató Központ megvalósítására előirányozotthoz képest - a Támogatási szerződés aláírásához utólag beérkezett tervezői költségvetésen alapuló - tervezett többlet költség (nettó 991 459 647 Ft) FKF Zrt. által biztosítandó többlet forrását (411 375 647 Ft) tartalmazza.

A többletköltség másik forrása (580 084 000 Ft) a támogatási szerződésben szereplő projektelemek közötti átcsoportosítással az elszámolható költségek között kerül biztosításra.

A használati jog ellenértéke tartalmazza továbbá a Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám alatt található ingatlan (140018/2 hrsz) rész tulajdoni hányadának BKK Közút Zrt-től való megvásárlására fizetendő nettó 276 875 000 Ft vételárat.

Így a használati jogért fizetendő ellenérték 828 405 418 Ft + ÁFA összegről 1 239 781 065 Ft + ÁFA összegre módosult.

A Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám alatt található ingatlan (140018/2 hrsz) fennmaradó részének az FKF Zrt-től való megvásárlásának (276 875 000 Ft), valamint a 39 000 000 Ft + ÁFA értékű tervvásárlásnak az ellenértékét (vételár) az FKF Zrt-vel kötött "Ingatlan adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás" tartalmazza. A megállapodás alapján az FKF Zrt. a fenti vételárral egyező értékű használati jogot vásárol a projektben érintett ingatlanokra. A vételár tehát beszámítással rendezendő, azaz pénzügyi teljesítést nem igényel, ugyanakkor a feladat összköltségének tartalmaznia kell.

*Az okirat 3. sz. módosítására az alábbiak miatt volt szükség:*

A Projekt szakaszolása miatt a továbbiakban a Projekt engedélyokiraton tervezett összköltsége csak a 2015-ig megvalósítható projektelemek (I. szakasz) bekerülési értékét tartalmazza, ezért az engedély okiratban feltüntetett összköltség 12 607 016 Ft-ról 4 084 084 Ft-ra változik. Az I. szakasz megvalósítására a KEOP támogatás rendelkezésre áll.

A Projekt 2016-ig megvalósítható projektelemeit (II. szakasz) a fővárosi költségvetésben tartalék soron tervezzük. A KEHOP forrásból megvalósítandó projektelemeket tartalmazó engedélyokiratot a KEHOP támogatási szerződés megkötése után terjesztjük a Fővárosi Közgyűlés elé.

Az észak-pesti hulladéklerakó létesítési helyszínének 660 000 ezer Ft + Áfa összegű vételárából 2014. első félévben 300 000 ezer Ft + ÁFA, bruttó 381 000 ezer Csömör Nagyközség Önkormányzata részére kifizetett előleg összege a Főváros 2014 beszámolójában az adott előlegek között, követelésként szerepel, melyet a könyvviteli záráshoz készített leltár is alátámaszt. A csömöri ingatlanra vonatkozó elállási jog gyakorlásának következtében a vételár fennmaradó összege nem került átutalásra.

Az elállásról a Támogatót tájékoztattuk. Az elállás okán ezen projektelemeire támogatás igénybevételére nincs lehetőség. Ebből következően a hulladéklerakó létesítési helyszínének megvásárlása a projekt Támogatási Szerződése 4. sz. módosításával a támogatott projektelemelek közül kivételre kerül. A létesítési helyszín megvásárlásának fedezete (660 millió Ft + Áfa) a támogatásból elszámolható projektelemelekre kerül átcsoportosításra. A helyszín kiválasztás alatt van.

A jelen 3. sz. engedélyokirat módosításban feltüntetett összköltség bruttó 4 084,084 ezer Ft, amely az alábbi költségeket tartalmazza:

- a támogatási szerződés 4. sz. módosításában rögzített elszámolható költségeket (nettó 2 655 104 ezer Ft)
- a támogatási szerződésben nem szereplő Ipacsfa utcai ingatlanvásárlási és tervvásárlási költségeket, tervezési többlet költségeket valamint egyéb eljárási költségeket (nettó 620 645 ezer Ft)
- továbbá a levonható ÁFA-t (808,336 ezer Ft).

A feladat engedélyokirata nem tartalmazza a támogatási szerződésben nem elszámolható költségként megjelölt, közvetlenül az FKF Nzrt. által megvalósítandó projektelemeleket és az ahhoz kapcsolódó költségeket

## KEOP II. projekt összefoglaló pénzügyi tábla

ezer Ft

|                                                                    | hatályos, 3. sz. TSZ módosítás | 4. sz. TSZ módosítás tervezete - I. szakasz (KEOP) | 4. sz. TSZ módosítás tervezete - II. szakasz (KEHOP) (tájékoztató adat*) | 4. sz. TSZ módosítás tervezete (I. és II. szakasz összesen) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A. Elszámolható költség                                            | 8 982 580                      | 2 655 103                                          | 6 327 476                                                                | 8 982 579                                                   |
| A/1. KEOP/KEHOP támogatás                                          | 8 431 050                      | 2 492 081                                          | 5 938 969                                                                | 8 431 050                                                   |
| A/2. Fővárosi saját forrás (önérő szerződéssel fedezett)           | 551 530                        | 163 022                                            | 388 507                                                                  | 551 529                                                     |
| B. Nem elszámolható költség                                        | 2 058 420                      | 4 091 544                                          | 411 376                                                                  | 4 502 920                                                   |
| B/1. Fővárosi saját forrás (önérő szerződéssel fedezett)           | 411 376                        | 276 875                                            | 411 376                                                                  | 688 251                                                     |
| B/2. FKF által biztosított forrás                                  | 1 647 044                      | 3 814 669                                          | 0                                                                        | 3 814 669                                                   |
| C. TSZ szerinti projekt összköltség (A+B)                          | 11 041 000                     | 6 746 647                                          | 6 738 852                                                                | 13 485 499                                                  |
| D. Támogatási Szerződésben nem megjelenő, nem elszámolható költség | 592 817                        | 343 770                                            | 48 238                                                                   | 392 008                                                     |
| D/1. Fővárosi saját forrás (önérő szerződéssel fedezett)           | 592 817                        | 343 770                                            | 48 238                                                                   | 392 008                                                     |
| Teljes projekt összköltség (C+D)                                   | 11 633 817                     | 7 090 417                                          | 6 787 090                                                                | 13 877 507                                                  |

|                                                                              | 2014. évi fővárosi költségvetésben | 2015. évi fővárosi költségvetésben - önkormányzati beruházásként tervezendő | 2015. évi fővárosi költségvetésben - érdeklődési indítással feladatként tervezendő | 2015. évi fővárosi költségvetésben - összesen tervezendő |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| E. Fővárosi projekt összköltség ÁFA-val                                      | 12 607 095                         | 4 084 084                                                                   | 8 619 604                                                                          | 12 703 688                                               |
| E/1. KEOP/KEHOP támogatás                                                    | 8 431 049                          | 2 492 081                                                                   | 5 938 969                                                                          | 8 431 050                                                |
| E/2. Fővárosi saját forrás összesen (önérő szerződéssel fedezett) (A2+B1+D1) | 1 555 723                          | 783 667                                                                     | 848 121                                                                            | 1 631 788                                                |
| E/3. levonható ÁFA                                                           | 2 620 323                          | 808 336                                                                     | 1 832 514                                                                          | 2 640 850                                                |

\* a Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása nem rendelkezik a projekt II. szakaszára vonatkozó KEHOP-támogatás biztosításáról, annak összege a Támogatási Szerződés módosításban tájékoztató adatként szerepel. A Kormány 1698/2014. (XLI.26.) Kormhatározata alapján a nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodik a projekt II. szakaszára vonatkozó Támogatási Szerződés megkötéséről 5 983 969 ezer Ft támogatási összeggel a 2014-2020 programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának elfogadását követően azonnal.

Az okirat 4. sz. módosítása a 2014 évi tényadatok aktualizálása miatt szükséges.

Az okirat jelen 5. sz. módosítására az FKF N Zrt-vel megkötött Ingatlan Adásvételi Szerződés és Használati jogának alapításáról szóló megállapodás 1. sz. módosításának értelmében, határidő változás miatt szükséges.

2) **Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.**

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Az engedélyezési eljárás az egyes projektelemek tekintetében folyamatban van, illetve érvényes engedélyek állnak rendelkezésre.

- Egységes Környezethasználati Engedély
- Építési Engedély
- Környezetvédelmi engedély
- Vízjogi létesítési engedély

- Közlekedéshatósági engedély

- 3) **A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.**  
Projektelemenként változó élettartam, a fenntartási időszak 5 év a Támogatási szerződés általános szerződési feltételek 11.2 alpontja szerint.  
A 2013. december 21 én aláírt „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló szerződés IV. 4. 5. pontja szerint az eszközök fenntartásáról, karbantartás, javításáról az FKF Nzrt. saját költségén gondoskodik.
- 4) **A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.**
- 5) **A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.**  
Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata  
Üzemeltető: Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt.
- 6) **A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.**  
Környezeti és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázati felhívás, kódszáma: KEOP-1.1.1/B/10-11; benyújtott pályázat címe: "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése", a pályázat jele: KEOP-1.1.1/b/10-11-2013-0002
- 7) **Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.**  
A közbeszerzési eljárások elhúzódnása, illetve a lehetséges jogorvoslat a Támogatási Szerződésben vállalt befejezési határidőt veszélyeztetheti.
- 8) **A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.**  
A projektben minden olyan létesítmény esetében ahol van rá lehetőség az akadálymentesítés feltételeit figyelembe vételre kerülnek.

#### Egyéb rendelkezések:

- A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.
- Ezen 5. számú módosított engedélyokirat elfogadásával a 2015. április 17-én aláírt 258/c/2015. (III.23.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 4. számú módosított engedélyokirat hatályát veszti.

Dátum: 2015. .... hó .....nap

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

Nágel Ilona  
aljegyző

Dr. Szeneczey Balázs  
főpolgármester-helyettes

