

16. melléklet
18/193-F3/1915

BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS

a Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújításának megvalósításáról

4. számú módosítása

(a továbbiakban: **4. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., bankszámla száma: 11784009-15490012, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, képviseli: *Tarlós István főpolgármester*), a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**”,

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, bankszámla szám: 12001008 - 01453621 - 00300001, CSASZ: 17781372-5-44) képviseli: *Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató*, a továbbiakban: „**BKK Zrt.**”,

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy **2013. június 19. napján** a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között, a „Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújításának megvalósításáról” tárgyú Beruházási Megállapodás jött létre (a továbbiakban: **Megállapodás**), amelyet a Felek 2014. május 21. napján módosítottak (továbbiakban: **1. sz. Módosítás**). A 1403/2014. (XI. 26.) számú Főv. Kgy. határozat alapján 2015. január 22-én, a Felek aláírták a Megállapodás 2. sz. módosítását (továbbiakban: **2. sz. Módosítás**). A 443/c/2015. (IV.29.) számú Főv. Kgy. határozat alapján került jóváhagyásra a Megállapodás 3. sz. módosítása (továbbiakban: **3. sz. Módosítás**).

2. A Megállapodás 4. sz. módosításának indokai

A Fővárosi Közgyűlés a 2015. március 23-i ülésén jóváhagyta a BKK Zrt. által megvalósítandó, nettó finanszírozású megállapodások átmeneti ÁFA finanszírozása érdekében megkötött Tagi Hitel Megállapodását, azzal, hogy ez alatt folyamatban volt a BKK Zrt. projektek átmeneti ÁFA finanszírozására vonatkozó új megoldás kidolgozása. Az ÁFA megelőlegezésére alkalmazott korábbi megoldás három lehetséges forrásból tette lehetővé az ÁFA átmeneti finanszírozását, azonban az adóhatósági visszaigénylés és visszapótlás; valamint az uniós támogatásból való utófinanszírozás időigénye miatt a költségvetés zárszámadási elszámolásai és a lehívott összegek visszapótlása pénzügyi nehézségeket okozott. A lehívások év végi szabályainak korlátozottsága, valamint az összetett ÁFA finanszírozás egyszerűsítése, átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK Zrt. nettó finanszírozású projektjeire, az ÁFA finanszírozási módszer megváltozott. Az ÁFA finanszírozási módszer-változás miatt a megállapodás módosítása szükséges.

Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A Megállapodás 4. sz. módosítása

3.1. A Megállapodás 4.2. pontja – A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom - az alábbiak szerint módosul:

„4.2. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom

4.2.1. Az ÁFA finanszírozás rendje 2015. július 1. napjától:

4.2.1.1. Felek kijelentik, hogy a BKK Zrt. a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza.

4.2.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK Zrt. a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-nek a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK Zrt. a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: **Költség-ÁFA**) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint.

4.2.1.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK Zrt.-nél átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: **Forgótőke ÁFA**).

4.2.1.4. A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-nek a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza:

- a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a „883701 Út-, hídfelújítások” címkódról,
- az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódról.

4.2.2. Az ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal:

4.2.2.1. A BKK Zrt. által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárosi Önkormányzattól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket, a Felek az alábbiak szerint rögzítik:

Mindösszesen finanszírozandó ÁFA				2015.06.30-ig finanszírozott ÁFA ¹					A feladatból még hátralévő ÁFA				
				A BKK által a Fővárostól felhívott és befizetett ÁFA		A BKK-nak visszatartott ÁFA			Viszatérítésre váró ÁFA egyenleg 2015.06.30-án	2015.07.01 követően	2016.	2017.	Összesen
				Forrása	Összege	Támogatottól ÁFA	NAV-tól ÁFA	Összesen	Összege				
Fővárosi önrész	Levonható ÁFA (1)	tagi hitel	0		0	0	0					0	
		működés				0	0					0	
		beruházás	0			0	0					0	
		összesen	0	0	0	0	0					0	
	Le nem vonható ÁFA (2)	tagi hitel	0			0	0					0	
		működés				0	0					0	
		beruházás				0	0					0	
		összesen	0	0	0	0	0					0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Támogatott rész	Levonható ÁFA (3)	tagi hitel			0	0	0					0	
		működés				0	0					0	
		beruházás				0	0					0	
		összesen	0	0	0	0	0					0	
	Le nem vonható ÁFA (4)	tagi hitel				0	0					0	
		működés				0	0					0	
		beruházás				0	0					0	
		összesen	0	0	0	0	0					0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mindösszesen ² (1+3+4)	tagi hitel			0	0	0	0					0	
	működés	0			0	0	0		0			0	
	beruházás	0			0	0	0					0	
	összesen	0	0	0	0	0					0		

¹ Az adatok 2015. május 31-ig a lényeges, június hónapra a becslést értéket tartalmaznak.

² A Fővárosi Önrésze nem vonható ÁFA nélkül

A táblázatban szereplő fővárosi önrész a „fővárosi finanszírozás”, a támogatott rész pedig a „más forrásból történő finanszírozás” fogalmakat jelenti.

A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy:

a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Főv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0,9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű **Tagi Hitel** megállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 0 Ft ÁFA összegeket a BKK Zrt. visszaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti.

b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 0 Ft ÁFA összeget a BKK Zrt. a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Fővárosi Önkormányzat felé lehívást nem nyújt be.

c) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Fővárosi Önkormányzat részére még vissza nem fizetett 0 Ft összeget BKK Zrt. a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK Zrt. az összeget 2 munkanapon belül visszatartja.

d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül.

4.2.3. Az ÁFA finanszírozás 2015. július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai:

4.2.3.1. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összege

2015-ben legfeljebb 0 Ft,

2016-ban legfeljebb 0 Ft

lehet, melyet a BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkédon megtervezett keret terhére a Fővárosi Önkormányzat által e célra megnyitott 11784009-15490012-11390006 számú alszámlájáról hívhat le.

4.2.3.2. A BKK Zrt. a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Fővárosi Önkormányzat előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség):

a) az adóhatósággal történő elszámolásnál

aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően,

ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK Zrt. visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően,

b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően.

4.2.3.3. BKK Zrt. a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótlott ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét.

4.2.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK Zrt.-hez még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK Zrt. köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni.

4.2.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK Zrt. -t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli.”

3.2. A Megállapodás 3. számú melléklete helyébe jelen 4. számú Módosítás 1. számú melléklete lép.

4. A jelen 4. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 4. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Melléklet:

1. számú melléklet: Lehívó Levél minta

Budapest, 2015. 2818

Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szenczer Balázs

8. Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Láttam

főjegyző megbízásából:

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Dátum: 2015 AUG 06.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő Tibor

Pénzügyi Főosztály vezetője

Dátum: 2015 JÚL 29.

Robert E.

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szignálta:

2015 JGL 02

Király Péter
főosztályvezető

dr. Boli-Galamb Zsófia

St. Louis, Mo.

205 JUN 17

János János

Gael Ficko

Karsainē Domsōdi Ēva

NYU ZOLLER
5 / 10.07.09

LEHÍVÓLEVÉL

Megszólítás

I. A hatósági díjak negyedéves lehívásához:

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűléshatározatára, valamint a ...-kor kelt, ...iktatószámú,megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyeztetett lehívási tervvel:

Adattartalom:

(projektkód / szerződés / beszerzés / kért lehívás dátuma: hónap, nap / összeg / mindösszesen)

II. A projekt számlák lehívásához

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűléshatározatára, valamint a ...-kor kelt, ...iktatószámú,megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan – a teljesítési igazolás másolatával együtt – megküldött számla nettó: Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségekFt összegét a „883701 Út-, hídfelújítások” előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek.

Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódról átutalni szíveskedjenek.

Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a számú – a projektre létrehozott – bankszámlákra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg.

A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás

Azonosító: 006846

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:

443/c 2015. (IV. 29.)

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Görgey utca és a kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	A feladat jellege:
címe:	14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása - kivitelezése	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt.
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	2.339,473	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2013-2017
-----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	
Az előkészítés befejezési időpontja:	
A kivitelezés kezdési időpontja:	2014. év 06. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2017. év 10. hónap
Költségtervezés módja:	Ajánlati ár
Teljes bekerülési összege (áfával):	2.339,473
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest IV. kerület Önkormányzata - útpálya, BKV Zrt. - villamos vágányzóna
üzemeltetője:	BKV Zrt. - villamos vágányzóna, BKK Közút Zrt. - útpálya
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Kivitelezéssel érintett szakasz hossza: ~ 1,48 km
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	IV. kerület, Görgey Artúr utca (István út - Szilágyi út) Hrsz.: 72156	BKK Közút Zrt., BKV Zrt.	Bp. IV. kerület Önkormányzat - útpálya, BKV Zrt. - villamos vágányzóna	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2014.12. 31-ig lény	2015 terv	2016 terv	2017 terv	2018 terv	2019 terv	2020 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)									
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)									
b) építés, bontás		1 893,255	99,645						1 992,900
c) gép, jármű									
d) ingatlan kármentesítésének költsége									
e) műszaki-gazdasági tervezés									
f) lebonyolítás		6,263	3,132	1,044					10,439
g) egyéb	*0,183	17,090	0,909						18,182
- hitelkamat									
- telephelyi hely, ingatlanmegszerzés									
- immateriális javak vásárlása									
- első készletbeszerzés									
h) tartalék		96,022	5,054						101,076
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	0,183	2 012,631	108,740	1,044					2 122,597
II. általános forgalmi adó	0,000	205,045	11,548	0,282					216,876
III. végleges pénzeszköz-átadás									
IV. feladat teljes költsége összesen	0,183	2 217,676	120,288	1,326					2 339,473

*Ezen sorból 2014. évi dologi kiadás összesen 0,183 mFt.

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A Görgey Artúr utca jelenlegi útburkolata a villamosvágányon kívül nagykockakő. A villamosvágány nagypaneles, egyes szakaszokon burkolt (sínszalak mellett két oldalt nagykockakő sor fut, közöttük aszfalt burkolat). Az útszakaszon két irányban négy-négy villamos-megállóhely is ki van jelölve, amelyeknél nincs peron kiépítve, így a leszállás az útpályára történik, ami balesetveszélyes és az esélyegyenlőségi jogszabályoknak sem felel meg. Az útszegéllyel párhuzamosan az útpályán szórványosan várakoznak járművek, így a közúti közlekedés zömében az útpálya közepén futó villamosvágányokon bonyolódik le. A teljes útszakasz és a villamosvágány burkolatának állapota rossz, a villamosvágányok átépítése nélkül az útfelújítás nem végezhető el.

Beruházási megállapodás:

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között - a Fővárosi Közgyűlés 619/2013. (IV. 24.) számú határozata alapján - 2013. június 19-én Beruházási Megállapodás (a továbbiakban: BM) jött létre a IV. kerület Görgey utca és a kapcsolódó villamospálya teljes körű felújításának megvalósítása érdekében, amely az 522/2014. (IV.30) Főv. Kgy. határozat alapján 2014. május 21-én módosításra került.

A „IV. kerület Görgey Artúr u., út- és villamospálya felújítása” tárgyú beruházási feladat esetében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a becsült költséget meghaladó értékű ajánlatok érkeztek. Az érvényes 006846 azonosító számú engedélyokirat szerint a rendelkezésre álló pénzeszköz nagysága nem nyújtott fedezetet a beruházás kivitelezési költségeire.

A projekt megvalósítása érdekében a többlet forrásigény értéke bruttó 339.472.622 Ft, amelyet a Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2014.09.11-i rendkívüli ülésén 70/2014.(09.11) határozat számon úgy döntött, hogy csökkentse a „911101 2014. évi kötelezettségének céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, 339,473 ezer Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel emelje meg a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati és intézményi felújítások” címen belül a (6846) „Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása” felújítása” megnevezésű feladat előirányzatát, valamint ezzel egyidejűleg azonos összeggel emelje meg a kiadási összköltség előirányzatát.

A Beruházási Megállapodás 2. sz. módosítását a Fővárosi Közgyűlés 2014.11.26-án elfogadta 1403/2014.(XI.26.) határozat számon.

Megvalósítás éves ütemezése:

2014. évben:

A közbeszerzési eljárás bontása augusztus 22-én megtörtént. Tekintettel arra, hogy az előzetes Tervezői költségbecslésnek, valamint a beérkezett ajánlatoknak alapján továbbra is forráshiányos a projekt, ezért a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsághoz fordulunk forrásemelés céljából. A Bizottság az előterjesztést 2014. szeptember 11-i ülésén megtárgyalta és 70/2014.(09.11) határozat számon támogatta a forrásemelést. Az eljárást lezáró döntést az IG 2014. szeptember 22-i ülésén hozta meg. A vállalkozási 2014.11.28-án aláírásra került. A szerződés hatályba léptetéséhez szükséges Beruházási Megállapodás módosítását a Fővárosi Közgyűlés 2014.11.26-án elfogadta 1403/2014.(XI.26.) határozat számon. A BKK Zrt. a Közgyűlési döntést követően aláírta Beruházási Megállapodást és 2014. december 1-én átadta a Hivatal részére.

2015. évben:

A Beruházási Megállapodást Budapest Fővárosi Önkormányzat 2015.01.22-én írta alá, ekkor lépett hatályba a kivitelezői szerződés. A munkaterület átadás - átvétel időpontja 2015.02.04., munkakezdés 2015.02.07 volt. A munka teljes időtartama 13 hónap.

A felújítás során a burkolatcserén kívül, teljesen megújul a 12-es és a 14-es villamos pályája és megállói, a buszmegállók, valamint az úttest két oldalán kerékpársávokat és parkolósávok kialakításra kerülnek.

A felújítás három ütemben történik. Az első ütemben (várhatóan 2015. június közepéig) a Rózsa utca és a Szilágyi utca közötti szakasz lesz lezárva. A másodikban (az első ütemmel egy időben) a Rózsa utca és a Szilágyi utca közötti szakasz déli oldala, a harmadikban pedig a Rózsa utca és a Szilágyi utca közötti szakasz északi oldala valamint az István út-Rózsa u. közötti szakasz újul meg.

2016. évben:

Befejező munkák, műszaki átadás-átvétel, elszámolás.

2017. évben:

Mérnök szerződésben meghatározott plusz egy éves garanciális időszak, és annak a kifizetésére.

2. *Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.*

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

A feladatok megvalósítása hatósági engedélyhez kötött.

3. *A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.*

A megvalósítást követően a várható élettartam 15 év az útpálya, 20 év a villamospálya vonatkozásában.

4. *A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapú helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.*

A beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Ez bizonyos esetekben ez a közművek helyzetét is befolyásolhatja, figyelmet kell fordítani a meglévő akna-fedelekre azok sülyesztését, szintbehelyezését biztosítani kell.

5. *A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.*

Megvalósítás esetén az út és villamospálya fenntartási költségei a garanciális időn belül megszűnnek a garanciális hibák esetén. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út és a villamospálya állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járnak.

A burkolati jelek 5 évenkénti megújításának figyelembe vételével évi átlagosan 550 ezer Ft a működtetés éves többlet költsége.

6. *A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.*

Nem.

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Nem releváns.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Az 1998. évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Az újonnan épülő gyalogátkelők, buszmegállók és járdák megközelítésére süllyesztett szegélyek, taktilis sávok építendőek.


Egyéb rendelkezések:

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező Feladat megvalósítására is.


Jelen 2. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a korábban elfogadott 2. sz. módosított engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés az 1403/2014.(XI.26.) sz. határozatával hagyott jóvá.

Budapest, 2015. 06. 02.

Ellenjegyző:


főjegyző megbízásából
Nágel Ilona
Aljegyző

Jóváhagyó:


Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Szignálta:

2015. MÁJ 19.

Sidó Szabolcs
főosztályvezető h.

Megjegyezzük a Közgyűlés által elfogadott tervszettel

a 443/C/2015. (IV. 20.) számú
határozat alapján.