

23/200- 9/2018.06.25.

23



1620047/3 Akadémia
Fr. László
2018. 06. 25.
K

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
Útfelújítások előkészítése és tervezetése feladat megvalósításáról
2. sz. módosítás

(a továbbiakban: **2. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

4. melléklet

Budapest Főváros Önkormányzata

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

adószám: 15735636-2-41

bankszámla száma: 11784009-15490012

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

törzskönyvi azonosító szám: 735638

ÁHTI azonosító: 745192

képviseli: Tariós István főpolgármester

(a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Főváros**”),

másrészről a

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12.

adószám: 23501894-2-43

statisztikai számjel: 23501894-5221-114-01

cégjegyzékszám: 01-10-047164

bankszámlaszám: 10918001-00000069-99940008

képviseli: Dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató

(a továbbiakban: „**Megvalósító**”, vagy „**Budapest Közút**”)

(Együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2016. szeptember 22. napján Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a továbbiakban: Megállapodás) „**Útfelújítások előkészítése és tervezetése feladat megvalósításáról**” feladat tárgyában (a továbbiakban: Feladat vagy tervezési Feladat), annak finanszírozására, amelyet, 2017. december 06. napján (továbbiakban: 1. sz. Módosítás) módosítottak.

2. A MEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI

A jelen tervezési Feladat magában foglalja az előregedett utak, gyalogosátkelőhely létesítésének a buszmegállóhelyek felújításának, a járdák szélesítésének tervezését és a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás lefolytatását. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat



megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata.

Fentiekre, valamint a 2017. évben történt pénzügyi kifizetések Engedélyokiratban tényként történő rögzítésére tekintettel a Megállapodás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokirat módosításra került, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 90/h./2018.(II.21.) Főv. Kgy. számú határozatával hagyott jóvá.

A Budapest Közút részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a Megállapodásban is szükséges átvezetni.

Fentiekre figyelemmel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A MEGÁLLAPODÁS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA (*vastag, dőlt* betűvel kiemelve a módosításokat)

- 3.1 A Megállapodás 12.1 pontjának, a *„Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnék ki a következők szerint”* második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Budapest Közút részéről:
Molek Tamás osztályvezető
Projektmonitoring osztály
Tel.: +36 70 390 3483
E-mail: tamas.molek@budapestkozut.hu”**

- 3.2 A Megállapodás 12.1 pontjának, a *„Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnék ki a következők szerint”* az alábbi, harmadik bekezdéssel egészül ki:

„Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be arról, kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem módosítják.”

- 3.3 A Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe, jelen 2. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat lép.

4. A jelen 2. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 2. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzatot 5 (öt), a Budapest Közútat pedig 4 (négy) eredeti példány illeti meg.

Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 3. számú módosítása (Azonosító: 7269)

Budapest, 2018. 06. 11. " "

Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Láttam:
Főjegyző megbízásából

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Dátum: 2018 MÁJ 31.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője
Dátum: 2018. 06. 04.

2018 MÁJ 30.
BUDAPEST KÖZÚT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bányában u. 8-12.
Adószám: 23501894-2-43
Cégjegyzék szám: 01-10-047164
Bank: Zala - Unit Credit Bank Hungary Zrt.
10918001-0000000099940008
3.

Dr. Almásy Korhél Tamás vezérigazgató
Budapest Közút Zrt.

Szignálta:
2018 MÁJ 04
Király Péter
főosztályvezető

Dr. Barta László
021/11111111
2018. 06. 04.

Ellenjegyzés a Kézfűzős Értékpapírok elmozdításáról

..... számú
.....

dr. Zsigmond Mária

Frankó Molnár József

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
 2018. /2018 (02.21) Föv. Kgy. hat

Ágazat: Közlekedési feladatok, híd felújítások

ENGEDÉLYOKIRAT

3. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetés	A feladat jellege:
címe:	A felújítás telepítési helye megnevezésű táblázatban	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: Budapest Közút Zrt.)
címe:	1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A feladat teljes költsége:	369,382	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2016-2018
-----------------------------------	---------	---	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Tervezés
Az előkészítés kezdési időpontja:	2016. év 09. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2016. év 09. hónap
A tervezés kezdési időpontja:	2016. év 10. hónap
A tervezés befejezésének tervezett időpontja:	2018. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	369,382
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Budapest Közút Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Útfelújítási tervezéssel érintett útszakasz körülbelül 46 km. Bírálati majd kivitelei tervek készülnek
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	I. Alagút u. (Krisztina tér-Alagút)	Budapest Közút Zrt., Krisztina körúton részben BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata, csp.: Kerületi Önkormányzat	
2.	I. Attila út (Szarvas tér-Krisztina krt.)	Budapest Közút Zrt.,	Budapest Főváros Önkormányzata	
3.	I. Palota út (tervfelülvizsgálat)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
4.	I. Hattyú utca (Széna tér-Kapás utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
5.	II. Rómer Flóris utca (Margit krt. - Szemlőhegy utca + szerpentin)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
6.	II. Gábor Áron utca (Szilágyi E. fasor- Bimbó út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
7.	II. Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli út - Cimbalom u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
8.	III. Emőd utca (Szentendrei út - Nánási út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
9.	III. Attila utca, Csalma utca (Csetz János köz - Emőd utca)	Kerület, Budapest Közút Zrt.	Kerületi Önkormányzat	
10.	III. Kunigunda útja (Bojtár utca-aut. ford.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
11.	VII. Síp utca (Dohány u. - Rákóczi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
12.	VIII-X. Hungária krt., Könyves Kálmán krt. (Kerepesi út - Üllői út)	Budapest Közút Zrt., részben BKV Zrt., (aluljáró szintén)	Budapest Főváros Önkormányzata	
13.	IX. Mester utca (Máriássy utca - Koppány utca)	Budapest Közút Zrt., részben BKV Zrt., délen járda kerület	Budapest Főváros Önkormányzata	
14.	X. Pongrácz út (Mázsa tér - Salgótarjáni utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület, vasúti keresztezés: MÁV Zrt.	Kerületi Önkormányzat	
15.	X. Jászberényi úti felüljáró alatti szervízutak	Budapest Közút Zrt.	részben Budapest Főváros Önkormányzata, részben Kerületi Önkormányzat	
16.	X. Mádi utca (Kada utca - Újhegyi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
17.	X. Harmat utca (Kőrösi Cs. út - Újhegyi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
18.	X. Tavas utca (Gergely u. - Harmat u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
19.	X. Bányató utca (Tavas utca - Sibrik M. út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
20.	XI. Irányi J. utca, Október 23-a utca (Bogdánfy utca -	Budapest Közút Zrt., részben BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata,	

	Fehérvári út)		csomópontok részben Kerületi Önkormányzat	
21.	XI. Thán Károly u. (Borszéki u. - Andor u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
22.	XI. Repülőtéri út (Kőérberki út - benzinkúti körforgalmi csp.)	Budapest Közút Zrt., járda/padka: kerület	Kerületi Önkormányzat	
23.	XII. Józsa Béla köz, Alsó Svábhegyi út, Hadik András utca, Lelesz utca, Felső Svábhegyi út, Galgóczy utca	Budapest Közút Zrt., részben kerület, járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
24.	XII. Béla Király út (Fogaskerekű átjáró - Kútvölgyi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Budapest Főváros Önkormányzata és Kerületi Önkormányzat	
25.	XII. Szarvas Gábor út (Kútvölgyi út - Torday út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
26.	XIII. Népfürdő utca (Révész utca -Dagály utca)	Budapest Közút Zrt.	Kerületi Önkormányzat	
27.	XIV: Róna utca (Szugló utca - Erzsébet Királyné útja)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat, egy csomópont: Budapest Főváros Önkormányzata	
28.	XIV. Ond vezér útja (Füredi utca - Szentmihályi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
29.	XIV. Kerepesi út (Hungária krt. - Albertirsai út)	Budapest Közút Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata, parkoló: MÁV Zrt.	
30.	XIV. Horvát Boldizsár u. (Mexikói út -Amerikai út)	Budapest Közút Zrt., járda részben kerület	Budapest Főváros Önkormányzata	
31.	XIV. Mogyoródi út (Nagy Lajos király útja - Hungária krt.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
32.	XV. Bácska utca (Pázmány P. u. - Hubay tér)	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata és Kerületi Önkormányzat	
33.	XV. Bogács u, Esthajnal utca (Közvágóhíd utca - Szántóföld út, Esthajnal utca - Régi Főti út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
34.	Váci út (2/A budapesti szakasz csp. - Székesdűlő út között)	Budapest Közút Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata	
35.	XVII. Bakter utca , Kodolányi János tér (Szabadság utca - Ferihegyi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	nincs adat	
36.	XVII. Zrínyi utca (Péceli út - Bp. városhatár)	Budapest Közút Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata	
37.	XVII. Újlak utca , Széchenyi utca (Borsó utca - Táncsics Mihály út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
38.	XVII. Borsó utca (Pesti út - Újlak utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
39.	XVII. Pesti út szervízút (Kis utca - Cinkotai út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	

40.	XVII. Bártfai utca (Szent Imre herceg utca - Diadal utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
41.	XVII. Lemberg utca (Péceli út - Csabagyöngye utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
42.	XVIII. Nemes utca (Rákóczi utca - Nagykörösi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
43.	XVIII. Lőrinci út (Szálfa utca - Kisfaludy utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
44.	XIX. Derkovits utca (Simonyi Zs. út - Csokonai u. , Sorompó - Malomkő u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület, vasúti átjáró: MÁV Zrt.	Kerületi Önkormányzat	
45.	XX. Előd utca (Vágóhid u. - Külső Vörösmarty u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
46.	XX. Mártírok útja (Határ út - Kossuth L. utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
47.	XX. Kossuth L. utca (Szent Erzsébet tér - Jókai Mór utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
48.	XXI. Szent László út (Csille utca - Festő utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
49.	XXI. Szállítók útja (Weiss M. út - aut. ford.)	Budapest Közút Zrt., járda, középsziget: kerület	Kerületi Önkormányzat	
50.	XXI. Védgát utca (Corvin csomópont - Ady Endre utca)	Budapest Közút Zrt	Kerületi Önkormányzat	
51.	XXII. Kővirág sor (Méhész utca - Ady Endre út - Leányka utca), Ady Endre út (Anna utca - Kővirág sor)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
52.	XXII. Bartók Béla út (Barackos út - Párhuzamos utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2017 tény	2018 terv	2019 terv	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)									
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)									
b) építés, bontás									
c) gép, jármű									
d) ingatlan kármentesítésének költsége									
e) műszaki-gazdasági tervezés		288,692							288,692
f) lebonyolítás									
g) egyéb	0,660	1,500							2,160
- hitelkamat									
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés									
- immateriális javak vásárlása									
- első készletbeszerzés									
h) tartalék									
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	0,660	290,192							290,852
II. általános forgalmi adó	0,178	78,352							78,530
III. végleges pénzeszköz-átadás									
IV. feladat teljes költsége összesen	0,838	368,544							369,382

*2018. évi dologi kiadások nettó 1,5 millió Ft (bruttó 1,905 millió Ft)

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása**1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán elhasználódottak, sok helyen hálósan repedezett, a buszmegállóknál, illetve a csomópontokban erősen nyomvályúsak. A meglévő szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredeztettek, illetve néhol szakaszonként megsüllyedtek. A régi típusú kis és nagyméretű víznyelőrácsok helyenként törtek, deformálódtak, cseréjük szükséges. Az öntött aszfaltburkolatú járdákban sok a burkolathiba, a közmű fedlapok nincsenek szintben, sok helyen keresztirányú repedések találhatók. A padkák és vízelvezető rendszerek felújítása, rendezése elengedhetetlen.

Az utak elöregedett, felgyűrődött rétegeinek lemarásával és szőnyegezésével jó állapotba hozhatóak a fenti utak, a nagykockakő burkolatú utakon, valamint a nagyon rossz állapotú utakon teljes pályaszerkezet átépítéssel számolunk. Jelen projekt keretében a felújítási munkák előkészítését, tervezését végezzük el.

Az engedélyokirat 1. sz. módosítás azért vált szükségessé mert a megvalósító Budapest Közút Zrt. a kerületi önkormányzati igényeket figyelembe véve, az utak állapotát megvizsgálva egyes helyszínek helyett új utcák felújítását látja indokoltnak.

Az engedélyokirat 2. sz. módosítása és a vonatkozó Megvalósítási megállapodás 1. számú módosítása azért vált szükségessé, mert 8 db utca esetében a tervezési feladatokat a Budapesti Közút Zrt. Budapest Főváros Önkormányzatával megkötésre kerülő Tervezési Együttműködési Megállapodás II. keretében valósítja meg, a Budapesti Közút szakmai tapasztalata és a rendelkezésre álló saját tervezői kapacitása kihasználásával valósítja meg. Ezen 8 utca esetében nincs szükség szaktervezők igénybevételére. A saját hatáskörben végzett tervezési feladat elvégzését nem előzi meg közbeszerzési eljárás, melynek a lefolytatása időigényes, a költségeket előre lehet kalkulálni.

Az engedélyokirat 3. sz. módosításának indoka az, hogy a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások elhúzódtak, így a tervezett ütemezéshez képest később kezdődhetnek el és fejeződnek be a tervezési feladatok. Ezzel a kifizetések is eltolódnak, ezért a költségek átütemezése szükséges.

A tervezési feladatok az alábbi utcák tekintetében elindultak. A határidők az alábbiak szerint alakulnak.

Tervezési feladatok	Szerződés szerinti befejezési határidő
II. Rómer Flóris utca, Ankara utca Margit krt. – Szemlőhegy u., Szerpentin) II. Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli út – Cimbalom u.) III. Emőd utca (Szentendrei út - Nánási út) III. Attila utca, Csalma utca (Csetz János köz - Emőd u.) III. Kunigunda útja (Bojtár u. - aut. ford.)	2018.05.01
XVII. Bakter utca, Kodolányi János tér (Szabadság utca - Ferihegyi út) XVII. Újlak utca, Széchenyi utca (Borsó utca – Táncsics M. út) XVII. Borsó utca (Pesti út – Újlak utca) XVII. Pesti út szervízút (Kis utca – Cinkotai út) XVII. Bártfai utca (Szt. Imre herceg utca – Diadal utca) XVII. Lemberg utca (Péceli út – Csabagyöngye utca)	2018.05.14
VII. Síp utca (Dohány utca - Rákóczi út) XX. Mártírok útja (Határ út – Kossuth Lajos utca) XX. Kossuth Lajos utca (Szent Erzsébet tér – Jókai Mór utca) XXII. Bartók Béla út (Barackos út - Párhuzamos utca)	2018.05.01
XVII. Zrínyi utca (Péceli út- Budapest városhatár)	2018.05.05

A tervezési feladatok II. ütemének pályázatolása az alábbi utcák tekintetében indul. A határidők az alábbiak szerint alakulnak.

Tervezési feladatok	Szerződés szerinti befejezési határidő
I. Alagút utca (Krisztina tér – Alagút) XI. Irinyi József utca, Október 23-a utca (Bogdánfy utca - Fehérvári út) XII. Béla király út (Fogaskerekű átjáró - Kútvölgyi út) XII. Szarvas Gábor út (Kútvölgyi út - Tordai út)	Szerződéskötéstől számított max. 250 nap, legkésőbb 2018. 12. 31.
X. Mádi utca (Kada utca – Újhegyi út) XIII. Népfürdő utca (Révész utca – Dagály utca) XIV. Ond vezér útja (Füredi utca - Szentmihályi út) XIV. Kerepesi út (Hungária krt. - Alberirsai út) XV. Bogács utca, Esthajnal utca (Közvágóhíd u. - Esthajnal u., Szántó föld út - Régi Főti út)	Szerződéskötéstől számított max. 250 nap, legkésőbb 2018. 12. 31.
XVIII. Nemes utca (Rákóczi utca - Nagykőrösi út) XXI. Szent László út (Csille utca - Festő utca) XXI. Védgát utca (Corvin csp. - Ady Endre utca) XXII. Kővirág sor (Méhész utca - Leányka utca)	Szerződéskötéstől számított max. 250 nap, legkésőbb 2018. 12. 31.

A tervezési feladatok III. ütemének pályázatolása az alábbi utcák tekintetében 2018 I. félévében indul. A határidők az alábbiak szerint alakulnak.

Tervezési feladatok	Szerződés szerinti befejezési határidő
I. Attila út (Szarvas tér - Krisztina krt.) I. Palota út (D/Isz tér-Váralja út) I. Hattyú utca (Széna tér - Kapás utca) II. Gábor Áron utca (Szilágyi Erzsébet fasor – Bimbó út) IV. Váci út (2/A budapesti szakasz csp.- Székesdűlő út) VIII.-X. Hungária krt., Könyves K. krt. (Kerepesi út - Üllői út) IX. Mester utca (Máriássy utca – Koppány utca) X. Harmat utca (Kőrösi Csoma út – Újhegyi út) XI. Thán Károly utca (Borszéki utca - Andor utca) XI. Repülőtéri út (Kőérberki út- benzinkúti körforgalmi csp.) XII. Józsa Béla köz, Alsó Svábhegyi út, Hadik András utca, Lelesz utca, Felső Svábhegyi út, Galgóczy utca XIV. Róna utca (Szugló utca - Erzsébet kir. né útja) XIV. Horvát Boldizsár utca (Mexikói út - Amerikai út) XIV. Mogyoródi út (Nagy Lajos király útja - Hungária körút) XVIII. Lőrinci út (Szálfa utca - Kisfaludy utca)	2018. 12. 31.

A Tervezési Együttműködési Megállapodás II. keretében megtervezésre kerülő útszakaszok:

- Budapest X. kerület Pongrác út (Mázsa tér- Salfótarjáni utca),
- Budapest X. kerület Jászberényi úti felüljáró alatti szervízutak,
- Budapest X. kerület, Tavas utca (Gergely utca- Harmat utca),
- Budapest X. kerület, Bányató utca (Tavas utca – Sibirik Miklós út),
- Budapest XV. kerület, Bácska utca (Pázmány Péter utca – Hubay tér),
- Budapest XIX. kerület, Derkovits utca (Simonyi Zs. utca-Csokonai utca- sorompó- Malomkö utca).
- Budapest XX. kerület, Előd utca (Vágóhíd utca- Külső Vörösmarty utca)
- Budapest XXI. kerület, Szállítók útja utca (Weiss M. út-autóbuszforduló)

A tervezési határidők az alábbiak:

	Bírálati terv elkészítése	Kiviteli tervek elkészítése
X. Pongrác út (Máza tér - Salgótarjáni u.)	2018.08.31.	2018.12.31.
X. Jászberényi úti felüljáró alatti szervízutak	2018.08.31.	2018.12.31.
X. Tavas utca (Gergely utca - Harmat utca)	2018.03.31.	2018.06.30.
X. Bányató utca (Tavas utca - Sibirik Miklós út)	2018.03.31.	2018.06.30.
XV. Bácska utca (Pázmány P. u. - Hubay tér)	2018.03.31.	2018.06.30.
XIX. Derkovits utca (Simonyi Zs. u.-Csokonai u., vasúti átjáró - Malomkő u.)	2018.08.31.	2018.12.31.
XX. Előd u. (Vágóhíd u. - Külső Vörösmarty u.)	2018.08.31.	2018.12.31.
XXI. Szállítók útja (Weiss M. út - aut. ford.)	2018.08.31.	2018.12.31.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Csak a tervezés folyamán fog kiderülni biztosan, hogy kell-e valamelyik útszakasz felújításhoz építési engedély vagy egyéb hatósági engedély.
- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A tervek érvényessége az építési vagy egyéb hatósági engedélyekben, illetve a különböző kezelői, valamint tulajdonosi nyilatkozatokban kerül meghatározásra.
- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható. Az átépítéseket megelőzően szükséges tervezési munkák végzése, amely egyrészt a felújítás során alkalmazandó technológiát (pl: felújítandó rétegek számát), másrészt a forgalmi rend módosításokat határozza meg.
- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A tervezéssel érintett utak felújításának megvalósítás esetén az útfenntartási költségek a garanciális időn minimálisra csökkennek (burkolatjel festés illetve burkolat tisztítás). A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak.
- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Külső forrás igénybevételeire nem kerül sor
- Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
A terveket el kell készíteni ahhoz, hogy a tervezést követően a közműépítésekkel összehangoltan az útfelújítás kivitelezése a lehető leghamarabb, akár a közműépítés évében megtörténhessen. A tervezési közbeszerzési eljárás lefolytatható, és a szerződések megkötethetők.
- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A kijelölt gyalogátkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő leállítását, valamint új jelzőlámpás csomópontok kialakításánál a vakok és gyengén látók részére eltérő burkolatok építésének tervezése szükséges.

Egyéb rendelkezések:

A Fővárosi Közgyűlés a 33/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy 2016. április 1-jével a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonásával, a feladatok racionalizálásával átcsoportosítja akként, hogy a stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatokat a BKK Zrt., az operatív jellegű közútkezelői feladatokat, és a közútkezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok jelentős részét a Budapest Közút Zrt. látja el.

A feladat megvalósítására a hatályos közbeszerzési törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján az engedélyokirat az előkészítési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad.

A Tervezési Együttműködési megállapodás II. alapján végzett tervezési feladatok vonatkozásában a Budapest Közút Zrt piaci árelemzéssel igazolja a tervezési költségeket.


Az engedélyokirat jelen 3. számú módosításának aláírásával hatályát veszti az engedélyokirat 2. sz. módosítása, melyet a Fővárosi Közgyűlés 1468/2017 (X.25.) sz. határozatával hagyott jóvá.

Dátum: 2018. 02.02.

Ellenjegyző:

.....
Nágel Ilona


aljegyző



Jóváhagyó nevében:

.....

dr. Szenczey Balázs
főpolgármester-helyettes



Magyar Köztársaság Budapesti Fővárosi Önkormányzat
2018. 02.02. (11.2.1.)
aljegyző

Szignatár:
Külli Péter
főpolgármester



dr. Bartha László
aljegyző
2018. 02.02.

Frankáné Molnár Judit

01.20