

700 28/63-13/2020. 07. 27 18700194/3
Aktapéldány

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Forgalomtechnikai Intézkedések 2018-2021

2. sz. módosítás

(a továbbiakban: **2. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester* (a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Főváros**”),

másrészről a

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12., adószám: 23501894-2-44, statisztikai számjel: 23501894-5221-114-01, cégjegyzékszám: 01-10-047164, bankszámlaszám: 10918001-00000069-99940008, képviseli: *Szőke Gábor vezérigazgató* (a továbbiakban „**Megvalósító**”, vagy „**Budapest Közút**”)

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2018. június 29. napján Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a továbbiakban: **Megállapodás**) „**Forgalomtechnikai Intézkedések 2018.**” feladat tárgyában (a továbbiakban: **Feladat**), annak finanszírozására, amelyet 2019. május 08. napján (1. sz. Módosítás) módosítottak. A Megállapodás címe az 1. sz. Módosítással „**Forgalomtechnikai Intézkedések 2018-2021.**” címre változott.

2. A MEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása. A Főváros és a Budapest Közút részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a Megállapodásban szükséges átvezetni.

Mindezekre figyelemmel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A MEGÁLLAPODÁS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

- 3.1 A Megállapodás 12.1 pontjában a Fővárosi Önkormányzat részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: *Kertész Péter, osztályvezető (főosztályvezetői helyettesítési jogkörben)*

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

Cím: 1025 Budapest, Városház u. 9-11.

Telefon: +36 1 327 1210

Telefax szám: +36 1 327 1850

e-mail cím: kerteszp@budapest.hu



- 3.2 A Megállapodás 12.1 pontjában a Budapest Közút részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Budapest Közút részéről:

Név: Tompos Balázs osztályvezető
Budapest Közút Zrt. / Projektmonitoring osztály
Tel.: +36 70 390 3296
E-mail: balazs.tompos@budapestkozut.hu

- 3.3 Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat (1. sz. módosítása) helyébe a jelen 2. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat (2. sz. módosítása) lép.
4. A jelen 2. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. Az 2. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzatot 6 (hat), a Budapest Közút Zrt.-t pedig 3 (három) eredeti példány illeti meg.

Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú módosítása (Azonosító: 7641)


Budapest, 2020 2020 JÚN 16 „ „

Budapest, 2020 06.30 „ „


A főpolgármester hatáskörében eljárva:
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata




Láttam főjegyző megbízásából:


Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Dátum: 2020 JÚN 12.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:


Berente Katalin
osztályvezető

Verő Tibor

Pénzügyi Főosztály vezetője

Dátum: 2020 JÚN 11.

Szőke Gábor
vezérigazgató
Budapest Közút Zrt.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bank bán u. 8-12.
Adószám: 23501894-2-44
Cégjegyzék szám: 01-10-047164
Bank szála: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000069-99940008
Dr. Számadó Tamás
főjegyző

2020 JÚN 12.


Kertész Péter
osztályvezető
2020 JÚN 04.

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervezettel.

555/a/2020. (V.24) számú
határozat alapján:

Jgy III / 2707-4)

2020 JÚN 9.

Aktapéldány

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
555/a/2020.(V. 27.) Föv. Kgy. hat.

Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások

ENGEDÉLYOKIRAT

2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	A feladat jellege:
címe:	a telepítési helyeknél felsorolt helyszíneken	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Bp. Föv. Önk., megvalósító a Bp. Közút Zrt.
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	1 551,200	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2018-2021
-----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv
engedély száma és kelte: Nincs

A jóváhagyott célokmany száma és kelte: Nincs

Megvalósításának módja: Összetett (új építés és rekonstrukció)

Az előkészítés kezdési időpontja: 2018. év 06. hónap

Az előkészítés befejezési időpontja: 2019. év 08. hónap

A kivitelezés kezdési időpontja: 2018. év 06. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2021. év, 12 hónap

Költségtervezés módja: Becslés

Teljes bekerülési összege (áfával): 1.551,200

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata

üzemeltetője: Budapest Közút Zrt.

Tervezett éves fenntartási költség: 20,000

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

I. részfeladat: Kiskorrekciós beavatkozások:

- Új gyalogátkelőhely létesítése 18 helyszínen;
- Meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása 5 helyszínen;
- Új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése 19 helyszínen;
- Kisebb építési munkákkal és forgalmi rend módosítással járó korrekciók megvalósítása 5 helyszínen

II. részfeladat: Községi Közlekedést előnyben részesítő beavatkozások:

- Autóbuszsáv létesítése 1 helyszínen várhatóan 500 méter hosszan;
- Tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedések 3 helyszínen;

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt
megvalósít-e: Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
s.sz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1	I. Döbrentei tér, kisebb építési munkával és forgalmirend módosítással járó korrekció	Budapest Közút Zrt.	I. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
2	I. Hegyalja út-Krisztina krt., tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedés	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
3	II. III. Szépvölgyi út - Folyondár utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata, II., III. ker. Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
4	III. Lajos utca – Szépvölgyi út, kisebb építési munkával és forgalmirend módosítással járó korrekció	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata, III. ker. Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
5	IV. Baross u.-Izzó u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	IV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
6	IV. Leiningen Károly utca - Vécsey Károly utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	IV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
7	IV. Óceánárok utca - Farkaserdő utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	IV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
8	IV. Szent Imre utca - Bajza József utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	IV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
9	VI. Podmaniczky utca- Rippl-Rónai utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
10	VIII. Népszínház utca - Kiss József utca, új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	VIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
11	IX. Könyves K. krt.-Mester u., kisebb építési munkával és forgalmirend módosítással járó korrekció	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
12	X. Fehér út, autóbusszáv létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
13	X. Kerepesi út - Gépmadár park, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
14	X. Maglódi út - Újhegyi u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	X. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
15	X. Kőér u. - Basa u., kisebb építési munkával és forgalmirend módosítással járó korrekció	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
16	XI. Andor - Tétényi út, tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedés	Budapest Közút Zrt.	XI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás

17	XI. Budaörsi út - Nagyszőlős utca és Bajmóci utca, meglévő gyalogos átkelőhely forgalombiztonságának javítása	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
18	XI. Őrmező buszvégállomás, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
19	XI. Budaörsi út - Egér út, tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedés	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
20	XI. Balatoni út – Háros utca buszmegálló akadálymentesítése	Budapest Közút	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
21	XII. Istenhegyi út, Europaschile iskola, új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
22	XII. Fodor u.-Szendrő u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
23	XIII. Hegedűs Gyula utca - Csanády utca, meglévő gyalogos átkelőhely forgalombiztonságának javítása	Budapest Közút Zrt.	XIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
24	XIV. Csömöri út - Lócsei utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
25	XIV. Erzsébet királyné útja - Öv u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
26	XIV. Kerepesi út - Rákosfalva HÉV állomás, meglévő gyalogos átkelőhely forgalombiztonságának javítása	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
27	XIV. Mogyoródi út - Cinkotai út, új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
28	XIV. Mogyoródi út - Csernyus u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
29	XIV. Mogyoródi út - Öv u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
30	XV. Páskomliget u. - Piac gyalogos átkelőhely, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
31	XV. Károlyi Sándor - Árokhát utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
32	XV. Szerencs u. - Bánkút u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
33	XV. Széchenyi u. - Kolozsvár u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
34	XVI. Szlovák út - Baross u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata, XVI. ker. Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
35	XVI. Szlovák út - Gusztáv u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata, XVI. ker. Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás

36	XVI. Rákospalotai határút - Késmárk utca - Rákóczi út, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
37	XVII. Csaba utca - Szárny utca, új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
38	XVII. Ferihegyi út - Gyökér u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
39	XVIII. Ady Endre út - Törvény u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
40	XVIII. Kele u. - Vikár Béla u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
41	XVIII. Üllői út - Gyöngyvirág u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
42	XVIII. Thököly út 3. (Kossuth Lajos tér), új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
43	XVIII. Üllői út - Kosár u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
44	XIX.Üllői út - Földváry u., meglévő gyalogos átkelőhely forgalombiztonságának javítása	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
45	XIX. Hofherr A. u. - Áchim A. u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIX. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
46	XIX. Kossuth L. u. - Nádasdy u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIX. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
47	XIX. Pozsony u. - Kassa u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIX. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
48	XX. Határ út - Baross utca, új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XX. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
49	XXI. Ady Endre út - Duna u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XXI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
50	XXII. Dózsa György út (VII. utcánál), új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XXII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
51	XXII. Jókai Mór utca - Művelődés utca, meglévő gyalogos átkelőhely forgalombiztonságának javítása	Budapest Közút Zrt.	XXIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2019 tény	2020 terv	2021 terV	2022 terV	2023 terV	2024 terV	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)								
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)								
b) építés, bontás	26,588	849,173	228,071					1 103,832
c) gép, jármű								
d) ingatlan kármentesítésének költsége								
e) műszaki-gazdasági tervezés	28,348	57,000						85,348
f) lebonyolítás*	0,498	19,000	3,000					22,498
g) egyéb*	1,740	6,000	2,000					9,740
- hitelkamat								
- telephely, ingatlanmegszerzés								
- immateriális javak vásárlása								
- első készletbeszerzés								
h) tartalék								
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	57,174	931,173	233,071					1 221,418
II. általános forgalmi adó	15,437	251,416	62,929					329,782
III. végleges pénzeszköz-átadás								
IV. feladat teljes költsége összesen	72,611	1 182,589	296,000					1 551,200

*2020. évi dologi kiadások nettó 25,000 millió Ft (bruttó 31,750 millió Ft)

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2019 tény	2020 terV	2021 terV	2022 terV	2023 terV	2024 terV	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat	72,611	1 182,589	296,000					1 551,200
b) beruházási hitel								
c) központi ktv. források összesen								
- cél- vagy címzett támogatás								
- egyéb állami támogatás								
d) EU támogatás								
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
f) intézményi ktv. előirányzat								
g) egyéb külső forrás, mégpedig:								
Források összesen	72,611	1 182,589	296,000					1 551,200
Ebből: visszaigényelhető áfa								

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja Kbt vonatkozó §-a beírásával	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																							
		2018. év				2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a) előkészítés tényleges időtartama																									
b) építés, bontás				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
c) gép, jármű																									
d) ingatlan kárment.																									
e) műszaki-gazdasági tervezés				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
f) lebonyolítás				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
g) egyéb				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																									
- immateriális javak vásárlása																									
- első készletbeszerzés																									
- beüzemelés (próbaüzem)																									

A feladat szöveges indoklása**1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

A Fővárosi Közgyűlés 33/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozata alapján a 35/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti Feladatellátási és Közszolgáltatási Keretmegállapodást ("Keretmegállapodás"), amelyet 262/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. számú határozatával módosított tartalommal ismételtelen elfogadott. A Keretmegállapodás 2016. április 1-én lépett hatályba.

A Budapest Közút Zrt. a Fővárosi Önkormányzattal 2016. április 1. napján kötött feladat-ellátási és közszolgáltatási keretmegállapodás („Keretmegállapodás”) 2.8 (a), valamint a II. Rész B. fejezet 7.1.10., 7.1.12. és 7.1.13. pontjaiban foglaltak értelmében a Budapest Közút Zrt. operatív jellegű közútkezelési feladatai keretében feladat-ellátás körében látja el a közútkezeléshez kapcsolódó igazgatási feladatokat. Az igazgatási feladatai keretében látja el a forgalomtechnikai igazgatási feladatokat. A forgalomtechnikai igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan jogosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv.”) 41. § (6) bekezdése alapján, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet („Közútkezelői Rendelet”) 27. § (2) bekezdés a.) pontja értelmében, valamint a Keretmegállapodás II. Rész B. fejezet 7.3. pontja alapján – a közútkezelési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat elvégezni, úgy, hogy a feladat-ellátási tevékenysége körében kizárólag a fejlesztési feladatok lebonyolítását láthatja el. A Budapest Közút Zrt. a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III.14.) Főv. Kgy. rendelet ("Vagyonrendelet") 4. számú melléklet 31. b pontja alapján a Keretmegállapodásban hivatkozott Közútkezelési feladat-ellátási tevékenységek körében kizárólagos jogokkal rendelkezik.

Az *"Új gyalogátkelőhely létesítése"* program keretében 18 olyan helyszínen kerül létesítésre - általában lakossági kérés alapján - új gyalogátkelőhely, amelyek a közúti forgalom nagysága és az azt keresztező gyalogos forgalom nagysága kiemelkedő. Az új átkelőhely létesítése tervezetést igényel, és létesítési engedélyt kell kérni az illetékes közlekedési hatóságtól. A létesítés keretében sor kerülhet új középsziget létesítésére, a csatlakozó járdáknál a szegély lesüllyesztésére, a megvilágítás javítására, valamint az észlelhetőséget javító elemek egy része is beépítésre fog kerülni. A munkák keretében tervezés és kivitelezés is zajlik.

A *"Meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása"* program keretében olyan újszerű elemek kerülnek létesítésre, a már meglévő 5 gyalogátkelőhelyek esetén, amelyek az átkelőhelyek észlelhetőségét javítják és/vagy segítik a gyalogosok biztonságos áthaladását. Ilyen elemek lehetnek például: villogó, útpályába beépített LED sor, sárga villogó jelző, gyalogátkelőhely megvilágításának korszerűsítése, megvilágítható táblák, színes útpályára létesített piktogramok, újonnan létesítendő

középszigetek. Az esélyegyenlőségi törvény előírásait figyelembe véve, a vakok és gyengén látók részére járdaburkolatba beépített úgynevezett taktilis jelek is létrehozásra kerülnek. A munkák keretében tervezés és kivitelezés is zajlik.

Az "új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése" program keretében elsősorban forgalombiztonsági (és kiemelten gyalogos és kerékpáros szempontból), másodsorban közúti kapacitás szempontból 19 csomópontban új jelzőlámpa létesítését tervezi a Budapest Közút Zrt. A munkák tervezési és kivitelezési feladatot jelentenek.

A "Kisebb építési munkákkal és forgalmi rend módosítással járó korrekciók" című feladat keretében 5 rövidebb útszakaszon kisebb átépítésekkel, és/vagy egyéb forgalmi rend módosításokkal vannak a gépjárművel közlekedők segítségére. A munkák esetén tervdokumentáció készítése szükséges, a kiviteli munkák keretében kisebb építési munkákra (pl: szegélykorrekció, középsziget építése), és forgalmi rend módosításokra (pl: jelzőtábla és/vagy útburkolati jel létesítésére vagy megszüntetésére) kerül sor. Ebbe a kategóriába sorolható meglévő jelzőlámpás csomópont esetén az új jelzők felszerelése, vagy új bejelentkező eszközök telepítése, jelzőlámpás csomópont átprogramozása, amivel igazodni lehet a megváltozott forgalmi igényekhez forgalomfüggővé téve egy-egy csomópontot.

Az "Új autóbuszsáv létesítése" feladat keretében 1 helyszínen, „a tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedések című feladatok keretében 3 helyszínen rövidebb szakaszokon új autóbuszsávok létesítésével és/vagy egyéb forgalmi rend módosításokkal történik a tömegközlekedési járművek segítése. A munkák esetén terv készítése szükséges, a kiviteli munkák keretében kisebb építési munkákra (pl: szegélykorrekció, középsziget építése, útpálya szélesítése rövidebb szakaszon), és forgalmi rend módosításokra (pl: jelzőtábla és/vagy útburkolati jel létesítésére vagy megszüntetésére) kerül sor.

Fenti Feladatok 51 helyszínen valósulnak meg, amelyek közül 9 helyszín - (I. Döbrentei tér, I. Hegyalja út – Krisztina körút, XI. Örmező buszvégállomás, XII. Fodor u.-Szendrő u., XV. Szerencs u. - Bánkút u., XV. Széchenyi u. - Kolozsvár u., XVIII. Üllői út - Kosár u., XXII. Jókai Mór utca - Művelődés u., a IX. Könyves K. krt.-Mester u.) - vonatkozásában a kivitelezéshez szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre állnak. A terveket jellemzően a kerületi önkormányzatok készítették el, melyek költségével jelen beruházás keretében nem kell számolni. A további 42 cím esetében folyamatban van a tervezés, illetve engedélyeztetés, az előkészítési feladatok befejezése után kezdhető meg a kivitelezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárások kiírása.

„Forgalomtechnikai Intézkedések - gyalogos átkelőhelyek, forgalomtechnikai beavatkozások tervezése” 8 csomagban zajlik:

1. csomag (Tervszállítást az összes helyszín tekintetében megtörtént):
 - IV. Baross u.-Izzó u., új gyalogátkelőhely létesítése
 - VI. Podmaniczky utca- Rippl-Rónai utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - VIII. Népszínház utca - Kiss József utca, új gyalogátkelőhely létesítése
 - XII. Istenhegyi út, Europaschule iskola, új gyalogátkelőhely létesítése
 - XIV. Mogyoródi út - Cinkotai út, új gyalogátkelőhely létesítése
 - XIV. Mogyoródi út - Csernyus u., új gyalogátkelőhely létesítése
 - XIV. Mogyoródi út - Öv u., új gyalogátkelőhely létesítése
 - XVI. Szlovák út - Gusztáv u., új gyalogátkelőhely létesítése
 - XVI. Szlovák út - Baross u., új gyalogátkelőhely létesítése
2. csomag (Tervszállítást az összes helyszín tekintetében megtörtént):
 - XVII. Csaba utca - Szárny utca, új gyalogátkelőhely létesítése
 - XVIII. Ady Endre út - Törvény u., új gyalogátkelőhely létesítése
 - XVIII. Kele u. - Vikár Béla u., új gyalogátkelőhely létesítése
 - XVIII. Üllői út - Gyöngyvirág u., új gyalogátkelőhely létesítése
 - XVIII. Thököly út 3. (Kossuth Lajos tér), új gyalogátkelőhely létesítése
 - XIX. Hofherr A. u. - Áchim A. u., új gyalogátkelőhely létesítése
 - XX. Határ út - Baross utca, új gyalogátkelőhely létesítése
 - XXI. Ady Endre út - Duna u., új gyalogátkelőhely létesítése
 - XXII. Dózsa György út (VII. utcánál), új gyalogátkelőhely létesítése
3. csomag (Szerződéskötés 2018.10.31-én megtörtént, várható tervszállítást 2020.06.30.):

- II. III. Szépvölgyi út - Folyondár utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - IV. Leiningen Károly utca - Vécsey Károly utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - IV. Óceánárok utca - Farkaserdő utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - IV. Szent Imre utca - Bajza József utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - XIX. Kossuth L. u. - Nádasdy u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - XIX. Pozsony u. - Kassa u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
4. csomag (Szerződéskötés 2018.10.31-én megtörtént, várható tervszállítási idő 2020.06.30.):
- X. Maglódi út - Újhegyi u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - XI. Budaörsi út - Nagyszőlős utca és Bajmóci utca, meglévő gyalogos átkelőhely forgalombiztonságának növelése
 - XIV. Csömöri út - Lócsei utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - XIV. Erzsébet királyné útja - Öv u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - XV. Páskomliget u. - Piac gyalogos átkelőhely, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - XV. Károlyi Sándor - Árokhát utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - XVII. Ferihegyi út - Gyökér u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
5. csomag (Tervszállítási az összes helyszín tekintetében megtörtént):
- X. Fehér út, autóbusszáv létesítése
 - X. Kőér u. - Basa u., kisebb építési munkával járó korrekciós intézkedések
 - XI. Andor - Tétényi út, tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedések
 - XI. Budaörsi út - Egér út, tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedések
 - XIII. Hegedűs Gyula utca - Csanády utca, meglévő gyalogos átkelőhely forgalombiztonságának növelése
 - XIX. Üllői út - Földvár u., meglévő gyalogos átkelőhely forgalombiztonságának növelése
6. csomag (Szerződéskötés 2018.11.09-én megtörtént, várható tervszállítási idő 2020.06.30.):
- X. Kerepesi út - Gépmadár park, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
 - XIV. Kerepesi út - Rákospalota HÉV állomás, meglévő gyalogos átkelőhely forgalombiztonságának növelése
7. csomag (Tervszállítási megtörtént):
- XVI. Rákospalotai határút - Késmárk utca - Rákóczi út új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
8. csomag (Szerződéskötés 2018.11.07-én megtörtént, várható tervszállítási idő 2020.07.31):
- III. Lajos u.-Szépvölgyi út, kisebb építéssel és forgalmirend módosítással járó korrekciók

A kivitelezési feladatok ütemezése:

Elkészült:
IX. Könyves K. krt.-Mester u., kisebb építési munkával és forgalmirend módosítással járó korrekció
XI. Őrmező buszvégállomás, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely létesítése
2020-as évben megvalósítandó kivitelezések:
I. Döbrentei tér kisebb építési munkával járó forgalmi rend módosítás
I. Hegyalja út-Krisztina krt., tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedés
IV. Baross utca - Izzó utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
VIII. Népszínház utca - Kiss József utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
X. Fehér út új autóbusszáv létesítése
X. Kerepesi út - Gépmadár park jelzőlámpa létesítése
X. Maglódi út - Újhegyi út jelzőlámpa létesítése
XI. Andor utca - Tétényi út tömegközlekedést segítő kisebb beavatkozás

XI. Budaörsi út - Egér út forgalombiztonság növelése
XI. Budaörsi út - Nagyszőlős utca és Bajmóci utca jelzőlámpa létesítése
XI. Balatoni út – Háros utca buszmegálló akadálymentesítése
XII. Fodor utca - Szendrő utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XII. Istenhegyi út, Europaschule új gyalogos-átkelőhely létesítés
XIII. Hegedűs Gyula utca - Csanády utca meglévő gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának javítása
XIV. Erzsébet királyné útja - Öv utca jelzőlámpa létesítése
XIV. Kerepesi út - Rákosfalva HÉV állomás jelzőlámpa létesítése
XIV. Mogyoródi út - Cinkotai út új gyalogos-átkelőhely létesítés
XIV. Mogyoródi út - Csernyus utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XIV. Mogyoródi út - Öv utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XV. Páskomliget utca - Piac jelzőlámpa létesítése
XV. Széchenyi út - Kolozsvár utca jelzőlámpa létesítése
XV. Szerencs utca - Bánkút utca jelzőlámpa létesítése
XVI. Szlovák út - Baross utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XVI. Szlovák út - Gusztáv utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XVII. Csabai út - Szárny utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XVIII. Ady Endre út - Törvény utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XVIII. Kele utca - Vikár Béla utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XVIII. Üllői út - Gyöngyvirág utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XVIII. Üllői út - Kosár utca, jelzőlámpás szabályozású gyalogátkelőhely létesítése
XIX. Hofherr Albert utca - Áchim András utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XIX. Üllői út - Földváry utca, meglévő gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának növelése
XX. Határ út - Baross utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XXI. Ady Endre út - Duna utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XXII. Dózsa György út - VII. utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
XXII. Jókai Mór utca - Művelődés utca meglévő gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának javítása
2021-as évben megvalósítandó kivitelezések:
III. Lajos utca - Szépvölgyi út, építési munkával járó forgalmi rend módosítás
III. Szépvölgyi út - Folyondár utca, új jelzőlámpás szabályozású gyalogos-átkelőhely
IV. Leiningen Károly utca - Vécsey Károly utca, új jelzőlámpa létesítése
IV. Óceánárok utca - Farkaserdő utca, új jelzőlámpa létesítése
IV. Szent Imre utca - Bajza József utca, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely
VI. Podmaniczky utca- Rippl-Rónai utca új jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely létesítés
X. Kőér utca - Basa utca, körforgalom kialakítása
XIV. Csömöri út - Lőcsei utca, új jelzőlámpa létesítése
XV. Károlyi Sándor - Árokhát utca, új jelzőlámpa létesítése
XVI. Rákospalotai határút-Késmárk utca-Rákóczi út, jelzőlámpás csomópont kialakítása
XVII. Ferihegyi út - Gyökér u., új jelzőlámpa létesítése
XVIII. Thököly út 3. (Kossuth Lajos tér), új gyalogos-átkelőhely létesítése rámpával
XIX. Kossuth L. u. - Nádasdy u., új jelzőlámpa létesítése
XIX. Pozsony u. - Kassa u., új jelzőlámpás szabályozású gyalogos-átkelőhely

Az okirat 1. sz. módosításának indoka az volt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetése által biztosított forrás csak részfeladatokra volt elegendő. A források függvényében 2018. évben a tervezési feladatok megvalósítása kezdődött el. Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetése biztosította a szükséges forrást a tervezési és kivitelezési feladatokra 2019-2021 közötti időszakban, így a projekt befejezési határideje 2021.12.31-re módosult. A műszaki tartalomban is történt változás a XV. Szentmihályi út - Kőrakás park, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely kikerült a XV. kerületi önkormányzat kérésére (aki saját forrásból kívánta megvalósítani). A felszabaduló forrás terhére a forgalomtechnikai kezelő által indokoltnak ítélt feladat az I. Hegyalja út – Krisztina körút tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedés került be a helyszínek közé. A feladat megnevezése Forgalomtechnikai Intézkedések 2018-2021 megnevezésre módosult.

Az okirat 2. sz. módosításának indoka, hogy több tervezési feladat elhúzódtott így tervek hiányában nem tudtak elindulni a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások a tervezett ütem szerint 2019. évben, így kezdési időpontok is áthúzódtak 2020 évre. Továbbá a műszaki tartalom változás történt, közlekedésbiztonsági indokok miatt szükségessé vált egy új helyszín szerepeltetése az engedélyokiratban, új címként a XI. Balatoni út – Háros utca buszmegálló akadálymentesítése került be. A Feladat megvalósításának előrehaladási üteme a korábbi engedélyokiratban foglaltaktól eltér és műszaki tartalom is módosul, de a teljes bekerülési költsége nem változik. A fenti okok következtében indokolt a műszaki és pénzügyi ütemezés felülvizsgálata és módosítása.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A feladatok egy részének megvalósítása hatósági engedélyhez kötött, melyek beszerzése folyamatos.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A megvalósítást követően a forgalomtechnikai eszközök (jelzőtáblák, burkolati jelek) várható élettartama 3-10 év forgalomnagyságtól függően. A jelzőlámpákba beépített eszközök (bejelentkezők, vezérlőegység stb.) élettartama minimum 10 év. A szegélykorrekciók, illetve egyéb építési munkák esetén a szükséges felújításig várható élettartam minimum 10 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A beruházások eredményeként a csúcsidőszaki közúti torlódások csökkenése, és a forgalombiztonság javulása várható. Mind ezek eredményeként csökken a környezet terhelése és a baleseti kockázat.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Az egyes csomópontoknál alkalmazott korszerű megoldások az elkövetkező években várhatóan növelik az üzemeltetési költséget. Átlagosan 10 éves felújítási ciklusidőt feltételezve az éves üzemeltetési költség növekedése mintegy 20 millió Ft/év a korábbi évek tapasztalatai alapján.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
A feladat Fővárosi forrásból valósul meg.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
-
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
Az 1998. évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Az újonnan épülő gyalogátkelők, buszmegállók és járdák megközelítésére süllyesztett szegélyek, taktilis sávok építendő, a jelzőlámpáknál indokolt esetben távkapcsolóval működtethető, hangjelzést adó készülék telepítendő.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Jelen 2. sz. módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 219/b/2019 (03.27) sz. Föv. Kgy. határozattal jóváhagyott 1. sz. módosított engedélyokirat hatályát veszti.

Dátum: 2020.**Ellenjegyző:**

.....
Nágel Ilona
aljegyző 2020.06.09.

**Jóváhagyó:**

a főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes



.....
dr. Számadó Tamás
főjegyző

2020 JÚN 12.



.....
Kertész Péter
osztályvezető

2020 JÚN 04.

