



Megrendelő:

Budapest Főváros Önkormányzata

Vállalkozási szerződés

Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése
(BKISZ) projekt

Pesterzsébeti főgyűjtő csatorna kivitelezési munkái

Szerződés 1. számú módosítása és elszámolási
megállapodás

Budapest, 2021.

Vállalkozó:

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.



SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS

Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt Pesterzsébeti főgyűjtő csatorna kivitelezési munkái

Megrendelő:

Budapest Főváros Önkormányzata

Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Adószám: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

(a továbbiakban: **Megrendelő**)

Vállalkozó:

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Adószáma: 11097875-2-13

Pénzforgalmi jelzőszáma: 13100007-02507600-00463489 (BNP-Paribas Magyarországi fióktelepe)

Cégjegyzékszám: 13 09 192805

Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 11A00684

Képviseli: Tomosi Károly ügyvezető igazgató

(a továbbiakban: **Vállalkozó**),

együttesen **Felek** vagy **Szerződő Felek**

1. Preambulum

- 1.1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 131. § értelmében 2019. július 9. napján Felek „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt – Pesterzsébeti főgyűjtő csatorna kivitelezési munkái” tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek. A Szerződés teljesítésére a FIDIC „Piros Könyv” (*Építési munkák szerződéses feltételei, Megbízó által megtervezett magas és mélyépítési munkákhoz, második átdolgozott, magyar nyelvű kiadás 2005. január*) Általános és Különös Feltételei vonatkoznak.
- 1.2. A Szerződés finanszírozása a BKISZ projekt II. ütemében, a KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számon létrejött Támogatási Szerződés keretében történik, az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és Budapest Főváros Önkormányzata saját forrásából.
- 1.3. Felek a Szerződéses Megállapodás 8.6 pontjában rögzítették, hogy a Szerződésnek a felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban meghatározott részét kizárólag a Kbt. 141. §-a szerint módosíthatják. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni.
- 1.4. Vállalkozó 2020. június 11. napján benyújtotta, a Mérnöknél B03-079/20. iktatószámon nyilvántartott, a Szerződés Általános Feltételek 20.1 Alcikkely szerinti 2. számú részletezett Vállalkozói Követelését.

- 1.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 2020. június 16. napján az általa elvégzett munkák tekintetében készre jelentett, melyet követően 2020. július 2. napján sikeresen lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. Jelen szerződésmódosítás és elszámolási megállapodás célja, hogy a Szerződés Különös Feltételek 14.11 Alcikkely szerinti végszámla kifizetéséhez a Felek elszámoljanak a teljesítés során felmerült Követelésre tekintettel.

2. A szerződésmódosítás indokai

- 2.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést jelen szerződésmódosításban és elszámolási megállapodásban foglaltak szerint módosítják, melynek alapja Vállalkozónak az alábbiakban részletezett, 2020. június 6. napján kelt, B03-0079/20 iktatószámú 2. sz. Vállalkozói Követelése.
- 2.2. Vállalkozó a 2020. január 9. napján tartott 6. számú kooperációs megbeszélésen jelezte, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban: **Üzemeltető**) 2019. szeptember 9. napján kelt I - 2019291997 iktatószámú Üzemeltetői hozzájárulásában, a Budapest XX. kerület Pesterzsébeti tehermentesítő főgyűjtő csatorna D/25 - D/29 jelű aknák közötti szakasz megvalósulását akadályozó csatornaszakasz elbontása következtében, vagyonérték csökkenés miatt, kártalanítást írt elő.
- 2.3. Vállalkozó az Üzemeltetői hozzájárulásban rögzített kártalanítással kapcsolatban 2020. január 16. napján kelt levelében kérte a Mérnök utasítását, illetve jelezte, hogy amennyiben a kártalanítást neki kell megfizetnie, Követeléssel kíván élni. A Mérnök 2020. február 10. napján kelt levelében tájékoztatta Vállalkozót, hogy a Szerződéses Megállapodás 2.1. a) pontja szerint a vonatkozó engedélyeket szerezze be és az Üzemeltető előírásai alapján a kivitelezési munkát végezze el.
- 2.4. A Mérnök 2020. február 27. napján tartott 9. számú kooperációs értekezleten felhívta Vállalkozó figyelmét, hogy a 2. számú Vállalkozói Követelés részletezése szükséges, mivel a kártalanítás pontos értéke nem ismert. Mérnök kérte Vállalkozót, hogy a részletes követelést a csatornaszakasz megszüntetését és a kártalanítási megállapodás megkötését követően a pontos összeg ismeretében nyújtsa be. Vállalkozó a csatornaszakasz megszüntetését és a 2020. június 4. napján létrejött kártalanítási megállapodás megkötését követően 2020. június 11. napján benyújtotta a részletezett 2. számú Vállalkozói Követelést.
- 2.5. A Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban nem szerepelt a csatornaszakasz megszüntetése esetén az Üzemeltető kártalanításának összegszerű kötelezettsége, Vállalkozó ezen kötelezettségét a Szerződés megkötését követően az Üzemeltető hozzájárulása állapította meg. A Követelésben foglalt kártalanítási megállapodás megkötése és ennek következtében a kártalanítás megfizetése a Szerződés teljesítéséhez szükséges, tekintettel arra, hogy annak hiányában az Üzemeltető a Létesítményt nem veszi át üzemeltetésbe.
- 2.6. Mérnök a Szerződés Általános Feltételek 3.5 Cikkely (Határozatok) előírásai alapján 2021. március 19. napján kelt K_03_0055/21_FX_BIS-CHO iktatószámú határozatában jóváhagyta a 2. sz. Vállalkozói Követelést. Mérnök Határozata szerint Vállalkozó a Követelés alapján - a kártalanítási megállapodásban szereplő - nettó 700 909,- Ft költségre jogosult. A Követelés a Megvalósítás Időtartamára nincs hatással.

3. A szerződésmódosítás jogalapja

- 3.1. Felek a Szerződést a 2. számú Vállalkozói Követelésre tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják. Felek megállapítják, hogy a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá az ellenérték módosítása (emelkedése) nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át. A módosítás eredményeként a Szerződéses Ár nettó 700 909,- Ft összeggel emelkedik, mely változás az eredeti ellenérték 0,25%-a.

4. Módosuló rendelkezések

- 4.1. Felek a fentiekre tekintettel kijelentik, hogy a Szerződéses Megállapodás 3.1 pontjának első három bekezdését a következőképpen (***félkövér, dőlt*** betűtípussal jelölve) módosítják:

„3.1 Szerződéses Ár: nettó **280 700 909,-** Ft, azaz nettó **kettőszáznyolcvanmillió-hétszázezer-kilencszázkilenc** forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár.

Tartalékkeret: nettó 14 000 000,- Ft, azaz nettó tizennégymillió forint.

A Szerződés Elfogadott Végösszege a **Szerződéses Ár**, valamint a Tartalékkeret együttes összege, összesen: nettó **294 700 909,-** Ft, azaz nettó **kettőszázkilencvennégymillió-hétszázezer-kilencszázkilenc** forint.”

- 4.2. Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret összege változatlan marad.

5. Záró rendelkezések

- 5.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.
- 5.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban és elszámolási megállapodásban rögzítettek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek. Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítása a Kbt. 141. § (7) bekezdés hatálya alá tartozik.
- 5.3. Felek megállapítják, hogy a követelés jelen szerződésmódosításban és elszámolási megállapodás 2.6. pontjában meghatározott összege támogatás tekintetében el nem számolható költségnek minősül, melyet Vállalkozó a Szerződés Különös Feltételek 14.7. Alcikkely (d) bekezdés értelmében külön számlában köteles elszámolni.
- 5.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosításban és elszámolási megállapodásban foglaltakon felül további igénye vagy követelése Megrendelővel szemben nincs.
- 5.5. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás 3.7 pontjára tekintettel jelen szerződésmódosítás és elszámolási megállapodás mindkét Fél általi aláírását követő 5 munkanapon belül köteles a Jótállási Biztosítékot, a módosított Szerződéses Ár mértékére tekintettel Megrendelőnek átadni.
- 5.6. Jelen szerződésmódosítás és elszámolási megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az alább felsorolt és csatolt melléklet:

1. melléklet: Mérnök 2021. március 19. napján kelt, K_03_0055/21_FX_BIS-CHO iktatószámú határozata

- 5.7. Fentiek bizonyosságául jelen szerződésmódosítást és elszámolási megállapodást a Felek ezennel kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 7 (hét) eredeti példányban aláírják, amelyből 5 (öt) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány a Mérnököt és 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt: Budapest, 2021.

Kelt: Budapest, 2021.

MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:

VÁLLALKOZÓ:
Aláírta és lepecsételte:

.....
Budapest Főváros Önkormányzata

.....
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Tomosi Károly
ügyvezető

A Főpolgármester hatáskörében eljárva:
Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Kelt: Budapest, 2021.

.....
Nágel Ilona
pénzügyekért felelős aljegyző

1. számú melléklet

Mérnök 2021. március 19. napján kelt, K_03_0055/21_FX_BIS-CHO iktatószámú határozata