

**dr. Kittka Dalma**  
főosztályvezető

**Főpolgármesteri Hivatal**  
**Közbeszerzési és Projektmenedzsment**  
**Főosztály**

**Budapest**  
Városház utca 9-11.  
**1052**

**Tárgy:** Nyilatkozat vállalkozási szerződés  
módosításának folyamatba épített  
támogathatósági-elszámolhatósági valamint  
műszaki szempontú ellenőrzéséről (EUPR  
azonosító: 2021/03/01401/É-1-1 (1. verzió))

**Iktatószám:** KHVF/42533 /2021-ITM

**Ügyintéző:** Nyárádi Péter

**Telefonszám:** +36 1 896-5453

**E-mail:** peter.nyaradi@itm.gov.hu

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

Ezúton értesítjük, hogy a 2019. július 9. napján megkötött „**Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt – Pesterzsébeti főgyűjtő csatorna kivitelezési munkái**” tárgyú vállalkozási szerződés **1. sz. módosításának** folyamatba épített ellenőrzését a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján elvégeztük, és a kialakult véleményünkről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

**A szerződésmódosítás tárgya:**

A szerződésmódosítás tervezete szerint Vállalkozó igényt tart a 2. sz. vállalkozói követelés szerint – az FCSM kártalanítása végett – a Szerződéses Árnak és egyben a Szerződés Elfogadott Végösszegének 700.909,- Ft összegű megnövelésére a tartalékkeret változatlanul hagyása mellett. A teljesítési határidő nem változik.

**A szerződésmódosítás szükségességének indokolása:**

Vállalkozó a 2020. január 9. napján tartott 6. számú kooperációs megbeszélésen jelezte, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) 2019. szeptember 9. napján kelt I - 2019291997 iktatószámú Üzemeltetői hozzájárulásában, a Budapest XX. kerület Pesterzsébeti tehermentesítő főgyűjtő csatorna D/25 - D/29 jelű aknák közötti szakasz megvalósulását akadályozó csatornaszakasz elbontása következtében, vagyoniérték csökkenés miatt, kártalanítást írt elő. Vállalkozó szerződéses feladata volt a csatornaszakasz elbontása. Vállalkozó jelezte, hogy amennyiben a kártalanítást neki kell fizetnie, akkor követeléssel fog élni annak érvényesítésére. Ezt követően Mérnök kérte Vállalkozót, hogy a részletes követelést a csatornaszakasz megszüntetését és a kártalanítási megállapodás megkötését követően a pontos összeg ismeretében nyújtsa be. Vállalkozó a csatornaszakasz megszüntetését és a 2020. június 4. napján létrejött kártalanítási megállapodás megkötését követően 2020. június 6. napján benyújtotta a részletezett 2. számú vállalkozói követelést, amely alapján Vállalkozó igényt tart a 700.909,- Ft összegű többletköltségének érvényesítésére.

A Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás, közbeszerzési dokumentációjában nem szerepelt a csatornaszakasz megszüntetése esetén az Üzemeltető kártalanításának összegszerű kötelezettsége. Vállalkozó ezen kötelezettségét a Szerződés megkötését követően az Üzemeltető hozzájárulása állapította meg. A Követelésben foglalt kártalanítási megállapodás megkötése és ennek következtében a kártalanítás megfizetése a Szerződés teljesítéséhez szükséges, tekintettel arra, hogy annak hiányában az Üzemeltető a Létesítményt nem veszi át üzemeltetésbe.

Megrendelő a 2021. március 23. napján, hiánypótlás során benyújtott nyilatkozata alapján a 700.909,- Ft összegű kártalanítási díjat saját forrásból kívánja finanszírozni.

**Műszaki, illetve támogathatósági-elszámolhatósági szempontú vélemény:**

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: KEHOP IH) a benyújtott dokumentumok vizsgálatát követően a **tárgyi, 1. sz.**

**szerződésmódosítással szemben**, vagyis a Szerződéses Árnak és egyben a Szerződés Elfogadott Végösszegének – a tartalékkeret változatlanul hagyása mellett – **saját forrásból történő**, 700.909,- Ft összegű megemelésével szemben műszaki, illetve támogathatósági-elszámolhatósági szempontból **nem emel kifogást**.

Javasoljuk kezdeményezni a Központi ellenőrző szervezetnél a tárgyi szerződésmódosítás jogi szempontú ellenőrzését a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Kérem szíves tájékoztatását és együttműködését.

Budapest, 2021. március „24”

Üdvözléssel:

Kótai Béla  
osztályvezető



**1. számú melléklet**

**ELLENŐRZŐ LISTA**

**KEOP ÉPÍTÉSI, SZOLGÁLTATÁSI ÉS ESZKÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS  
FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉSÉHEZ**

|                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt neve:                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-00007                                                                                                               |                                                                                     |
| Vállalkozási/megbízási szerződés tárgya:<br>Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt – Pesterzsébeti főgyűjtő csatorna kivitelezési munkái |                                                                                     |
| A módosítás száma: 1                                                                                                                                             | Vállalkozási/megbízási szerz. EUPR azonosítója: 2021/03/0140<br>1/É-1-1 (1. verzió) |

| A támogathatósági, elszámolhatósági szempontú nyilatkozathoz szükséges adatok    |  | MEGFELEL<br>I / N / NR |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>VÁLLALKOZÁSI / MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FŐBB ADATAI</b>      |  |                        |
| 1 Szerződő felek adatai                                                          |  | I                      |
| 2 Kapcsolattartók adatai                                                         |  | I                      |
| 3 A szerződés tárgya                                                             |  | I                      |
| 4 A szerződés összege                                                            |  | I                      |
| 5 Forrás megoszlás                                                               |  | I                      |
| 6 A módosításra a szerződés időbeli hatályának fennállta alatt kerül sor?        |  | I                      |
| <b>A MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÁSA, CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK MEGLÉTÉNEK ELLENŐRZÉSE</b> |  |                        |
| 7 A szerződésmódosítás minden melléklete csatolva van?                           |  | N                      |
| 8 A módosítást alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak?                    |  | N                      |
| Hiánypótlási felhívás: <b>BKISZ szv_1.szm_1HP_exante_210316.docx</b>             |  |                        |
| Hiánypótlás szükséges: <u>igen</u> nem      (megfelelő aláhúzendő)               |  |                        |

|                                               | Név és aláírás | Dátum      |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|
| Szakmai referens                              | Nyárádi Péter  | 2021.03.16 |
| Ellenőrzési referens<br>(amennyiben releváns) |                |            |

Hiánypótlás kiküldése elektronikus úton: 2021.03.16

Hiánypótlás beérkezése: 2021.03.23

**Hiánypótlás ellenőrzése:**

| A hiánypótlással a kért dokumentumok benyújtásra kerültek: <u>igen</u> nem      (megfelelő) |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                                                             | Név és aláírás | Dátum      |
| Ügyintéző 1                                                                                 | Nyárádi Péter  | 2021.03.24 |
| Ügyintéző 2<br>(amennyiben releváns)                                                        |                |            |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>A MÓDOSÍTÁS ELSZÁMOLHATÓSÁGI, TÁMOGATHATÓSÁGI ÉS MŰSZAKI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA, A MÓDOSÍTÁS HATÁSA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSRE</b> |                                                                                                                                                                                           |    |
| 9                                                                                                                                 | A módosítás elszámolhatósági és támogathatósági szempontból megfelelő?                                                                                                                    | I  |
| 10                                                                                                                                | A módosított szerződéses összeg a TSZ szerint rendelkezésre áll?                                                                                                                          | I  |
| 11                                                                                                                                | Amennyiben nem áll rendelkezésre teljes egészében a módosított szerződéses összeg, az önerő nyilatkozatot a kedvezményezett csatolta?                                                     | I  |
| 12                                                                                                                                | A lejárat határidő változása esetén az új módosított teljesítési határidő összhangban van a TSZ-szel?                                                                                     | NR |
| 13                                                                                                                                | A lejárat határidő változása esetén az új módosított teljesítési határidő nem haladja meg a pályázati felhívásban/ útmutatóban szereplő, a projekt előkészítésére /megvalósítására előírt | NR |

**1. számú melléklet**

**ELLENŐRZŐ LISTA**

**KEOP ÉPÍTÉSI, SZOLGÁLTATÁSI ÉS ESZKÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS  
FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉSÉHEZ**

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>A MÓDOSÍTÁS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:</b> | A szerződésmódosítás tervezete szerint Vállalkozó igényt tart a 2. sz. vállalkozói követelés szerint – az FCSM kártalanítása végett – a Szerződéses Árnak és egyben a Szerződés Elfogadott Végösszegének 700.909,- Ft összegű saját forrásból történő megnövelésére a tartalékkeret változatlanul hagyása mellett. A teljesítési határidő nem változik. <b>Elfogadva!</b> |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               | Név és aláírás           | Dátum      |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Szakmai referens                              | Nyárádi Péter            | 2021.03.24 |
| Ellenőrzési referens<br>(amennyiben releváns) |                          |            |
| Osztályvezető <i>h</i>                        | Kótai Béla <i>h</i>      | 2021.03.24 |
| Főosztályvezető/Főosztályvezető-helyettes     | Kovács László <i>K L</i> | 2021.03.24 |

|    |                                                                                                               |                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | <b>A Központi Koordinációs Szerv közbeszerzési-jogi véleményezését követő szerződés módosítás ellenőrzése</b> | <b>MEGFELEL<br/>I / N / NR</b> |
| 18 | IH támogató tartalmú nyilatkozata csatolva                                                                    |                                |
| 19 | A Központi Koordinációs Szerv támogató nyilatkozata csatolva                                                  |                                |
| 20 | A módosítás az IH és a Központi Koordinációs Szerv tanúsítványának a tartalmával összhangban áll              |                                |

**A szerződésmódosítás megfelelő / szabálytalansági gyanú merült fel (megfelelő aláhúzendó)**

|                                               | Név és aláírás | Dátum |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|
| Szakmai referens                              |                |       |
| Ellenőrzési referens<br>(amennyiben releváns) |                |       |
| Főosztályvezető/Főosztályvezető-helyettes     |                |       |