



BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Alpolgármester

1033 Budapest, Fő tér 3.

Erő Zoltán részére

Főosztályvezető, főépítész

Főpolgármesteri Hivatal

Várostervezési Főosztály

(1052 Budapest, Városház utca 9-11.)

Ikt.szám: ALPM/95-1/2021

Tárgy: Támogatási Szerződés módosításának
kezdemenyezése

Tisztelt Főépítész Úr!

Hivatkozással Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között 2020. október 15-én FPH059/93-5/2020. iktatószámom, a „TÉR_KÖZ 2018 - „Kiscelli kastély környezetének közösségi célú rehabilitációja” elnevezésű projektre megkötött Támogatási Szerződés 3.2.1. pontjára, kezdeményezem a Támogatási Szerződés módosítását az alábbiak szerint:

A projekt befejezésének jelenlegi határidejét (2021. december 15.) kezdeményezem **2022. december 15-re** módosítani.

A beérkezett lakossági észrevételek, az időközben megváltozott szabványok (pl. favédelem), valamint a kivitelezési költségbecslés árnövekedése miatt szükségessé vált a tervezett I. ütem műszaki tartalmának kisléptékű felülvizsgálata, elsősorban a játszóhely tekintetében. A játszótér kivitelezése ütemekre lett bontva, a játszótér bizonyos tartalmi elemei átemelésre kerültek a tervezett II. ütembe, egyrészt reflektálva a lakossági észrevételekre, másrészt csökkentve ezzel az I. ütem becsült összköltségét. A módosítások nem érintik a kiadott engedélyeket, és a Támogatási Szerződés tartalmát. Az „MSZ 12042 Fák védelme építési területen szabvány” mentén utólagosan felül kellett vizsgálnunk a teljes tervdokumentációt, valamint favédelmi tervet kellett készítenünk, mivel a fenti szabvány megjelenése későbbi, mint a tervdokumentáció elkészülte. Ez a módosítás a kerületi főkertésszel egyeztetve fedvénytervvel lett kezelve, ezzel a tervdokumentáció kiegészült, csatoljuk.

A „TÉR_KÖZ 2018 - „Kiscelli kastély környezetének közösségi célú rehabilitációja” elnevezésű projekt utólagos tervezői feladatainak elvégzése és a lakossági egyeztetések miatt a közbeszerzési eljárás bár elő van készítve, de nem került megindításra, így a Támogatási Szerződésben rögzített határidőt nem tudjuk tartani, ezért kérjük a Szerződés 3.3.1. pontjában rögzített Projekt befejezési határidejének 2022. december 15-re történő módosítását támogatni szíveskedjenek.

Budapest, 2021. október 4.

Tisztelettel:



Czeplédy Gergő
alpolgármester

OBVF KFT.
Czékó Gábor