

C/M/S

Law . Tax

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal
Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

Király Péter úr
főosztályvezető
részére

1052 Budapest,
Városház u. 9-11.

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓSZÁM: 23 / 462 - 3 / 2018		
IKTATVA: 2018 JÚN 11.		
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ	ELŐZMÉNY
8	Király Péter	ül.

Ormai és Társai
CMS Cameron McKenna
Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda

Ybl Palace
Károlyi utca 12
H-1053 Budapest
Hungary

Tel: +36 1 483 4800
+36 1 505 4800
Fax: +36 1 483 4801
E-mail: zsolt.okanyl@cms-cmno.com
www.cms.law

Budapest, 2018. június 8.

Tárgy: A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 3. tisztítási fokozat tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése iránti vállalkozási szerződésből eredő vállalkozói követelések

Tisztelt Főosztályvezető úr!

A Híd Építőipari Zrt. (székhelye: 1118 Budapest, Frigyes út 20., cégjegyzékszám: 01-10-0406220), a Colas Alterra Építőipari Zrt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73., cégjegyzékszám: 01-10-048283), a STRABAG-MML Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., cégjegyzékszám: 01-09-884487), a Csepel 2012 ACS Konzorcium (továbbiakban: „Konzorcium”) tagjai, jelen levélhez csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőjeként a következőkről tájékoztatjuk Önt.

Budapest Főváros Önkormányzata mint megrendelő (a továbbiakban „Megrendelő”) és a Konzorcium tagjai mint vállalkozók között 2012. április 27. napján vállalkozási szerződés jött létre a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 3. tisztítási fokozat tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése céljából (Hivatkozási szám: 2004 HU 16 C PE 001 B-1457) (továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”). A Konzorcium tagjai jelen levél megküldésével felszólítják a Megrendelőt, hogy a Vállalkozási Szerződés Általános és Különleges Feltételek 4.12, 8.4, 10.3, 19.4, és 20.1 Alcikkelyei valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 198. § (1) bekezdése, 303. § (1) bekezdés és 318. § (1) bekezdése alapján a Konzorcium tagjait megillető többletköltségeket és a Vállalkozási Szerződés Általános Feltételek 9.4 Alcikkelye alapján a Megrendelő által jogosulatlanul levont vállalkozói díjat összesen 2.891.017,43 EUR összegben megtéríteni, valamint ezen tőkeösszegre és a végszámla késedelméből eredő Vállalkozási Szerződés Különleges Feltételek 14.7 Alcikkelye, Általános Feltételek 14.8 Alcikkelye és a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot a Konzorcium tagjai részére haladéktalanul, de legkésőbb jelen levél kézhezvételét követő 30 napon belül megfizetni szíveskedjen.

A Konzorcium tagjai fenti követelésükben a következő, a Vállalkozási Szerződés teljesítése során felmerült körülményekből eredő költségeik megtérítését kérik:

- (i) A 2013. április 24. napján a Konzorcium ACS/2013/K/382. iktatószámú levelében bejelentett és 2013. május 29. napján a Konzorcium ACS/2013/K/413 iktatószámú levelében részletezett 2. számú vállalkozói követelésben megjelölt akadályozó körülményből (struvit-kiválás) eredő valamennyi vállalkozói többletköltség;
- (ii) A 2013. június 19. napján a Konzorcium ACS/2013/K/432. iktatószámú levelében bejelentett és 2013. június 28. napján a Konzorcium ACS/2013/K/442. iktatószámú levelében részletezett 3. számú vállalkozói követelésben megjelölt akadályozó körülményből (árvízvesztély miatti intézkedések) eredő valamennyi vállalkozói többletköltség;
- (iii) A 2013. július 16. napján a Konzorcium ACS/2013/K/451. iktatószámú levelében bejelentett és 2013. október 4. napján a Konzorcium ACS/2013/K/480. iktatószámú levelében részletezett 4. számú vállalkozói követelésben megjelölt akadályozó körülményből (lúgossági mutató eltérése) eredő valamennyi vállalkozói többletköltség;
- (iv) A 2013. július 23. napján a Konzorcium ACS/2013/K/456. iktatószámú levelében bejelentett és 2013. október 3. napján a Konzorcium ACS/2013/K/481. iktatószámú levelében részletezett



5. számú vállalkozói követelésben megjelölt akadályozó körülményből (BOI_s paraméter tartós és többszörös eltérése) eredő valamennyi vállalkozói többletköltség;

- (v) A 2013. augusztus 7. napján a Konzorcium ACS/2013/K/463. iktatószámú levelében bejelentett és 2013. szeptember 30. napján a Konzorcium ACS/2013/K/482. iktatószámú levelében részletezett **6. számú vállalkozói követelésben megjelölt akadályozó körülményből (Üzemeltetési hiba folytán nagy mennyiségű anaerob iszap és habzástgátló bekerülése a DEMON rendszerbe) eredő valamennyi vállalkozói többletköltség;**
- (vi) A 2013. szeptember 27. napján a Konzorcium ACS/2013/K/477. iktatószámú levelében bejelentett és 2013. október 14. napján a Konzorcium ACS/2013/K/496. iktatószámú levelében részletezett **7. számú vállalkozói követelésben megjelölt akadályozó körülményből (Üzemeltetési hiba folytán nagy mennyiségű anaerob iszap bekerülése a DEMON rendszerbe) eredő valamennyi vállalkozói többletköltség;**
- (vii) **A Budapest Főváros Önkormányzata által, Megrendelőként tanúsított 2013. október 11. és 2013. december 12. közötti jogosultti késedelemről eredő, a Konzorcium tagjait a Ptk. 303. § (1) bekezdés és 318. § (1) bekezdés szerint szerződésszegéssel okozott kár utáni kártérítés;**
- (viii) **A Mérnöknek a Szerződéses Ár 99.777,61 EUR összegű csökkentéséről 2015. április 14. napján hozott K-03_0313/15_FX_WTP-OPE iktatószámú döntése szerint jogtalanul levont vállalkozói díj.**

A Konzorcium tagjai továbbá a fent megnevezett valamennyi követelés tekintetében igényt tartanak a Vállalkozói Szerződés Különleges Feltételek 14.7 Alcikkelye és a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat és a Vállalkozási Szerződés Különleges Feltételek 14.7 Alcikkely szerinti végösszámra késedelmes kifizetése folytán a Konzorciumi tagokat megillető Általános Feltételek 14.8 Alcikkely szerinti késedelmi kamat iránt.

A jelen levél a Pp. 121/A.§-a szerinti per előtti egyeztetésnek minősül és erre is figyelemmel a Konzorcium tagjai fenntartják a jogot, hogy a fenti pénzübeli követeléseket Budapest Főváros Önkormányzatával szemben bírósági úton érvényesítsék. E felszólítás nem tekinthető a Vállalkozási Szerződésből eredő további, a Konzorcium tagjait megillető követelésről történő lemondásnak.

Tisztelettel

a Híd Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőtében

a Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőtében és

a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselőtében


Dr. Okányi Zsolt
ügyvéd

**1053 Budapest,
Károlyi utca 12.**


Dr. Bíbók Péter
ügyvéd

Dr. Bíbók Péter
ügyvéd
**1053 Budapest,
Károlyi utca 12.**

Melléklet:

Ügyvédi Meghatalmazások

[1422592, 1422565, 1422564]