

## Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros Önkormányzata** (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; adószáma: 15735636-2-41; statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01; törzskönyvi azonosítószám: 735638; pénzforgalmi számlaszáma: 11784009-15490012; képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester) mint megrendelő – a továbbiakban: **Fővárosi Önkormányzat** vagy **Megrendelő**

másrészről

**Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 13961149-2-44; cégjegyzékszám: Cg.01 10 048283; pénzforgalmi számlaszáma: 10918001-00000024-99910008 (Unicredit Bank Hungary Zrt); kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 11A22246; képviseli: Piukovics Antal László vezérigazgató, Egri Sándor vállalkozási igazgató, Farkas Zsolt területi igazgató (a felsorolt személyek közül bármelyik kettő együttesen) mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**

Megrendelő és Vállalkozó külön-külön: **Fél**, együttesen: **Felek** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

### 1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2024. február 27-én nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított „Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem kiviteli tervezési és kivitelezési feladatai” (EKR szám: EKR000071552024 EKR rövidített név: Szennyvíztisztító telep levegőellátás fejlesztése) tárgyban melynek nyertese Vállalkozó lett és Felek között 2024. május 23. napján Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) jött létre.

### 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYI MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ KÖRÜLMÉNYEK

Budapest területén 2024. szeptember 16. napján harmadfokú árvízi készültség került elrendelésre. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepet üzemeltető FCSM Zrt. 2024. szeptember 17. napján jelezte a Szerződés szerint munkaterületet birtokló Vállalkozónak, hogy a telep üzembiztonsága, továbbá az érintett medence felúszásból eredő sérülésének elkerülése érdekében a Vállalkozó által korábban kitarított medence elárasztása szükséges.

Az árhullám levonulását és a medence újbóli leürítését követően a Vállalkozónak – a Szerződésben foglalt feladatok teljesítése érdekében – az érintett területen a takarítást ismételt el kellett végeznie. A Műszaki Ellenőr 2024. október 16. napján rögzítette az Építési naplóban, hogy a medence takarítása elérte az árvíz miatti újbóli elárasztás előtti kitarított szintet és a Szerződésben rögzített feladatok teljesítésének akadályai elhárult.

A Szerződés 8.7. pont a) alpontjában foglaltak szerint az árvíz olyan, a Vállalkozó ellenőrzési körén kívüli vis maior körülmény, amelyre nem képes hatást gyakorolni, így ez a körülmény kizárja a Vállalkozó felelősségét.

Fentiekre tekintettel a Vállalkozó 2024. szeptember 17. és 2024. október 16. napja között – 29 napig – rajta kívül álló okból akadályoztatva volt a munkavégzésben, így a Szerződés 2.2. pontja szerinti 15 hónapos teljesítési határidő nem tartható és a munkaterület ismételt megtisztítása okán Vállalkozónak a Szerződés megkötésekor előre nem látható költségei is keletkeztek.

Jelen 1. számú Szerződésmódosítás a Vállalkozó teljesítési határidejének – 29 nappal történő – meghosszabbítására, továbbá előre nem látható költségeinek – nettó 6.343.355,-Ft. értékben – megtérítésére vonatkozik.

### 3. A MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.1. Felek a Szerződés 2.2. pontját alábbiak szerint módosítják (módosított rész félkövér, dőlt betűtípussal jelölve)

„2.2. A jelen Szerződés teljesítésének határideje („Teljesítési határidő”) a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 15 hónap **és 29 nap**. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a 100 %-os készségi szint, az üzempróbák és a próbaüzem sikeres lefolytatása utáni műszaki átadás-átvételi eljárás a Teljesítési határidőn belül megkezdődik, és a megkezdéstől számított 30 napon belül lezárul.”

- 3.2. Felek a Szerződés 3.1. pontját alábbiak szerint módosítják (módosított rész félkövér, dőlt betűtípussal jelölve):

„3.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítéséért, összesen nettó **281.832.421,- Ft + ÁFA, azaz nettó kétszáznyolcvanegymillió-nyolcszázharminckétezer-négyszázhuszonegy** forint + általános forgalmi adó összegű Vállalkozói díj illeti meg.

Az ÁFA mértéke az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértéke. A vállalkozói díj ÁFA-ja a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj átalánydíj, továbbá annak részletezését a közbeszerzési dokumentumok részét képező, Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés tartalmazza.”

### 4. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelő, mivel a módosítás

- a) nem éri el az uniós értékhatárt,
- b) nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, tekintettel arra, hogy az eredeti vállalkozói díj mindösszesen 2,3%-kal emelkedik, továbbá
- c) nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez, és nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé, továbbá
- d) 3.1. pontja szerinti teljesítési határidő a műszaki tartalom és így az ellenérték módosulásával áll közvetlen összefüggésben.

### 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 5.1. A Szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.
- 5.2. A jelen 1. számú szerződésmódosítás Felek általi kölcsönös aláírásának napján (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában) lép hatályba.
- 5.3. Vállalkozó a jelen 1. számú szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles a Szerződés 7.5. pontja szerinti Teljesítési Biztosítékot a módosított Vállalkozói díj, valamint Teljesítési Határidő alapján módosítani és Megrendelő részére átadni. Vállalkozó a jelen 1. számú szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles a meglévő Felelősségbiztosítása hatályát módosítani és az erről szóló fedezetigazolást Megrendelő részére átadni.

5.4. Jelen 1. számú szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki ellenőr 2024. október 28. napján kelt K\_03\_0114/24\_OC\_EPT-IMP iktatószámú levele
2. sz. melléklet: Vállalkozó 2024. október 18. napján kelt 7302/2024-641 iktatószámú levele

Felek jelen 1. számú szerződésmódosítást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban írják alá, amelyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2024. 12.12.



Budapest Főváros Önkormányzata

**Megrendelő**  
Karácsony Gergely  
főpolgármester


Budapest, 2024. 12.06.

  
COLAS  
Colas Alterra Zrt.  
**Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**  
Vállalkozó  
Piukovics Antal László  
vezérigazgató

FARKAS ZSOLT  
területi igazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2024. 12. hó 10. napján

  
Bakó Aliz  
gazdasági igazgató

mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki ellenőr 2024. október 28. napján kelt K\_03\_0114/24\_OC\_EPT-IMP iktatószámú levele
2. sz. melléklet: Vállalkozó 2024. október 18. napján kelt 7302/2024-641 iktatószámú levele

A Pénzügyi és Közhatali  
Bizottság által elfogadott ..... 44/2024 (X.26.)  
számú határozat alapján.

  
Pázmány Edit  
11.28.

Németh László  
főosztályvezető

2024 NOV 28.



  
dr. Szelestey Vera  
Közbeszerzési és  
Projektmenedzsment Főosztály  
2024.11.28.

Oldal: 3 / 3

H-1053 Budapest Curia u. 3.  
H-1364 Budapest, Pf. 257.  
www.enviroduna.hu  
Tel.: +36 (1) 328 0298  
Fax.: +36 (1) 328 0297

|                |                                                                                                                         |                                     |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| címzett:       | Németh László főosztályvezető                                                                                           |                                     |  |
| vállalat neve: | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály                                                   |                                     |  |
| ügyintéző:     |                                                                                                                         |                                     |  |
| dátum:         | 2024. október 28.                                                                                                       | Iktatószám: K_03_0114/24_OC_EPT-IMP |  |
| oldalak sz.:   | 1                                                                                                                       |                                     |  |
| tárgy:         | Észak-pesti Szennyvíztisztítótelep - "A" vonal levegőellátás korszerűsítési munkái                                      |                                     |  |
| kapja még:     | Sass Katalin osztályvezető, BFFH Városüzemeltetési Főosztály<br>Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető igazgató, Enviroduna Kft. |                                     |  |

### Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Vállalkozó 2024. szeptember 19-én munkaterület hiánya miatt követelést jelentett be 7302/2024-501 iktatószámú levelében. Ebben kifejtette, hogy az Üzemeltető FCSM Zrt. tájékoztatása szerint a folyamatos nagy mennyiségű esőzések hatására érkező dunai árhullám és a 2024. szeptember 16. napján Budapest területén elrendelt harmadfokú árvízvédelem miatt a medencék felúszásának elkerülése érdekében a már kitisztított 4-es szekció elárasztásra kerül.

Vállalkozó a szekcióban végzett munkáit leállította, a munkaterületet az Üzemeltető részére elárasztás céljára visszaadta.

Az árhullám levonulása után a szekcióban addig elvégzett munkákat Vállalkozónak ismételtelen el kellett végeznie.

Ennek bemutatott idő és költség vonzatait műszaki ellenőr megvizsgálta, a Vállalkozó által 2024. október 18-án benyújtott kimutatás a műszaki ellenőr által elfogadhatónak tartott értékeket tartalmaz.

Műszaki ellenőr nyilatkozik, hogy a benyújtott követelést megalapozottnak tartja, annak kapcsán nettó 6.343.355,- Ft többletköltséget és 29 naptári nap befejezési határidő hosszabbítást elfogadhatónak tart és Megrendelőnek elfogadásra javasolja.

Üdvözléssel:

  
**Csuka Ákos**  
főmérnök

**enviroduna**  
BUDAPEST MÉRNÖKE  
H-1053 Budapest, Curia u. 3.

Főpolgármesteri Hivatal  
Városüzemeltetési Főosztály

Budapest, 2024.10.18  
Ikt.sz.: 4102/2024-641

Németh László úr  
Főosztályvezető részére

Ügyintéző: Németh Ildikó

Budapest  
Városház utca 9-11.

E-mail: [NemethL@budapest.hu](mailto:NemethL@budapest.hu)

ENVIRODUNA Kft.

Wertán Zsolt Zoltán úr  
Igazgató részére

Budapest  
Curia utca 3.

E-mail: [titkarsag@enviroduna.hu](mailto:titkarsag@enviroduna.hu)

**Tárgy:** „Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep „A” biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem kiviteli tervezési és kivitelezési” projekt –Dunai árvíz miatti többlet idő és költség kimutatás – szerződés módosítás kérése

**Tisztelt Főosztályvezető Úr!**  
**Tisztelt Igazgató Úr!**

Ezúton szeretnék jelezni, hogy 2024.09.19-én kelt 7302/2024-501-es iktatószámú levelünkben jelzett, Dunai árvíz miatti munkaterület hiánya kapcsán előállt akadályoztatás elhárult.

**Előzmények:**

A Duna budapesti szakaszán levonuló árhullámra és a 2024.09.16-án elrendelt harmadfokú árvízi készültségre tekintettel – Üzemeltető jelzésére - Vállalkozó 2024.09.16-án kitermelte a 4-es szekcióban depózott, korábban elbontott levegőztető elemeket, felkészülve egy várható elárasztásra.

Üzemeltető 2024.09.17-én írásban jelezte, hogy az Árvíz miatti, felúszásból adódó műtárgyon bekövetkező sérülések elkerülése érdekében - a korábban kitakarított és munkavégzésre átvett munkaterületet – elárasztja.

Az építési naplóban rögzítettekkel összhangban 2024.09.17-ei napot tekintjük az akadályoztatás kezdőnapjának. (3.sz. melléklet)

Tekintettel arra, hogy a Műszaki Ellenőr 2024.10.16-én megállapította, hogy az ismételten elvégzett takarítás mértéke elérte az elárasztás előtti takarítás szintjét, ezzel Vállalkozó irányába az akadályoztatás megszűnt.

Fenti dátumok között (2024.09.17-2024.10.16) **29 naptári nap** telt el. (2.sz. melléklet Határidő kimutatás)

Az ismételt takarítás többletköltségét az 1. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege nettó **6.343.355.-Ft.**

Fentiek alapján a bekövetkezett vis maior esemény kapcsán kérjük, hogy szíveskedjenek mind költség mind határidő tekintetében módosítani a szerződésünket.

Üdvözlettel:



  
**Molnár Máté Vilmos**  
területi főmérnök

  
**NÉMETH ILDIKÓ**  
contract manager

| CALT szignó:                                                                        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| műszaki                                                                             | penzügy | jog/contract m. |
|  |         |                 |

1.sz melléklet

| Észak- Pesti szvt. "A" vonali biológia levegőztető, árvíz miatti ismételt takarítás többlet költség kimutatás |                                        |                                                                               |                                                                                                              |                                  |       |        |          |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|----------|------------------|--|
| Sz.                                                                                                           | Megnevezés                             | Egységár<br>2024-es évi<br>rezióradíj/fő<br>ÉVOSZ ajánlás<br>2024 áprilisától | Mérnöki díjszabás:<br>Önálló mérnök<br>esetében)<br>235.000.- Ft/nap:<br>8 óras műszaknál<br>29.375.- Ft/óra | Járulékos<br>költségek<br>Ft/nap | Fő    | Óra    | Munkanap | Összesen<br>[Ft] |  |
| 1.                                                                                                            | Takarítás reziókölsége                 | 6 764 Ft                                                                      |                                                                                                              |                                  | 10 fő | 10 óra | 5,5 nap  | 3 720 200 Ft     |  |
| 2.                                                                                                            | Takarítás reziókölsége                 | 6 764 Ft                                                                      |                                                                                                              |                                  | 9 fő  | 10 óra | 3 nap    | 1 828 280 Ft     |  |
| 3.                                                                                                            | Műszaki felügyelet                     |                                                                               | 29 375 Ft                                                                                                    |                                  | 1 fő  | 2 óra  | 8,5 nap  | 499 375 Ft       |  |
| 4.                                                                                                            | Egyéb járulékos költségek (szivattyúk) |                                                                               |                                                                                                              | 35 000 Ft                        |       |        | 8,5 nap  | 297 500 Ft       |  |
| Ismételt takarítás díja mindösszesen:                                                                         |                                        |                                                                               |                                                                                                              |                                  |       |        |          | 6 343 355 Ft     |  |

*L. P. J. J. J.*

1.sz melléklet

Észak- Pesti szvtt. "A" vonali biológia levegőztető  
Építési napló létszám adatok

| Dátum      | Napló szerinti<br>létszám<br>Fő | Takarítási munkát<br>végző létszám<br>Fő | Megjegyzés                    |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 2024.10.02 | 14                              | 10                                       |                               |
| 2024.10.03 | 14                              | 10                                       | Eső miatt fél nap munkavégzés |
| 2024.10.07 | 14                              | 10                                       |                               |
| 2024.10.08 | 10                              | 9                                        |                               |
| 2024.10.09 | 11                              | 10                                       |                               |
| 2024.10.10 | 10                              | 9                                        |                               |
| 2024.10.11 | 10                              | 9                                        |                               |
| 2024.10.14 | 14                              | 10                                       |                               |
| 2024.10.15 | 17                              | 10                                       |                               |

L. L. J. J.

2. sz. melléklet

| Észak- Pesti szvtt. "A" vonali biológia levegőztető<br>Árvíz miatti ismételt takarítás többlet határidő kimutatás |            |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Esemény                                                                                                           | Dátum      | Megjegyzés                                  |
| Elárasztásról szóló Üzemeltetői írásbeli tájékoztatás:                                                            | 2024.09.17 |                                             |
| Ismételt leürítésről és öblítésről szóló Üzemeltetői tájékoztatás:                                                | 2024.10.02 | Vállalkozó megkezdte az ismételt takarítást |
| Műszaki Ellenőr bejegyzése akadályelhárításáról:                                                                  | 2024.10.16 |                                             |
| Szerződés hosszabbítás ideje:                                                                                     | 29         | naptári nap                                 |

*Handwritten signature*

Az építmény megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem kiviteli tervezési és kivitelezési  
feladatai

címe: 1044 Budapest 04. ker., Timár utca 1.

E-főnapló megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem

nyomtatvány verzió v2.19.0

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátuma: 2024.09.17.**

### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2024.09.17. 15:53

### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

### 2024.09.17. keddi bejegyzések:

#### Eseti bejegyzés

- Időpont: 15:47. Típus: online, munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással.

- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). Rögzítés időpont: 2024.09.17. 15:53

- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

A folyamatos esőzések miatt, 2024.09.16-án 0:00-tól a Duna Budapesti szakaszán harmadfokú árvízvédelmi készültség lépett életbe.

Üzemeltető mai napon írásban jelezte, hogy a korábban leürített, átöblített majd, munkaterületként Vállalkozó részére átadott és Vállalkozó által kitakarított, „A” biológiai műtárgy 4-es szekcióját az érkező dunai árhullámra tekintettel a felúszás veszély elkerülése érdekében feltölti tisztított szennyvízzel, ezzel elkerülve az esetleges felúszásból adódó műtárgy szerkezeti sérülését. A feltöltés időpontja várhatóan 2024.09.18-a. Fentiekre való tekintettel a munkavégzést felfüggesztjük, a munkaterületet Üzemeltetőnek visszaadjuk.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

**Bejegyzés dátuma: 2024.10.02.**

### Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2024.10.04. 16:47

### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

### 2024.10.02. szerdai bejegyzések:

#### Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 2 nappal!

- Időpont: 16:46. Típus: online, egyéb bejegyzések.

- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). Rögzítés időpont: 2024.10.04. 16:47

- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Az árhullám levonulása után Üzemeltető ismét leürítette és átöblítette a 4-es szekciót.

A munkaterületet munkavégzésre visszavettük

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

Az építmény megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem kiviteli tervezési és kivitelezési  
feladatai

címe: 1044 Budapest 04. ker., Tímár utca 1.

E-főnapló megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem

nyomtatvány verzió v2.19.0

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2024.10.04.

### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532) - online. Rögzítés időpont: 2024.10.04. 16:51
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (től-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 18 °C.
- Időjárás adatok: szélérő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Erősen felhős; csapadék: Eső; megjegyzés: egész napos eső.

### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

### Alvállalkozói létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! \*\*\*

### 2024.10.04. pénteki bejegyzések:

#### Napi jelentés

- Időpont: 16:48. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). Rögzítés időpont: 2024.10.04. 16:51
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

2024.10.02-án Üzemeltető jelezte, hogy a 4-es szekció ismételt ürítését és öblítését elvégezte.  
2024.10.02-án Alvállalkozói, előkészületi munkák: PanelKO Kft, előkészült az ismételt takarítási  
munkákhoz.  
2024.10.03-án Alvállalkozói munkavégzés: PanelKO kft. megkezdte a takarítást, amit az esős  
időjárás miatt felfüggesztett.  
2024.10.04-én esős idő miatt munkavégzés nem történt.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

Az építmény megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem kivitelezési és kivitelezési feladatai

címe: 1044 Budapest 04. ker., Tímár utca 1.

E-főnapló megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem

nyomtatvány verzió v2.19.0

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátuma: 2024.10.07.**

### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532) - online. Rögzítés időpont: 2024.10.07. 22:17
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (től-ig): 08:00 - 16:20
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok: szélérő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Gyengén felhős; csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.

### Saját létszám adatok:

| Szakma megnevezése       | Létszám (fő) |
|--------------------------|--------------|
| Műszaki                  | 1            |
| <b>Összlétszám (fő):</b> | <b>1</b>     |

### Alvállalkozói létszám adatok:

| Napló sorszám            | Kivitelező cég neve              | Létszám (fő) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2024/546/3-2             | PanelKO Ipari és Szolgáltató Kft | 14           |
| <b>Összlétszám (fő):</b> |                                  | <b>14</b>    |

### 2024.10.07. hétfői bejegyzések:

#### Napi jelentés

- Időpont: 22:15. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). Rögzítés időpont: 2024.10.07. 22:16
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Alvállalkozói munkavégzés: PanelKO kft. 4-es szekció ismételt takarítása, szivattyúzása.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

#### Eseti bejegyzés

- Időpont: 22:50. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Bálint András János (NÜJ:146198917). Rögzítés időpont: 2024.10.07. 22:51
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Mélyépítés). Szöveg:

Ellenőriztem. Ellenőrzésemkor Vállalkozó medence takarítási munkákat végzett, mellyel kapcsolatban különös észrevételem nincs.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

Az építmény megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem kivitelezési és kivitelezési  
feladatai

címe: 1044 Budapest 04. ker., Timár utca 1.

E-főnapló megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem

nyomtatvány verzió v2.19.0

**Napi jelentések, eseti bejegyzések****Bejegyzés dátum: 2024.10.08****Napi jelentés fejléc adatok:**

- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532) - online. Rögzítés időpont: 2024.10.08. 14:12
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (től-ig): 08:00 - 16:20
- Hőmérséklet: délelőtt= 13 °C, délután= 21 °C.
- Időjárás adatok: szélérő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt;  
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.

**Saját létszám adatok:**

| Szakma megnevezése | Létszám (fő) |
|--------------------|--------------|
| Műszaki            | 1            |
| Összlétszám (fő):  | 1            |

**Alvállalkozói létszám adatok:**

| Napló sorszám     | Kivitelező cég neve              | Létszám (fő) |
|-------------------|----------------------------------|--------------|
| 2024/546/3-2      | PanelKO Ipari és Szolgáltató Kft | 14           |
| Összlétszám (fő): |                                  | 14           |

**2024.10.08. keddi bejegyzések:****Napi jelentés**

- Időpont: 14:11. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). Rögzítés időpont: 2024.10.08. 14:12
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Alvállalkozói munkavégzés: PanelKO kft. 4-es szekció ismételt takarítása, szivattyúzása. 4-es  
szekció, 4/1-es levegőztető mező felmérése, sablon készítés, előkészület levegőztető elemek  
telepítéséhez.

**A bejegyzéshez csatolt fotók:**

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátum: 2024.10.09.**

### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532) - online. Rögzítés időpont: 2024.10.09. 21:00
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (től-ig): 08:00 - 16:20
- Hőmérséklet: délelőtt= 13 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt;  
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.

### Saját létszám adatok:

| Szakma megnevezése       | Létszám (fő) |
|--------------------------|--------------|
| Műszaki                  | 1            |
| <b>Összlétszám (fő):</b> | <b>1</b>     |

### Alvállalkozói létszám adatok:

| Napló sorszám            | Kivitelező cég neve              | Létszám (fő) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2024/546/3-2             | PanelKO Ipari és Szolgáltató Kft | 10           |
| <b>Összlétszám (fő):</b> |                                  | <b>10</b>    |

### 2024.10.09. szerdai bejegyzések:

#### Eseti bejegyzés

- Időpont: 16:18. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Bálint András János (NÜJ:146198917). Rögzítés időpont: 2024.10.09. 16:20
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Mélyépítés). Szöveg:

Mai napon ellenőriztem. Vállalkozó a "nagy" medencék újbóli takarítását végzi illetve a naplóban  
foglaltak szerint előkészítési munkákat végez a "kis" medencékben.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

#### Napi jelentés

- Időpont: 20:59. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). Rögzítés időpont: 2024.10.09. 21:00
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Alvállalkozói munkavégzés: PanelKO kft. 4-es szekció ismételt takarítása, szivattyúzása. 4-es  
szekció, 4/1-es levegőztető mező felmérése, sablon készítés, előkészület levegőztető elemek  
telepítéséhez.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

Az építmény megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem kiviteli tervezési és kivitelezési  
feladatai

címe: 1044 Budapest 04. ker., Tímár utca 1.

E-főnapló megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem

nyomtatvány verzió v2.19.0

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2024.10.10.

## Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532) - online. Rögzítés időpont: 2024.10.10. 18:08
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 16:20
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok: szélérő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Borult; csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.

## Saját létszám adatok:

| Szakma megnevezése | Létszám (fő) |
|--------------------|--------------|
| Műszaki            | 1            |
| Összlétszám (fő):  | 1            |

## Alvállalkozói létszám adatok:

| Napló sorsszám    | Kivitelező cég neve              | Létszám (fő) |
|-------------------|----------------------------------|--------------|
| 2024/546/3-2      | PanelKO Ipari és Szolgáltató Kft | 11           |
| Összlétszám (fő): |                                  | 11           |

## 2024.10.10. csütörtöki bejegyzések:

## Eseti bejegyzés

- Időpont: 16:59. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Bálint András János (NÜJ:146198917). Rögzítés időpont: 2024.10.10. 16:59
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Mélyépítés). Szöveg:

Mai napon ellenőriztem. Vállalkozó a naplóban foglaltak szerint végez munkát. Mai napon kooperációt tartottunk.

## A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

## Napi jelentés

- Időpont: 18:07. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). Rögzítés időpont: 2024.10.10. 18:07
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Alvállalkozói munkavégzés: PanelKO kft. 4-es szekció ismételt takarítása, szivattyúzása. 4-es szekció, 4/1-es levegőztető előkészület levegőztető elemek telepítéséhez.

## A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

Az építmény megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem kiviteli tervezési és kivitelezési feladatai

címe: 1044 Budapest 04. ker., Timár utca 1.

E-főnapló megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem

nyomtatvány verzió v2.19.0

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532) - online. Rögzítés időpont: 2024.10.11. 13:52
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 16:20
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok: szélérő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.

### Saját létszám adatok:

| Szakma megnevezése       | Létszám (fő) |
|--------------------------|--------------|
| Műszaki                  | 1            |
| <b>Összlétszám (fő):</b> | <b>1</b>     |

### Alvállalkozói létszám adatok:

| Napló sorszám            | Kivitelező cég neve              | Létszám (fő) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2024/546/3-2             | PanelKO Ipari és Szolgáltató Kft | 10           |
| <b>Összlétszám (fő):</b> |                                  | <b>10</b>    |

### 2024.10.11. pénteki bejegyzések:

#### Napi jelentés

- Időpont: 13:38. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). Rögzítés időpont: 2024.10.11. 13:39
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Alvállalkozói munkavégzés: PanelKO kft. 4-es szekció ismételt takarítása, szivattyúzása. 4-es szekció, 4/1-es levegőztető előkészület levegőztető elemek telepítéséhez.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

Az építmény megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem kiviteli tervezési és kivitelezési feladatai

címe: 1044 Budapest 04. ker., Tímár utca 1.

E-főnapló megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem

nyomtatvány verzió v2.19.0

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2024.10.14.

### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532) - online. Rögzítés időpont: 2024.10.14. 20:36
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 16:20
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 19 °C.
- Időjárás adatok: szélérő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.

### Saját létszám adatok:

| Szakma megnevezése | Létszám (fő) |
|--------------------|--------------|
| Műszaki            | 1            |
| Összlétszám (fő):  | 1            |

### Alvállalkozói létszám adatok:

| Napló sorszám     | Kivitelező cég neve              | Létszám (fő) |
|-------------------|----------------------------------|--------------|
| 2024/546/3-2      | PanelKO Ipari és Szolgáltató Kft | 14           |
| Összlétszám (fő): |                                  | 14           |

### 2024.10.14. hétfői bejegyzések:

#### Napi jelentés

- Időpont: 20:35. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). Rögzítés időpont: 2024.10.14. 20:35
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Alvállalkozói munkavégzés: PanelKO kft. 4-es szekció ismételt takarítása, szivattyúzása. 4-es szekció, 4/1-es levegőztető előkészület levegőztető elemek telepítéséhez.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

Az építmény megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem kiviteli tervezési és kivitelezési feladatai

címe: 1044 Budapest 04. ker., Tímár utca 1.

E-főnapló megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a levegőellátás korszerűsítése I. ütem

nyomtatvány verzió v2.19.0

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

### Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532) - online. **Rögzítés időpont:** 2024.10.16. 20:50
- **Munkavégzés történt:** igen, munkaidő (től-ig): 08:00 - 16:20
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 9 °C, délután= 19 °C.
- **Időjárás adatok:** szélérő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt;
- **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

### Saját létszám adatok:

| Szakma megnevezése       | Létszám (fő) |
|--------------------------|--------------|
| Műszaki                  | 1            |
| <b>Összlétszám (fő):</b> | <b>1</b>     |

### Alvállalkozói létszám adatok:

| Napló sorszám            | Kivitelező cég neve              | Létszám (fő) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2024/546/3-2             | PanelKO Ipari és Szolgáltató Kft | 17           |
| <b>Összlétszám (fő):</b> |                                  | <b>17</b>    |

### 2024.10.16. szerdai bejegyzések:

#### Napi jelentés

- **Időpont:** 09:35. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). **Rögzítés időpont:** 2024.10.16. 09:37
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Technikai okok miatt, a 2024.10.15-ei munkavégzés a mai napon kerül rögzítésre:

-Alvállalkozói munkavégzés: PanelKO kft. 4-es szekció ismételt takarítása, szivattyúzása. 4-es szekció, 4/1-es levegőztető előkészület levegőztető elemek telepítéséhez. Gerincek és leágazások, kimérése, rendszert tartó csőbilincsek fúrása

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

#### Napi jelentés

- **Időpont:** 20:48. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Szilaski Ádám László (NÜJ:601191532). **Rögzítés időpont:** 2024.10.16. 20:49
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

-Mai napon alvállalkozói munkavégzés: PanelKO kft. 4-es szekció ismételt takarítása, szivattyúzása. 4-es szekció, 4/1-es levegőztető elemek telepítése. Gerincek és leágazások, kimérése, rendszert tartó csőbilincsek fúrása, összeszerelése, ragasztása, szintbe állítása.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

#### Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 21:37. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Bálint András János (NÜJ:146198917). **Rögzítés időpont:** 2024.10.16. 21:43
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Mélyépítés). **Szöveg:**

Mai napon ellenőriztem. Vállalkozóval a területet közösen bejárva megállapítottuk, hogy az A/4-es takarítása elérte az árvíz miatti újbóli elárasztás előtti kitakarított szintet. Vállalkozó a naplóban foglaltak szerint végez kivitelezési munkákat.

Az építmény megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem kiviteli tervezési és kivitelezési  
feladatai

címe: 1044 Budapest 04. ker., Timár utca 1.

E-főnapló megnevezése: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep "A" biológiai vonalán a  
levegőellátás korszerűsítése I. ütem

nyomtatvány verzió v2.19.0

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**2024.10.16. szerdai bejegyzések:**

**A bejegyzéshez csatolt fotók:**

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*