

Építési Szerződés 6. sz. Módosítása

28-36/166/10.07.09.09



amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros Önkormányzata** nevében és képviseletében, eljáró **Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Ügyosztályának** (1052 Bp., Városház u. 9-11., adószám: 15490012-2-41 bankszámlaszám: 11784009-15490012-10640009) Képviselő: Kondorosi György, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

név: **HÉROSZ Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.

cégbejegyzési szám: 01-10-044297

adószám: 10623293-2-44

bankszámlaszám: 10700024-02019303-52000001

Képviselő: Mentés Zsolt termelési vezérigazgató helyettes, mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem” beruházás kivitelezése tárgyában.

- 1) Felek rögzítik, hogy egymással az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházásának kivitelezése tárgyában 2007. december 22-én Alapszerződést kötöttek, mely szerződés

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - 2008. május 19.-én | (1. sz. módosítás), |
| - 2008. október 28.-án | (2. sz. módosítás), |
| - 2009. június 10.-én | (3. sz. módosítás), |
| - 2009. augusztus 10.-én | (4. sz. módosítás) |
| - 2009. augusztus 13.-án | (5. sz. módosítás) |

módosításra került.

- 2) Szerződő felek egybehangzóan megállapítják, hogy az Alapszerződés 1. pontjában rögzített véghatáridő nem teljesíthető az előre nem látható, így nem tervezett pótmunkák elvégzésének szükségessége miatt alábbiak szerint:

- a rekonstrukció közben födémfeltárásokkal kapcsolatos statikus tervező által előírt tervezett mennyiségen felüli födém bontási – építési munkák,
- a feltárás során a kiviteli tervek által meghatározott elbontandó födém feltöltés vastagsága illetve a ténylegesen szükséges feltöltés vastagsága közti különbözetből származó munka,
- a régi épület rekonstrukciója során a tervektől eltérő, előre nem feltárható szerkezeti kialakítások miatt módosított nyílás áthidalások bontása-újraépítése során felmerült pótmunka,
- a kazánházi kapcsoló szekrény, gázérzékelő, illetve a kémények felújítási munkái,
- a vízművek által elrendelt közműbekötés cseréje,
- a tervtől eltérő helyzetű gázvezeték cseréje,



- az ideiglenes fogászat, bronchológia kialakítása,
- EU-s követelményrendszer miatt megváltozott szabályozás szerinti akadálymentesítési munkák,
- Az „E” épület ideiglenes kialakításhoz, továbbá a régi épület rekonstrukció alatti folyamatos üzemeltetéshez a „G” épület alatt futó csatornarendszer feltárása, annak kiváltása,
- a homlokzati téglaburkolat tisztítása során feltárt hibák javítása, a téglaburkolat hiányzó részeinek pótlása,

Ezen munkák többlet megvalósítási időigénye miatt módosítani kell a 3. sz. részfeladat, egyben a kivitelezés véghatáridejét.

ad.1. A szerződés tárgya és teljesítési határidői:

Ebből módosul:

Befejezési véghatáridő: 2010. október 15.

A végleges átadás-átvételi eljárás időtartama: 30 nap, melynek kezdete 2010. október 16., befejezése 2010. november 15.

ad 2.6. Módosított szöveg:

Vállalkozó a módosított megvalósítási és azzal egyenesen értékarányos pénzügyi ütemterve a jelen szerződés módosításának 2/e. sz., a módosított organizációs ütemterve a 3/e. sz. mellékletét képezi.

ad 6.1 Módosított szöveg:

A Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott és jelen szerződés 2/e sz., 3/e sz. mellékletét képező megvalósítási és pénzügyi ütemezésnek megfelelően jogosult rész-, illetve végszámlákat benyújtani.


ad. 7.2. Kiegészül:

Vállalkozó köteles a módosított véghatáridőre kiterjeszteni a megvalósulási biztosíték futamidejét.

ad.10.4 Módosított szöveg

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §, Kbt. 17./C §. bekezdése alapján Megrendelő a szerződést nyilvánosságra hozza.

Felek rögzítik, hogy az 1) pontban felsorolt szerződés, illetve annak módosításaiban foglalt egyéb rendelkezések változatlanul hatályban vannak.



Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. június 23.




HÉROSZ Zrt.

(Vállalkozó)

2010 JÚN. 28

Kondorosi

(Megrendelő)



Ellenjegyezte:

Daniel

R

U. 28.

Mellékletek:

- 2/e. sz. módosított megvalósítási- és pénzügyi ütemterv
- 3/e. sz. módosított organizációs ütemterv

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem kivitelezése

Munkák		Határidők		2008												2009												2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Kezdés	Befejezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1. Rész feladat				1. rész																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
I. ütem	Felvonulás	2008.01.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV 6. számú szerződésmódosításhoz

Uzsoki utcai Kórház Rekonstrukció II. ütem, Regionális Egészségügyi Központ kialakítása

Részfeladatok	Teljesítési határidő	Számla száma	Számla benyújtása	Műszaki tartalom	Számla összege nettó	Anyag	Díj	Készültségi %	Számlázott összeg érték nettó
1. Rész	2008.02.29	1 részszámla	2008.03.05	A organizációs ütemterv alapján!	50 000 000 Ft	27 500 000 Ft	22 500 000 Ft	1,2%	980 000 000 Ft
	2008.05.30	2 részszámla	2008.05.30		80 000 000 Ft	48 000 000 Ft	32 000 000 Ft	3%	
	2008.06.30	3 részszámla	2008.06.30		100 000 000 Ft	54 300 000 Ft	45 700 000 Ft	5,6%	
	2008.08.07	4 részszámla	2008.08.29		150 000 000 Ft	82 300 000 Ft	67 700 000 Ft	9,2%	
	2008.09.19	5 részszámla	2008.09.30		200 000 000 Ft	112 000 000 Ft	88 000 000 Ft	14,1%	
	2008.10.10	6 részszámla	2008.10.27		200 000 000 Ft	102 700 000 Ft	97 300 000 Ft	13,3%	
2. Rész	2008.11.07	7 részszámla	2008.11.26		200 000 000 Ft	108 400 000 Ft	91 600 000 Ft	23,8%	1 932 262 980 Ft
	2008.12.01	8 részszámla	2008.12.18		200 000 000 Ft	124 600 000 Ft	75 400 000 Ft	28,6%	
	2009.02.13	9 részszámla	2009.03.18		167 500 000 Ft	100 500 000 Ft	67 000 000 Ft	32,7%	
	2009.05.08	10 részszámla	2009.05.28		400 000 000 Ft	220 000 000 Ft	180 000 000 Ft	42,4%	
	2009.06.02	11 részszámla	2009.06.24		164 762 980 Ft	85 676 749 Ft	79 086 231 Ft	46,4%	
	2009.07.01	12 részszámla	2009.07.15		140 000 000 Ft	69 370 000 Ft	70 630 000 Ft	49,8%	
	2009.08.03	13 részszámla	2009.08.03		240 000 000 Ft	153 600 000 Ft	86 400 000 Ft	55,6%	
	2009.09.01	14 részszámla	2009.09.01		180 000 000 Ft	89 000 000 Ft	91 000 000 Ft	60,0%	
	2009.10.01	15 részszámla	2009.10.01		210 000 000 Ft	132 300 000 Ft	77 700 000 Ft	65,1%	
	2009.11.02	16 részszámla	2009.11.23		230 000 000 Ft	147 200 000 Ft	82 800 000 Ft	70,7%	
3. Rész	2010.01.28	17 részszámla	2010.01.28		27 619 713 Ft	13 533 659 Ft	14 086 054 Ft	71,3%	1 117 101 213
	2010.02.22	18 részszámla	2010.02.22		251 903 686 Ft	143 585 101 Ft	108 318 585 Ft	77,5%	
	2010.04.14	19 részszámla	2010.04.14		150 000 000 Ft	82 300 000 Ft	67 700 000 Ft	81,1%	
	2010.05.26	20 részszámla	2010.05.26		150 000 000 Ft	68 970 000 Ft	81 030 000 Ft	84,7%	
	2010.06.30	21 részszámla	2010.06.30		134 641 395 Ft	76 745 598 Ft	57 895 797 Ft	90,0%	
	2010.11.15	Végyszámla	2010.11.15		402 936 419 Ft	259 599 135 Ft	152 462 984 Ft	100,0%	
Összesen:					4 029 364 193 Ft				4 029 364 193 Ft

for

[illegible]

Feb 3