

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésről a Pálffy Gábor Főosztályvezető által képviselt

Budapest Főváros Önkormányzata nevében eljáró

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Adószám: 15490012-2-41

Statisztikai sz. jel: 15490012-7511-321-01

Számlavezető bank: OTP Bank Önkormányzati Fiók

Pénzforgalmi jelzőszám: 11784009-15490012-02060000

mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) és

másrészről Rajncsák Péter által képviselt PULZUS Zrt.

1112 Budapest, Kőérberki út 16.

Cégjegyzék szám: 01-10-044107

Adószám: 11864596-2-43

Statisztikai sz. jel: 11864596-4521-114-01

Számlavezető bank: OTP Budai Fiók

Pénzforgalmi j.sz.: 11795009-20012838-00000000

mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), együttesen a Felek között, az alábbiak szerint.

Alulírott, Huszár Richárd KSz operatív vezető,
a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft., mint
Közreműködő Szervezet nevében, a 4/2011.
(1.28.) Korm. rendelet...⁴³⁸... alapján
ellenjegyzem.

Budapest, 2011. év ...08... hónap ...19... nap

1. Felek vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek 2010. július 28-án, közbeszerzési eljárás keretében, a „Dél-Budapesti régió vízrendezése” tárgyú ajánlati felhívásban közzétett: Irhás árok mederrendezése (1) részajánlat szerinti építési munkák elvégzésére, kiviteli/részbeni kiviteli tervezéssel” tárgyban
2. A Szerződés korábban már módosításra került, a szerződés jelenleg érvényes 3.1 pontja értelmében a teljesítési véghatáridő: 2011. június 15.
3. Felek a Szerződést a mai napon ismételten módosítják, melynek indokaként a következő – a szerződéskötést követően felmerült, a szerződéskötéskor előre nem látható okot jelölik meg:

A munkaterület 2010. augusztus 13-i átadás átvételét követően, Vállalkozó által elvégzett geodéziai felmérés és kitűzés során derült ki, hogy a földhivatali térképen jelzettekkel ellentétben négy ingatlan esetében a magántulajdonú kerítés, és kisebb kerti építmény közterületre épült. A kivitelezéshez elkerülhetetlen ezeknek a közterületeknek az igénybevétele. Az okozott késedelem a felek jogos érdekét sérti. A kutatóárkos felmérések a hivatalos közműterképtől lényegesen eltérő mennyiségű és fajtájú közmű kiváltási/keresztelési feladatot tártak fel, melyek jelentős többletmunkát eredményeztek akadályozva ezzel a terv szerinti előrehaladást.

4. A korábbi szerződés módosítást követően a felek mindent megtettek a felmerült akadály elhárításának érdekében, ám a megjelölt nehézség további elhúzódást okozott, így a szerződéses véghatáridő ismételt módosítása vált szükségessé.
5. Mindezek alapján a felek a szerződés 3.1. pontjában megjelölt véghatáridőt 2012.04.30-ra módosítják.
6. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az alapszerződés megkötése után benyújtott teljesítési biztosítékot a jelen szerződésmódosításban foglalt módosított befejezési határidőre tekintettel – a szakmai felelősségbiztosításával együtt – hatályban tartja és a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 15 napon belül módosítja és ugyanezen határidőn belül Megrendelő felé okiratokkal igazolja.
7. A véghatáridő módosításával összhangban módosuló Műszaki és Pénzügyi ütemterv ezen szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete, a két dokumentum csak összhangban értelmezhető.
8. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb, a jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Felek a fenti szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.



Budapest, 2011. ...08... ..05..

Megrendelő

Ellenjegyezte:

Budapest, 2011. ...08... ..05..

Vállalkozó

PULZUS ZRT.
Közműépítő Csoport Zártkörű Részvénytársaság
1112 Bp., Kőérberki út 16.
Tel.: 249-95-11 Fax: 249-95-15
11795009-20012838
Adósz.: 11864596-2-43 1.

Budapest, 2011.”

Melléklet: Módosított Műszaki és Pénzügyi ütemterv

Sar 08.05.

PD

08.05.

08.05.

2011.08.05

3.sz. Vállalkozási Szerződés

1.sz. Melléklete

Irhás árok vízelvezetés

FIZETÉSI ÜTEMTERV

MEGJEGYZÉS:

2011. március 16.

2011.05.19.

40 % teljesítés:

FIZETVE I

86.856.260,-Ft

2011. október 31.

43.428.130,-Ft

2011. december 31.

43.428.130,-Ft

2012. április 30.

43.428.130,-Ft

Budapest, 2011-05-30.



Rajncsák Péter
Elnök-vezérigazgató