

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrészt a **Pálffy Gábor Főosztályvezető** által képviselt  
**Budapest Főváros Önkormányzata** nevében eljáró **Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**  
**Városüzemeltetési Főosztály**  
1052 Budapest, Városház u. 9-11.  
Adószám: 15490012-2-41  
Statistikai sz. jel: 15490012-7511-321-01  
Számlavezető bank: OTP Bank Önkormányzati Fiók  
Pénzforgalmi jelzőszám: 11784009-15490012-02060000  
mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**) és

másrészt **Rajncsák Péter** által képviselt **PULZUS Zrt.**  
1112 Budapest, Kőérberki út 16.

Cégjegyzék szám: 01-10-044107  
Adószám: 11864596-2-43  
Statistikai sz. jel: 11864596-4521-114-01  
Számlavezető bank: OTP Budai Fiók  
Pénzforgalmi j.sz.: 11795009-20012838-00000000  
mint vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**), együttesen a **Felek** között, az alábbiak szerint.

1. Felek vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek 2010. július 28-án közbeszerzési eljárás keretében a „Dél-Budapesti régió vízrendezése” tárgyú ajánlati felhívásban közzétett:  
Irhás árok mederrendezése (1) részajánlat szerinti építési munkák elvégzését kiviteli/részbeni kiviteli tervezéssel az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010. 03. 10 -i számában, 2010/S 48-069673 számon közzétett ajánlati felhívás előírásai és az ajánlati dokumentáció alapján, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlata szerint, amelyek a továbbiakban a szerződés részét képezik.

A részfeladat műszaki tartalmát az ajánlati dokumentáció melléklete szerinti kiviteli terv szintű engedélyezési terv (UNITEF T: 2557) tartalmazza.

2. A Szerződés 3.1 pontja értelmében a teljesítési véghatáridő:  
2011. március 31-nél 20 nappal korábban
3. Felek a Szerződést a mai napon módosítják, melynek indokaként a következő – a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében, a Megrendelőnek és Vállalkozónak nem felróható – körülményeket jelölik meg:
  - 3.1 A munkaterület 2010. augusztus 13-i átadás átvételét követően, Vállalkozó által elvégzett geodéziai felmérés és kitűzés során derült ki, hogy a földhivatali térképen jelzettekkel ellentétben négy ingatlan esetében a magántulajdonú kerítés, és kisebb kerti építmény közterületre épült. A kivitelezéshez elkerülhetetlen ezeknek a közterületeknek az igénybevétele. Az illetékes Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának a mai napig nem sikerült a jogszerűtlen helyzetet helyreállíttatnia a magántulajdonosokkal, ezért a kivitelezési munkákat le kellett állítani.
  - 3.2 További előre nem látható okot jelent, hogy a kutatóárkos felmérések a hivatalos közműtérképtől lényegesen eltérő mennyiségű és fajtájú közmű kiváltási/keresztezési feladatot tártak fel, melyek jelentős többletmunkát eredményeztek akadályozva ezzel a terv szerinti előrehaladást.

**Jelen 1. számú szerződés módosítás értelmében a teljesítési véghatáridő:  
2011. június 15.**

4. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával az 1. pontban megjelölt vállalkozási szerződést egyezzo akarattal, kizárólag a Szerződésben megjelölt teljesítési véghatáridő, illetve az ÁFA fizetés módja tekintetében módosítják a Kbt. 303. §-ban megjelölt feltételek szerint.  
Az ÁFA megfizetése a 2007. évi CXCVII. törvény 142. §-ban leírtak szerint Megrendelő által történik a fordított adózás szabályai szerint. Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyben áthárított adó, illetőleg a törvény 83. §-ban meghatározott százaléktértek nem szerepel. Vállalkozó az általa kibocsátott számlán köteles feltüntetni, hogy „a vevő (Megrendelő) az adó fizetésére kötelezett”, valamint a Megrendelő adószámát.  
A jelen szerződésmódosítás kizárólag a teljesítési véghatáridőre vonatkozik. A módosítás nem érinti a szerződéses vállalkozási díjat, de a műszaki és pénzügyi (számlázási) ütemezés módosítása egyidejűleg szükséges, amely jelen 1. számú szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
5. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az alapszerződés megkötése után benyújtott teljesítési biztosítékot a jelen szerződésmódosításban foglalt módosított befejezési határidőre tekintettel – a szakmai felelősségbiztosításával együtt – hatályban tartja és a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 15 napon belül módosítja és ugyanezen határidőn belül Megrendelő felé okiratokkal igazolja.
6. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb, a jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2011. III. 16., „

Budapest, 2011. 02. 15., „




Megrendelő





Vállalkozó

Ellenjegyezte: .....



Budapest, 2011. 03. 16., „

  
**PULZUS ZRT.**  
Közműépítő Csoport Zártkörű Részvénytársaság  
1112 Bp., Közberki út 16.  
Tel.: 249-95-11 Fax: 249-95-15  
11785009-20012838  
Adósz.: 11864596-2-43

**Melléklet:** Módosított Műszaki és Pénzügyi ütemterv

**MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERVEK**

A műszaki ütemterv összeállításánál minden részfeladatnál figyelembe kell venni a téli munkavégzés lehetőségét is. A Fővárosi Közgyűlés 34/2008. (VII. 15.) sz rendelete 11. § (12) bekezdése november 15. és március 15. között „burkoltbontással járó munkákhoz” külön engedélyhez köti a munkavégzést. A mederrendezési feladatok nem tartoznak ebbe a körbe.

**Irhás árok**

Műszaki ütemterv:

| S.sz. | Megnevezés                                                                               | Készrejelentés időpontja |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | 480 m mederszakasz rendezése; 2-0-0 csatornaszakasz építése (165 m); rész műszaki átadás | 2011. február 21.        |
| 2.    | 480 m (1-0-0 jelű) csatorna építése; hordalékfogó műtárgy; rész műszaki átadás           | 2011. április 15.        |
| 3.    | 400 m (1-0-0 jelű) csatorna építése és hordalékfogó műtárgy építése; vég műszaki átadás  | 2011 június 15           |

Pénzügyi ütemterv:

| S.sz. | Megnevezés                                                                          | Számla összege (Ft.) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | 1. sz. rész műszaki átadásról készült teljesítés igazoló jegyzőkönyv benyújtásakor  | 86 856 260,- Ft+ÁFA  |
| 2.    | 2. sz. rész műszaki átadásról készült teljesítés igazoló jegyzőkönyv benyújtásakor  | 65 142 195,- Ft+ÁFA  |
| 3.    | 3. sz. a vég műszaki átadásról készült teljesítés igazoló jegyzőkönyv benyújtásakor | 65 142 195,- Ft+ÁFA  |

Kelt Budapest, 2011. február hó 15 napján.

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  
jogosult részéről)PULZUS ZRT.  
1112 Bp., Kőérberki út 16  
Tel: 06-1/249-95-11 Fax: 06-1/249-95-15  
Adószám: 11113602-1-01  
Kelt: 2011.02.15.